

# 112年臺南市七股科技工業區 第三季（7月~9月）資訊公開

上位計畫		
1	可行性規劃報告 第一次變更	111年05月24日經濟部工業局先行備查，後續依據開發計畫變更及環境影響差異分析報告審查結果修正後辦理審查。
2	第二次變更開發 計畫暨第一次變 更細部計畫書	本局於112年10月3日提送至都市發展局審查，本府都市發展局預計11月3日召開審查會議。
3	環境影響差異分 析報告	環保署112年7月26日召開環評大會，決議審核修正通過，目前於112年10月12日提送修正定稿本至環境部。

工程進度		預訂進度	實際進度
1	假設工程（圍籬及工務所）	95.03 %	94.15 %
2	河川疏濬取土工程	36.05 %	78.38 %
3	整地工程	53.18%	54.15 %
4	材料暫置區	100%	100%



整地開發中



洗車台