

(新化鎮都市計畫廣停三號廣場工程) 徵收土地使用情形表

一、使用情形調查日期	113年8月1日
二、核准徵收日期文號	臺灣省政府80年4月20日80府地二字第159386號函
三、公告徵收日期文號及公告期間	臺南縣政府80年4月30日80府地用字第56129號函 公告期間自80年4月30日起至80年5月30日止
四、通知發價日期文號	臺南縣政府80年6月3日80府地用字第68541號函 通知於80年6月11日辦理發價
五、計畫書所載計畫進度	<input checked="" type="checkbox"/> 預定 / <input type="checkbox"/> 業於 80年7月開工，90年6月完工
六、實際開工日期	<input type="checkbox"/> 已開工 (年 月 日) <input checked="" type="checkbox"/> 尚未開工
七、實際施工進度	預定進度 5%，實際進度 5 %
八、土地使用情形概述	完成先期規畫設計(基地鑑界、整地、設計等規劃)
九、彩色現況照片 (以紅線標示計畫範圍及標註攝日期；如範圍較大，應檢附足以呈現工程計畫實際進度之照片數量。)	