

內政部「永續提升人行安全計畫」第1次核定案件辦理情形表

資料更新：113.11

項次	補助計畫名稱	改善項目	工程地點	目前進度	預定完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片
1	小東路(林森路至中華東路)人行道改善工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 人行道改善 1,100m*2側 2. 路口安全改善8處 3. 植栽綠美化 4. 道路配置調整及路面改善 	小東路(林森路至中華東路)	待小東路污水管線工程完成後接續施作	116.11.30			
2	臺南市新化文教區人行環境串聯計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新設人行道760m 2. 校園周邊路口安全改善16處 3. 新化高中、新化國中、新化國小校園周邊人行空間改善串聯 4. 停車及植栽空間優化 5. 綠美化街角休憩及停等空間 	新化高中、新化國中、新化國小周邊	規劃設計階段	114.12.30			
3	臺南市北區民德國中通學步道建置工程(第二期-西門路段)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新設人行道122m 2. 改善人行道128m 3. 路口安全改善2處 4. 家長接送區規劃 	民德國中周邊	規劃設計階段	114.12.30			
4	官田區八田與一紀念園區周邊道路改善工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新設人行道285m*2側 2. 路口安全改善1處 3. 植栽綠美化 	官田區八田路四段	規劃設計階段	114.11.30			

內政部「永續提升人行安全計畫」第1次核定案件辦理情形表

資料更新：113.11

項次	補助計畫名稱	改善項目	工程地點	目前進度	預定完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片
5	臺南市麻豆國小通學步道優質化第二期工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新設人行道400m 2. 路口安全改善4處 3. 無障礙通學步道 4. 景觀環境綠美化 	麻豆國小周邊 (忠孝路)	規劃設計階段	114.11.30			
6	臺南市麻豆國中通學步道優質化工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新設人行道540公尺 2. 路口安全改善5處 3. 路側障礙物移除 	麻豆國中周邊	規劃設計階段	114.11.30			
7	臺南市歸仁區中正北路一段(大德路—忠孝北路口)人行道改善工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新設人行道163mm*2側 2. 道路配置重新規劃 3. 路口安全改善2處 4. 植栽綠美化 	中正北路一段 (大德路—忠孝北路口)	規劃設計階段	114.11.30			
8	臺南市鹽水區月津國小周邊通學步道改善工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新設人行道340m 2. 既有人行道拓寬180m 3. 新設標線型人行道33m 4. 路口安全改善4處 5. 規劃交通寧靜區 	月津國小周邊 (月津路)	規劃設計階段	114.12.30			

內政部「永續提升人行安全計畫」第1次核定案件辦理情形表

資料更新：113.11

項次	補助計畫名稱	改善項目	工程地點	目前進度	預定完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片
9	西港區後營國小周邊人行環境改善工程	1. 新設人行道300m 2. 新設人行廊道350m 3. 路口安全改善2處 4. 增設號誌1處	後營國小周邊	規劃設計階段	114.11.30			
10	臺南市歸仁區高發二路、歸仁十三路、歸仁七路及高鐵大道人本環境及路口改善工程	1. 既有人行道改善1,523m 2. 路口安全改善4處	歸仁區高發二路、歸仁十三路、歸仁七路及高鐵大道	規劃設計階段	114.11.30			
11	黎明中學周邊通學步道暨新生南行人道改善工程	1. 新設人行道230m 2. 既有人行道改善500m*2側 3. 路口安全改善4處 4. 植栽綠美化	黎明中學 新生南路	規劃設計階段	114.11.30			
12	歸仁區中山路(民生南街至中山路一段1巷)、關廟區中山路(中山路一段1巷至南雄路)人行道改善工程	(規劃設計案) 1. 新設人行道 4900m*6.0m 2. 路口安全改善 3. 綠帶植栽改善	歸仁區中山路 (民生南街至中山路一段1巷)、關廟區中山路(中山路一段1巷至南雄路)	規劃設計階段	114.07.30		本案為規劃設計案，無施工中照片	本案為規劃設計案，無完工照片

內政部「永續提升人行安全計畫」第1次核定案件辦理情形表

資料更新：113.11

項次	補助計畫名稱	改善項目	工程地點	目前進度	預定完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片
13	臺南市新市區乾式滯洪池人行步道新設工程	1. 新設人行道1,500m 2. 路口安全改善5處	新市區富安二街、富中街、富林路	規劃設計階段	114.12.30			
14	臺南市六甲區工研路增設人行空間及道路鋪面改善工程	1. 新設人行道2,230m 2. 路口行人安全停車空間5處	六甲區工研路	規劃設計階段	114.11.30			
15	臺南市仁德區民安宮周邊人行步道及排水改善工程	1. 既有人行道改善240m 2. 路口安全改善1處 3. 植栽綠美化 4. 排水系統改善	仁德區民安宮周邊(德糖路)	規劃設計階段	114.10.30			