

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國110年12月份

單位：元

| 項次 | 前瞻基礎建設項目 | 計畫名稱 | 主辦機關 | 計畫核定日期及文號 | 計畫起迄時程(年月) | 核定計畫經費 | | | 截至本年度已編列預算數(含墊付款) | 本年度可支用預算數(含墊付款) | | | 本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2) | 本年度執行情形(含墊付款) | | | 執行率低於80%填寫原因及改善措施 | 備註 |
|----|-------------|--------------------|----------|---|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|--------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------|-------------------|-----|
| | | | | | | 中央 | 地方 | 合計 | | 以前年度保留數(註1) | 本年度預算數 | 合計 | | 累計實支數 | 累計執行數B(註3) | 執行率%(B/A) | | |
| 1 | 城鄉建設-改善停車問題 | 臺南市公六公園及地下停車場新建工程 | 臺南市政府工務局 | 交通部107年9月18日路交管字第1070109554號 | 10 9.1 - 11 0.1 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 已結案 |
| 2 | 城鄉建設-提升道路品質 | 提升道路品質計畫(內政部)-第一階段 | 臺南市政府工務局 | 內政部106年9月25日台內營字第1060814340號 | 10 6.6 - 10 9.1 2 | 154,054,000 | 33,817,000 | 187,871,000 | 187,871,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 已結案 |
| 3 | 城鄉建設-提升道路品質 | 提升道路品質計畫(內政部)-第二階段 | 臺南市政府工務局 | 內政部107年1月2日台內營字第1070800076號、107年1月12日台內營字第1070800643號 | 10 6.6 - 10 9.1 2 | 468,804,000 | 102,908,000 | 571,712,000 | 571,712,000 | 183,015,888 | 0 | 183,015,888 | 183,015,888 | 158,623,309 | 158,623,309 | 86.67% | | 已結案 |
| 4 | 城鄉建設-提升道路品質 | 提升道路品質計畫(內政部)-第三階段 | 臺南市政府工務局 | 內政部107年4月20日台內營字第10708071141號 | 10 6.6 - 10 9.1 2 | 238,004,000 | 52,244,000 | 290,248,000 | 290,248,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 已結案 |

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國110年12月份

單位：元

| 項次 | 前瞻基礎建設項目 | 計畫名稱 | 主辦機關 | 計畫核定日期及文號 | 計畫起迄時程(年月) | 核定計畫經費 | | | 截至本年度已編列預算數(含墊付款) | 本年度可支用預算數(含墊付款) | | | 本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2) | 本年度執行情形(含墊付款) | | | 執行率低於80%填寫原因及改善措施 | 備註 |
|----|-------------|-------------------------------|----------|--|----------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|------------|
| | | | | | | 中央 | 地方 | 合計 | | 以前年度保留數(註1) | 本年度預算數 | 合計 | | 累計實支數 | 累計執行數B(註3) | 執行率%(B/A) | | |
| 5 | 城鄉建設-提升道路品質 | 提升道路品質計畫(內政部)-第四階段 | 臺南市政府工務局 | 內政部107年7月20日台內營字第1070812440號、107年8月31日台內營字第1070814682號 | 10 6.6 - 10 9.1 2 | 234,542,000 | 51,485,000 | 286,027,000 | 286,027,000 | 90,449,202 | 0 | 90,449,202 | 90,449,202 | 87,778,746 | 89,868,841 | 99.36% | | 已結案 |
| 6 | 城鄉建設-提升道路品質 | 提升道路品質計畫(內政部)-第五階段 | 臺南市政府工務局 | 內政部108年5月2日台內營字第1080807658號、營建署109年4月22日營署道字第1090027001號 | 10 6.6 - 10 9.1 2 | 174,504,000 | 40,932,000 | 215,436,000 | 215,436,000 | 11,818,056 | 5,050,000 | 16,868,056 | 16,516,056 | 15,661,213 | 15,661,213 | 94.82% | | 已結案，剩餘為節餘款 |
| 7 | 城鄉建設-提升道路品質 | 提升道路品質計畫(內政部)-安平區漁光路及人行空間改善工程 | 臺南市政府工務局 | 內政部108年8月12日台內營字第1080813058號 | 10 6.6 - 10 9.1 2 | 12,239,000 | 2,871,000 | 15,110,000 | 15,110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 已結案 |

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國110年12月份

單位：元

| 項次 | 前瞻基礎建設項目 | 計畫名稱 | 主辦機關 | 計畫核定日期及文號 | 計畫起迄時程(年月) | 核定計畫經費 | | | 截至本年度已編列預算數(含墊付款) | 本年度可支用預算數(含墊付款) | | | 本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2) | 本年度執行情形(含墊付款) | | | 執行率低於80%填寫原因及改善措施 | 備註 |
|----|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|--|
| | | | | | | 中央 | 地方 | 合計 | | 以前年度保留數(註1) | 本年度預算數 | 合計 | | 累計實支數 | 累計執行數B(註3) | 執行率%(B/A) | | |
| 新增 | 城鄉建設-提升道路品質 | 提升道路品質計畫(內政部)-臺南市安定區保安宮廟前廣場及人行空間建置工程 | 臺南市政府工務局 | 內政部108年11月28日台內營字第1080821732號 | 10 6.6 - 10 9.1 2 | 12,960,000 | 3,040,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 16,000,000 | ##### | 14,711,429 | 14,711,429 | 91.95% | | 已結案 |
| 新增 | 城鄉建設-提升道路品質 | 提升道路品質計畫(內政部)-第六次 | 臺南市政府工務局 | 內政部109年9月25日台內營字第1090816964號 | 10 9.9 - 11 0.1 2 | ##### | ##### | 133,950,000 | 133,950,000 | 0 | 133,950,000 | 133,950,000 | 133,950,000 | 72,021,421 | 72,021,421 | 53.77% | 已請廠商趕辦估驗請款，以提升執行率。 | 本案經費目前為墊付款，尚未納入預算。 109年12月8日議會同意墊付(南議工務字第1090010998號) |
| 新增 | 城鄉建設-提升道路品質 | 提升道路品質計畫(內政部)2.0-第一次 | 臺南市政府工務局 | 內政部110年4月16日台內營字第1100805703號 | 11 0.4 - 11 3.1 2 | ##### | 120,415,000 | 668,966,000 | 668,966,000 | 0 | 668,966,000 | 668,966,000 | 668,966,000 | 10,311,430 | 10,311,430 | 1.54% | 已請廠商趕辦估驗請款，以提升執行率。 | 本案經費目前為墊付款，尚未納入預算。 110年8月23日議會同意墊付(南議工務字第1100004710號) |

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國110年12月份

單位：元

| 項次 | 前瞻基礎建設項目 | 計畫名稱 | 主辦機關 | 計畫核定日期及文號 | 計畫起迄時程(年月) | 核定計畫經費 | | | 截至本年度已編列預算數(含墊付款) | 本年度可支用預算數(含墊付款) | | | 本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2) | 本年度執行情形(含墊付款) | | | 執行率低於80%填寫原因及改善措施 | 備註 |
|----|-------------|---|----------|---|----------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------|---------------|------------|-----------|--|----|
| | | | | | | 中央 | 地方 | 合計 | | 以前年度保留數(註1) | 本年度預算數 | 合計 | | 累計實支數 | 累計執行數B(註3) | 執行率%(B/A) | | |
| 新增 | 城鄉建設-提升道路品質 | 提升道路品質計畫(內政部)2.0-大眾路(鹽田生態文化村周邊道路)路面改善工程 | 臺南市政府工務局 | 內政部110年6月2日台內營字第1100808897號 | 11 0.6 - 11 3.1 2 | 20,115,000 | 4,415,000 | 24,530,000 | 24,530,000 | 0 | 24,530,000 | 24,530,000 | 0 | 0 | 0 | - | 本案經費目前為墊付款，尚未納入預算。 110年8月23日議會同意墊付(南議工務字第1100005954號) | |
| 8 | 城鄉建設-提升道路品質 | 提升道路品質建設計畫(公路系統)-第一期-第一波 | 臺南市政府工務局 | 交通部公路總局106年11月28日路規計字第1060146058號、107年1月18日路規計字第1070008317號 | 10 6.6 - 10 9.1 2 | 291,061,000 | 63,889,000 | 354,950,000 | 354,950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 已結案 | |
| 9 | 城鄉建設-提升道路品質 | 提升道路品質建設計畫(公路系統)-第一期-第二波 | 臺南市政府工務局 | 交通部公路總局107年3月6日路規計字第1070025741號 | 10 6.6 - 10 9.1 2 | 64,314,000 | 14,117,000 | 78,431,000 | 78,431,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 已結案 | |

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國110年12月份

單位：元

| 項次 | 前瞻基礎建設項目 | 計畫名稱 | 主辦機關 | 計畫核定日期及文號 | 計畫起迄時程(年月) | 核定計畫經費 | | | 截至本年度已編列預算數(含墊付款) | 本年度可支用預算數(含墊付款) | | | 本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2) | 本年度執行情形(含墊付款) | | | 執行率低於80%填寫原因及改善措施 | 備註 |
|----|-------------|--------------------------|----------|--|----------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|--------|------------|-----------------------|---------------|------------|-----------|--------------------------|------------|
| | | | | | | 中央 | 地方 | 合計 | | 以前年度保留數(註1) | 本年度預算數 | 合計 | | 累計實支數 | 累計執行數B(註3) | 執行率%(B/A) | | |
| 10 | 城鄉建設-提升道路品質 | 提升道路品質建設計畫(公路系統)-第二期-第一波 | 臺南市政府工務局 | 交通部公路總局107年8月24日路規計字第1070100454號、107年11月5日路規計字第1070129395號 | 10 6.6 - 10 9.1 2 | 306,943,000 | 67,377,000 | 374,320,000 | 374,320,000 | 46,594,010 | 0 | 46,594,010 | 46,594,010 | 32,155,750 | 32,155,750 | 69.01% | 依實做數量結算，本案已結算完成，其餘均為節餘款。 | 已結案 |
| 11 | 城鄉建設-提升道路品質 | 提升道路品質建設計畫(公路系統)-第二期-第二波 | 臺南市政府工務局 | 交通部公路總局108年8月8日路規計字第1080093321號 | 10 6.6 - 10 9.1 2 | 51,160,000 | 11,840,000 | 63,000,000 | 63,000,000 | 1,242,682 | 0 | 1,242,682 | 1,242,682 | 1,166,813 | 1,166,813 | 93.89% | | 已結案，剩餘為節餘款 |
| 12 | 城鄉建設-提升道路品質 | 共同管道建設計畫 | 臺南市政府工務局 | 內政部營建署107年1月8日營署工程字第1061165374號 | 10 6.6 - 10 9.1 2 | 10,000,000 | 1,495,000 | 11,495,000 | 11,495,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 已結案 |
| 13 | 城鄉建設-提升道路品質 | 三維管線資料整合應用計畫 | 臺南市政府工務局 | 內政部營建署106年11月9日營署工程字第1061122565號 | 10 6.6 - 10 9.1 2 | 5,000,000 | 1,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 已結案 |

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國110年12月份

單位：元

| 項次 | 前瞻基礎建設項目 | 計畫名稱 | 主辦機關 | 計畫核定日期及文號 | 計畫起迄時程(年月) | 核定計畫經費 | | | 截至本年度已編列預算數(含墊付款) | 本年度可支用預算數(含墊付款) | | | 本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2) | 本年度執行情形(含墊付款) | | | 執行率低於80%填寫原因及改善措施 | 備註 |
|----|-------------|---------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|------------|-----------|--------------------------|-----|
| | | | | | | 中央 | 地方 | 合計 | | 以前年度保留數(註1) | 本年度預算數 | 合計 | | 累計實支數 | 累計執行數B(註3) | 執行率%(B/A) | | |
| 14 | 城鄉建設-提升道路品質 | 臺南市公共設施管線資料庫三維系統建置應用第二期計畫 | 臺南市政府工務局 | 內政部營建署108年2月20日營署工程字第1081022902號 | 10 8.5 - 10 8.1 2 | 5,000,000 | 1,173,000 | 6,173,000 | 6,173,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 已結案 |
| 15 | 城鄉建設-提升道路品質 | 推動騎樓整平計畫-107年度 | 臺南市政府工務局 | 內政部106年8月30日台內營字第1060813636號 | 10 7.1 - 10 9.1 2 | 7,000,000 | 1,537,000 | 8,537,000 | 8,537,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 已結案 |
| 16 | 城鄉建設-提升道路品質 | 推動騎樓整平計畫-108年度 | 臺南市政府工務局 | 內政部營建署107年7月26日營署建管字第10712484515號 | 10 7.1 - 10 9.1 2 | 7,000,000 | 1,642,000 | 8,642,000 | 8,642,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 已結案 |
| 17 | 城鄉建設-提升道路品質 | 推動騎樓整平計畫-109年度 | 臺南市政府工務局 | 內政部營建署108年8月28日營署建管字第1081174457號 | 10 7.1 - 10 9.1 2 | 7,000,000 | 1,750,000 | 8,750,000 | 8,750,000 | 0 | 8,750,000 | 8,750,000 | 8,750,000 | 5,740,969 | 5,740,969 | 65.61% | 依實做數量結算，本案已結算完成，其餘均為結餘款。 | 已結案 |

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國110年12月份

單位：元

| 項次 | 前瞻基礎建設項目 | 計畫名稱 | 主辦機關 | 計畫核定日期及文號 | 計畫起迄時程(年月) | 核定計畫經費 | | | 截至本年度已編列預算數(含墊付款) | 本年度可支用預算數(含墊付款) | | | 本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2) | 本年度執行情形(含墊付款) | | | 執行率低於80%填寫原因及改善措施 | 備註 |
|----|---------------------|---|----------------|---|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------|-------------------|----|
| | | | | | | 中央 | 地方 | 合計 | | 以前年度保留數(註1) | 本年度預算數 | 合計 | | 累計實支數 | 累計執行數B(註3) | 執行率%(B/A) | | |
| 18 | 綠能建設 | 科學城低碳智慧環境基礎建置-公共建設部分-聯外道路建置(往歸仁、關廟) | 臺南市政府工務局 | 交通部公路總局106年10月6日路規劃字第1060126665號及107年8月14日路規劃計字第1070095235A號函 | 10 6.6 - 11 0.3 | 1,034,700,000 | 210,000,000 | 1,244,700,000 | 1,244,700,000 | 7,315,323 | 148,700,000 | 156,015,323 | 156,015,323 | 138,350,966 | 138,350,966 | 88.68% | 已結案 | |
| 19 | 水環境建設 | 全國水環境改善計畫(第二批次)-竹溪水環境改善計畫第二期-竹溪橋整建及周邊景觀營造 | 水利局、工務局、觀光、漁港所 | 經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函核定 | 10 7.3 - 10 9.2 | 19,188,000 | 5,412,000 | 24,600,000 | 24,600,000 | 2,750,773 | 0 | 2,750,773 | 2,750,773 | 2,750,773 | 2,750,773 | 100.00% | 已結案 | |
| 20 | 全國水環境改善計畫-運河水環境改善計畫 | 臺南市安工四號橋及樂利橋照明美化及周邊夜間景觀改善 | 臺南市政府工務局 | 內政部營建署107年3月12日經授水字第10720203040號 | 10 7.1 - 10 9.1 2 | 3,900,000 | 1,100,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 已結案 | |

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國110年12月份

單位：元

| 項次 | 前瞻基礎建設項目 | 計畫名稱 | 主辦機關 | 計畫核定日期及文號 | 計畫起迄時程(年月) | 核定計畫經費 | | | 截至本年度已編列預算數(含墊付款) | 本年度可支用預算數(含墊付款) | | | 本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2) | 本年度執行情形(含墊付款) | | | 執行率低於80%填寫原因及改善措施 | 備註 |
|----|----------------------------------|----------|----------------------------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|----|
| | | | | | | 中央 | 地方 | 合計 | | 以前年度保留數(註1) | 本年度預算數 | 合計 | | 累計實支數 | 累計執行數B(註3) | 執行率%(B/A) | | |
| 新增 | 白河區南98線白水溪橋改建工程 | 臺南市政府水利局 | 經濟部水利署107年8月7日經水源字第10715079640號函 | 108.10-11.12 | 58,000,000 | 0 | 58,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 已結案 | |
| 新增 | 108年度「城鎮之心工程計畫」爭後型續延伸提案計畫-線廓環境再造 | 臺南市政府水利局 | 內政部108年8月7日台內營字第1080813237號函 | 108.9-10.9.12 | 28,000,000 | 7,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 21,728,647 | 0 | 21,728,647 | 21,728,647 | 21,728,647 | 21,728,647 | 100.00% | | 8月30日完工。 | |
| 新增 | 城鄉建設-提升道路品質 | 臺南市政府水利局 | 交通部公路總局109年4月1日路規計字第1090037506號 | 106.6-10.9.12 | 29,996,000 | 6,584,000 | 36,580,000 | 36,580,000 | 0 | 36,580,000 | 36,580,000 | 36,580,000 | 32,526,696 | 33,050,000 | 90.35% | | 本案核定共3案(已完工3案)。 | |

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國110年12月份

單位：元

| 項次 | 前瞻基礎建設項目 | 計畫名稱 | 主辦機關 | 計畫核定日期及文號 | 計畫起迄時程(年月) | 核定計畫經費 | | | 截至本年度已編列預算數(含墊付款) | 本年度可支用預算數(含墊付款) | | | 本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2) | 本年度執行情形(含墊付款) | | | 執行率低於80%填寫原因及改善措施 | 備註 |
|----|-------------|---|----------|-----------------------------------|---|------------|-----------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|---|---|
| | | | | | | 中央 | 地方 | 合計 | | 以前年度保留數(註1) | 本年度預算數 | 合計 | | 累計實支數 | 累計執行數B(註3) | 執行率%(B/A) | | |
| 新增 | 城鄉建設-提升道路品質 | 臺南市公共設施管線資料庫三維系統建置整合應用第三期計畫 | 臺南市政府工務局 | 內政部營建署109年2月3日營署工程字第1091008776號 | 10 9.6 .1- 10 9.1 1.3 0 | 4,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,980,000 | 4,980,000 | 4,980,000 | 100.00% | | 已結案 |
| 新增 | 城鄉建設-提升道路品質 | 提升道路品質設計畫(公路系統)(106~114年)修正計畫-政策輔導型及行人路口安全改善計畫第1波 | 臺南市政府工務局 | 交通部公路總局110年3月19日路規計字第1100032767號 | 11 0.1 - 11 3.1 2 | 89,802,000 | ##### | 109,734,000 | 109,734,000 | 0 | 109,734,000 | 109,734,000 | 1,646,064 | 1,646,064 | 1.50% | 已請廠商趕辦估驗請款，以提升執行率。 | 本案經費目前為墊付款，尚未納入預算。 110年8月9日議會同意墊付(南議工務字第1100397873號) | |
| 新增 | 城鄉建設-提升道路品質 | 提升道路品質設計畫(公路系統)(106~114年)修正計畫-旗艦競爭型第3波 | 臺南市政府工務局 | 交通部公路總局110年10月26日路規計字第1100131743號 | 11 0.1 0- 11 3.1 2 | ##### | ##### | 244,000,000 | 244,000,000 | 0 | 244,000,000 | 244,000,000 | 0 | 0 | 0 | - | | 本案經費目前為墊付款，尚未納入預算。 110年12月27日議會同意墊付(南議工務字第1100012834號) |
| 新增 | 城鄉建設-提升道路品質 | 推動騎樓整平計畫-110年度 | 臺南市政府工務局 | 內政部營建署110年3月16日台內營字第1100803500號 | 11 0.1 - 11 3.1 2 | 8,000,000 | 1,760,000 | 9,760,000 | 9,760,000 | 0 | 9,760,000 | 9,760,000 | 9,760,000 | 21,947 | 21,947 | 0.22% | 已請廠商趕辦估驗請款，以提升執行率。 | 本案經費目前為墊付款，尚未納入預算。 110年8月9日議會同意墊付(南議工務字第1100004708號) |

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國110年12月份

單位：元

| 項次 | 前瞻基礎建設項目 | 計畫名稱 | 主辦機關 | 計畫核定日期及文號 | 計畫起迄時程(年月) | 核定計畫經費 | | | 截至本年度已編列預算數(含墊付款) | 本年度可支用預算數(含墊付款) | | | 本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2) | 本年度執行情形(含墊付款) | | | 執行率低於80%填寫原因及改善措施 | 備註 |
|----|----------|------|------|-----------|------------|--------|----|----|-------------------|-----------------|--------|----|-----------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|----|
| | | | | | | 中央 | 地方 | 合計 | | 以前年度保留數(註1) | 本年度預算數 | 合計 | | 累計實支數 | 累計執行數B(註3) | 執行率%(B/A) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 註：1.「本年度可支用預算數」之「以前年度保留數」欄，係包含以前年度之應付數及保留數。
 2.「本年度累計預算分配數」欄，係本年度預算數+以前年度保留數，累計至填列月份之分配數。
 3.「本年度執行情形」之「累計執行數」欄，係本年度累計實支數+本年度累計已估驗未計價款項(即應付未付數)及暫付款。
 4.如有新增核定者請依式增列，如有修改或調整請於備註欄說明。

彙整填表人員：

單位主管：

主(會)計：

機關首長：

填表日期：111年1月11日