

工 程 施 工 執 行 資 料 表

一、基本資料

計畫名稱	前瞻計畫-竹溪水環境改善計畫第二期		
工程名稱	竹溪橋整建及周邊景觀營造工程		
發包預算(千元)	30,000(千元)		
工程底價(千元)	26,580(千元)	契約金額 (千元)	26,580(千元)
工程類別		查核日期	108年9月12日
開工日期	108年4月9日	(預定) 完工日期	109年4月5日
工 期	年 月 日 (工期 300 日曆天)		
經費支用	預定支出 千元	實際支出 千元	
主管機關	-	機關代號	
主辦機關	臺南市政府工務局	機關代號	
專案管理單位		代(編)號	
設計單位	正昇工程顧問有限公司	代(編)號	16855565
監造單位	正昇工程顧問有限公司	代(編)號	16855565
承攬廠商	大旺營造有限公司	統一編號	70524536

1. 工程概要：

- (1) 單跨預力 I 型梁橋，L=30.96m
- (2) 引道，W*L=8.5~10.8(平均)*30.06m、W*L=1.1*12.4~11(平均)m
- (3) 道路側溝 W*H*L=0.4*0.6*28+0.7m、W*H*L=0.4*0.6*12+1.5m、W*H*L=0.5*0.9*18+1.5m
- (4) 新建懸臂式擋土牆 E=8.5m，L=2m
- (5) 集水井 3 座

2. 目前施工進度：

橋梁兩側道路路基整理及 AC 鋪築。

截至 109 年 3 月 30 日 預定進度：91.3%；實際進度：95.40%，預計 109 年 4 月完工。