

六甲區公所106年度3月底前未結案工程標案執行情形追蹤一覽表

序 號	工 程 類 別	主辦 課室	補助機關	工程(計畫)名稱	預算數 (仟元)	發包金 額(仟元)	執行進 度(%)					施工階段										落後原因探討	補助案 建議人	承辦人及 承包廠商
								設計完成		上網日期		決標日期		開工日期		竣工日期		驗收日期		結算日期				
								預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際			
1	重劃 農路	農業及 建設課	地政局	水漆林段828-858地號設施 排水路工程	2,600.0	2,232.0	100%	105.6.30	105.6.30	105.7.25	105.7.25	105.8.16	105.8.16	105.8.30	105.8.30	105.10.30	106.1.4	105.11.30	106.3.7	106.2.28	106.4.7	送市府請款 (解除追蹤)		吳政道 ----- 巨曜營造有 限公司
2	重劃 農路	農業及 建設課	農委會	六甲重劃區第1工區岩埤中 排一農路改善工程	3,280.0	2,717.0	100%	105.10.13	105.10.12	105.10.25	105.10.25	105.11.7	105.11.07	105.11.21	105.12.27	106.2.20	106.2.18	106.3.31	106.3.31	106.4.15		106.3.31先行驗收， 俟地鑑及相關責任釐 清辦理結算		吳政道 ----- 巨曜營造有 限公司
3	重劃 農路	農業及 建設課	農委會	港仔頭排水農路橋樑改建 工程	3,400.0	2,966.0	100%	105.10.21	105.10.21	105.11.16	105.11.16	105.11.22	105.11.22	105.12.06	105.12.6	106.5.31	106.3.3	106.6.30		106.7.15				許真福 ----- 鼎佑營造有 限公司
4	農路 災修	農業及 建設課	農業局	105年7月尼伯特颱風王爺 里九層林產業農路復建工 程	645.0	570.0	100%	105.10.17	105.10.17	105.11.2	105.11.2	105.11.10	105.11.10	105.11.24	105.11.24	106.3.3	106.3.3	106.4.3		106.4.26		材料試驗報告未判讀， 俟判讀後辦理驗收		許真福 ----- 霖造土木包 工業
5	水利 災修	農業及 建設課	水利局	105年7月尼伯特颱風大丘 里湖排坑護岸災害復建工 程	1,783.0	1,414.0	100%	105.9.30	105.10.26	105.11.15	105.11.15	105.11.24	105.11.24	105.12.24	105.12.6	106.2.13	106.2.6	106.4.3		106.4.17				辜育志 ----- 億益營造有 限公司
6	道路 工程	農業及 建設課	工務局	六甲區信義街238巷1弄西 側水溝改善工程	776.0	682.8	100%	105.10.18	105.10.18	105.11.29	105.11.29	105.12.6	105.12.6	105.12.20	105.12.20	106.2.2	106.2.2	106.3.30	106.03.17	106.4.30	106.4.5	結案(解除追蹤)		林財旺 ----- 冠位土木包 工業
7	水利 災修	農業及 建設課	水利局	105年7月尼伯特颱風六甲 區龜子港排水護岸災害復 建工程	3,268.0	2,370.0	100%	105.9.30	105.10.7	105.11.29	105.11.29	105.12.8	105.12.8	105.12.22	105.12.22	106.3.11	106.3.1	106.4.30	106.3.22	106.5.15	106.4.7	結案(解除追蹤)		辜育志 ----- 萬詮營造有 限公司
8	建築 工程	農業及 建設課	民政局	六甲區納骨堂辦公及家屬 休息區工程	1,580.0	1,515.0	0%	105.11.18	105.11.8	105.12.23	105.12.23	105.12.29	105.12.29	106.1.12	106.1.12	106.9.30		106.10.31		106.11.15		目前因建築使用執照 未核發，停工中		許真福 ----- 學盛實業有 限公司
9	水利 災修	農業及 建設課	水利局	105年7月尼伯特颱風六甲 區港子頭排水護岸災害復 建工程	10,005.0	7,515.0	22%	105.9.30	105.9.30	105.12.28	105.12.28	106.1.10	106.1.10	106.1.24	106.1.24	106.5.29		106.6.23		106.7.8				辜育志 ----- 柏承營造有 限公司
10	水利 工程	農業及 建設課	水利局	六甲區牛垵排水下游（六 甲段693）改善工程	1,300.0	949.0	100%	105.11.11	105.11.4	105.12.22	105.12.22	106.1.5	106.1.5	106.1.19	106.1.19	106.3.4	106.2.20	106.5.4	106.3.31	106.5.20	106.4.10	結案(解除追蹤)		辜育志 ----- 正龍營造有 限公司
11	農路 災修	農業及 建設課	農業局	105年9月莫蘭蒂颱風王爺 里東高蚋產業道路災害復 建工程	2,369.0	2,080.0	100%	105.12.29	105.12.28	106.1.16	106.1.16	106.1.25	106.1.25	106.2.8	106.2.8	106.4.23	106.3.24	106.5.23		106.6.15				許真福 ----- 久明土木包 工業
12	農路 災修	農業及 建設課	農業局	105年10月豪雨王爺里東高 蚋產業道路災害復建工程	771.0	674.0	100%	106.1.4	106.1.3	106.1.24	106.1.24	106.2.14	106.1.24	106.2.28	106.2.23	106.4.23	106.3.24	106.5.23		106.6.15				許真福 ----- 久明土木包 工業
13	道路 工程	農業及 建設課	民政局	六甲區龍湖里中華路215巷 與二甲里建工街181巷、六 甲里民生街195巷及中正路 673巷路面改善工程	695.0	580.0	100%	106.1.2	105.12.28	106.1.19	106.1.19	106.1.25	106.1.25	106.2.8	106.2.8	106.3.1	106.2.24	106.4.1		106.5.1				辜育志 ----- 東奕土木包 工業
14	勞務 契約	農業及 建設課	區預算	106年度水源保護區內道路 雜草清除	250.0	225.0	10%	106.1.11	106.1.11	106.1.19	106.1.19	106.1.25	106.1.25	106.2.3	106.2.3	106.11.30		106.12.15		106.12.30				許真福 ----- 台灣松泊企 業社
15	水利 工程	農業及 建設課	水利局	六甲區菁埔埤排水（林鳳 營294-3）改善工程	3,000.0	2,155.0	100%	105.11.11	105.11.4	105.12.28	105.12.28	106.1.10	106.1.10	106.1.24	106.1.24	106.8.1	106.3.22	106.9.15		106.10.15				林財旺 ----- 柏承營造有 限公司

六甲區公所106年度3月底前未結案工程標案執行情形追蹤一覽表

序 號	工 程 類 別	主 辦 課 室	補 助 機 關	工程(計畫)名稱	預算數 (仟元)	發包金 額(仟元)	執行進 度(%)					施工階段										落後原因探討	補助案 建議人	承辦人及 承包廠商
								設計完成		上網日期		決標日期		開工日期		竣工日期		驗收日期		結算日期				
								預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際			
16	水利工程	農業及 建設課	水利局	六甲區牛埕排水上游（六 甲段1145-2）改善工程第2 期	2,000.0	1,415.0	2%	106.1.17	106.1.17	106.1.23	106.1.23	106.2.9	106.2.9	106.2.23	106.2.23	106.5.31		106.7.15		106.8.15		106.2.23停工，俟稻 米收成後再復工		吳政道 ----- 侑隼營造有 限公司
17	水利 災修	農業及 建設課	水利局	105年9月梅姬颱風六甲區東豐 中排一及莫蘭蒂颱風六甲區牛 埕排水（菜寮橋下游）等2件 災害復建工程	2,314.0	1,747.0	35%	105.12.30	105.12.30	106.1.24	106.1.24	106.2.9	106.2.9	106.2.23	106.2.23	106.9.1		106.10.15		106.11.15				林財旺 ----- 瓏泰土木包 工業
18	水利 災修	農業及 建設課	水利局	105年9月莫蘭蒂颱風六甲 區港子頭排水護岸災害復 建工程	3,320.0	2,362.0	35%	105.12.30	105.12.21	106.1.25	106.1.25	106.2.14	106.2.14	106.2.28	106.2.28	106.5.15		106.6.15		106.6.30				許真福 ----- 鼎佑營造有 限公司
																								蕭儒瑑 ----- 東奕土木包 工業

承辦員：

課室主管：

主任秘書：

區長：

製表日期：106年3月

農業及建設課：