

六甲區公所106年度7月底前未結案工程標案執行情形追蹤一覽表

序號	工程類別	主辦課室	補助機關	工程(計畫)名稱	預算數(仟元)	發包金額(仟元)	執行進度(%)	施工階段												落後原因探討	補助案建議人	承辦人及 承包廠商		
								核定日期		(+45)上網日期		(+30)決標日期		(+15)開工日期		(+工期)竣工日期		(+45)驗收日期					(+15)結算日期	
								實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定				實際	
1	建築工程	農業及建設課	民政局	六甲區納骨堂辦公及家屬休息區工程	1,580.0	1,515.0	1%	104.10.08	105.12.23	105.12.23	105.12.29	105.12.29	106.1.12	106.1.12	106.9.30		106.10.31		106.11.15		目前因建築使用執照未核發，停工中		許真福 ----- 學盛實業有限公司	
2	水利災修	農業及建設課	水利局	105年7月尼伯特颱風六甲區港子頭排水護岸災害復建工程	10,005.0	7,515.0	100%	105.9.10	105.12.28	105.12.28	106.1.10	106.1.10	106.1.24	106.1.24	106.7.20	106.7.20	106.8.31		106.9.15				辜育志 ----- 柏承營造有限公司	
3	水利工程	農業及建設課	水利局	六甲區牛寮排水上游(六甲段1145-2)改善工程第2期	2,000.0	1,415.0	30%	105.10.12	106.1.23	106.1.23	106.2.9	106.2.9	106.2.23	106.2.23	106.8.21		106.10.4		106.10.19				吳政道 ----- 侑集營造有限公司	
4	水利災修	農業及建設課	水利局	105年9月梅姬颱風六甲區東豐中排一及莫蘭蒂颱風六甲區牛寮排水(菜寮橋下游)等2件災害復建工程	2,314.0	1,747.0	100%	105.12.7	106.1.24	106.1.24	106.2.9	106.2.9	106.2.23	106.2.23	106.9.1	106.7.6	106.10.15		106.11.15				林財旺 ----- 瓏泰土木包工業	
5	水利災修	農業及建設課	水利局	105年9月莫蘭蒂颱風六甲區港子頭排水護岸災害復建工程	3,320.0	2,362.0	100%	105.12.7	106.1.25	106.1.25	106.2.14	106.2.14	106.2.28	106.2.28	106.5.15	106.4.28	106.6.15	106.6.21	106.6.30	106.7.10	已結案 (解除追蹤)		許真福 ----- 鼎信營造有限公司	
6	農路工程	農業及建設課	農業局	105年六甲區王爺里西港湖農路下邊坡改善工程	820.0	719.0	100%	106.2.18	106.4.4	106.4.6	106.5.4	106.4.13	106.5.19	106.4.27	106.6.28	106.6.13	106.8.12		106.8.27				許真福 ----- 久明土木包工業	
7	農路工程	農業及建設課	農業局	105年六甲區大丘里南勢坑農路下邊坡改善工程	1,050.0	930.0	100%	106.2.18	106.4.4	106.4.19	106.5.4	106.4.27	106.5.19	106.5.11	106.7.8	106.7.7	106.8.22		106.9.6				許真福 ----- 霖造土木包工業	
8	農路工程	農業及建設課	農業局	六甲區王爺里西港湖產業道路邊坡改善工程	900.0	785.0	100%	106.2.18	106.4.4	106.4.6	106.5.4	106.4.18	106.5.19	106.5.2	106.6.28	106.6.7	106.8.12	106.7.27	106.8.27				許真福 ----- 霖造土木包工業	
9	道路工程	農業及建設課	民政局	六甲區甲東里裕農街49巷及復興街、甲南里文化街及龜港里281巷30弄與90弄路面改善工程	960.0	765.0	60%	106.2.21	106.4.7	106.4.18	106.5.7	106.5.2	106.5.22	106.5.16	106.8.8		106.9.23		106.10.8				辜育志 ----- 金定土木包工業	
10	水利工程	農業及建設課	水利局	六甲區麻寮中排二(龜子港1490地號旁)排水改善工程	2,700.0	2,360.0	25%	106.2.20	106.6.1	106.6.1	106.6.21	106.6.21	106.7.5	106.7.5	106.9.2		106.10.17		106.11.1				吳政道 ----- 中洋土木包工業	
11	農路工程	農業及建設課	地政局	六甲重劃區第三工區社西1(V-2、H-2、V-3)農路改善工程	1,028.0	855.0	0%	106.3.24	106.6.9	106.6.9	106.6.15	106.6.15	106.6.29	106.6.29	106.8.12		106.9.26		106.10.11				吳政道 ----- 金定土木包工業	
12	農路工程	農業及建設課	地政局	106年六甲重劃區第二工區南豐H1農路改善工程	3,600.0	3,230.0	0%	106.2.23	106.6.3	106.6.3	106.6.21	106.6.21	106.7.5	106.7.5	106.10.2		106.11.16		106.12.1				吳政道 ----- 金定土木包工業	
13	農路工程	農業及建設課	地政局	六甲(八)重劃區東西5路、東西1路、東西1路(靠省道)及第五工區水2(H-2)、橋3V3及林鳳營段440-2等6件農路改善工程	2,892.0	2,420.0	0%	106.3.24	106.6.12	106.6.12	106.6.29	106.6.29	106.7.13	106.7.13	106.8.26		106.10.10		106.10.25				吳政道 ----- 金定土木包工業	
14	農路工程	農業及建設課	地政局	賀建四重劃區東西9路、賀建五南北5路、東林1(V-1)、龜子港段962-1地號等4件農路改善工程	2,776.0	2,350.0	0%	106.3.24	106.6.12	106.6.12	106.6.29	106.6.29	106.7.13	106.7.13	106.9.30		106.11.14		106.11.29				吳政道 ----- 嘉旺營造有限公司	
15	農路工程	農業及建設課	地政局	六甲重劃區第一工區V1、東豐2V1、H-5及六甲(九)東西二路等4件農路改善工程	2,924.0	2,350.0	0%	106.3.24	106.6.9	106.6.9	106.6.29	106.6.29	106.7.13	106.7.13	106.8.30		106.9.30		106.10.30				吳政道 ----- 金定土木包工業	

六甲區公所106年度7月底前未結案工程標案執行情形追蹤一覽表

序號	工程類別	主辦課室	補助機關	工程(計畫)名稱	預算數(仟元)	發包金額(仟元)	執行進度(%)	施工階段												落後原因探討	補助案建議人	承辦人及 承包廠商		
								核定日期		(45)上網日期		(30)決標日期		(15)開工日期		(工期)竣工日期		(45)驗收日期					(15)結算日期	
								實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定				實際	預定

承辦員：

課室主管：

主任秘書：

區長：

製表日期：7月31日

農業及建設