

| 整體計畫<br>名稱 | 分項<br>案件名稱            | 衛星定位點       |               | 主要工項 | 核定金額       | 預算金額       | 決標金額       | 施工廠商           | 開工日期      | 完工日期      | 按月施<br>工進度 | 異常事件處理<br>概況 | 生態保育措施執<br>行情形                         | 全民督<br>工專線       | 專人連繫窗口              | 生態環境<br>檢核資料 | 生態檢核結果納<br>入施工計畫改善<br>情形                                     |
|------------|-----------------------|-------------|---------------|------|------------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|------------|--------------|--|------------------|---------------------|--------------|--|
|            |                       | (TWD97座標系統) |               |      |            |            |            |                |           |           |            |              |  |                  |                     |              |  |
|            |                       | X座標         | Y座標           |      |            |            |            |                |           |           |            |              |  |                  |                     |              |  |
| 運河水環境改善計畫  | 臺南市安平水資源回<br>收中心疏流井設置 | 166,527.727 | 2,542,410.447 | 環保   | 27,460,000 | 27,460,000 | 24,690,000 | 堆高營造工<br>程有限公司 | 107.03.19 | 108.04.19 | 100%       | -            | 工區屬既有污水<br>廠內施工，無發<br>現屬保育動物或<br>關鍵物種。 | 0800-<br>009-609 | 06-<br>2986672#7677 | -            | 契約及相關法規<br>尚未明確規範維<br>護管理階段應實<br>施生態檢核作業<br>，故無生態環境<br>檢核資料。 |