

| 整體計畫 名稱 | 分項 案件名稱 | 衛星定位點 | | 主要工項 | 核定金額 | 預算金額 | 決標金額 | 施工廠商 | 開工日期 | 完工日期 | 按月施工 進度 | 異常事件處 理概況 | 生態保育措施執行情形 | 全民督工專線 | 專人連繫窗口 | 生態環境檢核資料 | 生態檢核結果納入施 工計畫改善情形 |
|---------------|------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---|-----------|-----------|------------|--------------|---|--------------|---------------------|---|----------------------|
| | | (TWD97座標系統) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | X座標 | Y座標 | | | | | | | | | | | | | | |
| 運河水環境 改善計畫 | 臺南市安平水資源回 收中心老舊設備汰舊 及功能更新第一標 | 165,739.000 | 2,542,614.000 | 既有設備 功能提升 工程 | 148,479,754 | 148,479,754 | 144,750,000 | 惠民實業股 份有限公司/ 晉緯工程股 份有限公司 (共同投標) | 107.04.18 | 108.02.13 | 100% | - | 本工程屬既有設備設施 功能提升工程，較無影 響生態之虞，故無相關 保育措施，然本工程於 施工時，仍注重環境保 護作業，不定期實施環 境檢查作業 | 0800-009-609 | 06- 2986672#7675 | 契約及相關法規尚未 明缺規範工程施工階 段應實施生態檢核作 業，故無生態環境檢 核資料 | - |
| | 臺南市安平水資源回 收中心老舊設備汰舊 及功能更新第二標 | 165,739.000 | 2,542,614.000 | 既有設備 功能提升 工程 | 28,173,776 | 28,173,776 | 25,600,000 | 惠民實業股 份有限公司 | 107.04.18 | 107.12.28 | 100% | - | 本工程屬既有設備設施 功能提升工程，較無影 響生態之虞，故無相關 保育措施，然本工程於 施工時，仍注重環境保 護作業，不定期實施環 境檢查作業 | 0800-009-609 | 06- 2986672#7676 | 契約及相關法規尚未 明缺規範工程施工階 段應實施生態檢核作 業，故無生態環境檢 核資料 | - |