

整體計畫 名稱	分項 案件名稱	衛星定位點		主要工項	核定金額	預算金額	決標金額	施工廠商	開工日期	完工日期	按月施工進度	異常事件處理概況	生態保育措施執行情形	全民督工專線	專人連繫窗口	生態環境檢核資料	生態檢核結果納入施工計畫改善情形
		(TWD97座標系統)															
		X座標	Y座標														
運河環境改善計畫	臺南市安平水資源回收中心污泥乾燥系統新建工程	165,449.302	2,542,496.021	環保	76,330,000	72,474,000	65,792,258	惠民實業有限公司	106.3.16	108.7.19	100.00%		於既有污水廠內施工，施工區域與周界有相當距離隔絕。	0800-009-609	06-2986672#7530		