

臺南市龍崎區公所107年度災後復建工程執行明細表

截至 109.02.27

災害名稱	工程代號	工程名稱	核定日期	核定經費	完成規劃設計日期	上網公告日期	流廢標日期	決標日期	開工日期	工期(日曆天)	契約預定完工日期	展延工期(免計工期)	行政院(或臺南市政府)規定完工期限	展延之完工日期(期限)	實際完工日期	備註
107年度6月豪雨	C1-007	107年度6月豪雨龍崎區土崎里南162線5K+100(土崎高分123)道路災害復建工程	107.08.27	5,060,000	107.10.22	107.10.26	107.11.07 107.11.14	107.11.21	107.12.05	150	108.05.03	108.02.13~108.02.19、 108.03.08、 108.05.08~108.05.28 共計29天	108.03.05	108.06.01	108.05.31	108.08.23結案
107年度6月豪雨	C1-008	107年度6月豪雨龍崎區牛埔里南167線1K+000(牛埔高分27)道路災害復建工程	107.08.27	2,190,000	107.10.04	107.10.12	107.10.23	107.11.01	107.11.15	90	108.02.12		108.03.05		108.02.12	108.04.26結案
107年度6月豪雨	C1-009	107年度6月豪雨龍崎區崎頂里南162線1K+800(土崎高分51)道路災害復建工程	107.08.27	2,160,000	107.10.04	107.10.11	107.10.23	107.11.01	107.11.15	90	108.02.12		108.03.05		108.02.12	108.05.14結案
107年度6月豪雨	C2-001	107年度6月豪雨龍崎區石槽里坑內里道(石槽高幹88左27)道路災害復建工程	107.08.27	947,000	107.10.02 修正 107.12.13	107.10.12 修正後二次 107.12.18	107.10.23 107.11.01 107.11.07 107.11.14 107.11.29	107.12.25	108.01.08	70	108.03.18	108.01.08~108.02.1 計35天	108.03.05	108.04.22	108.03.22	108.06.19結案
107年度6月豪雨	G1-003	107年度6月豪雨龍崎區石槽里坑內野溪護岸災害復建工程	107.08.28	1,387,000	107.10.24	107.10.30	107.11.13	107.11.21	107.12.05	70	108.02.12	107.12.07~107.12.2 計17天	108.03.05	108.03.01	108.02.25	108.05.22結案
107年度6月豪雨	G1-004	107年度6月豪雨龍崎區龍船里埤仔崩塌地災害復建工程	107.08.28	3,770,000	107.11.28	107.11.30	107.12.11	107.12.18	108.01.01	150	108.05.30		108.03.05	108.05.30	108.05.03	108.06.12結案
107年度8月豪雨	C1-027	107年度8月豪雨龍崎區土崎里南162-1線2K+150(烏樹幹66-1)道路災害復建工程	107.10.17	3,417,000	108.03.06	108.03.08	108.03.19	108.03.26	108.04.09	120	108.08.06	108.07.05~108.07.15、 108.07.18~108.07.22、 108.08.08~108.08.14、 108.08.15~108.08.25、 108.08.26~108.08.28、 108.08.30~108.09.15共 計54天	108.04.25	108.09.30	108.09.25	108.12.23結案
107年度8月豪雨	C1-028	107年度8月豪雨龍崎區土崎里南162-1線2K+200(烏樹幹69)道路災害復建工程	107.10.17	1,113,000	108.03.06	108.03.08	108.03.19	108.03.26	108.04.09	120	108.08.06	108.07.05~108.07.15、 108.07.18~108.07.22、 108.08.08~108.08.14、 108.08.15~108.08.25、 108.08.26~108.08.28、 108.08.30~108.09.15共 計54天	108.04.25	108.09.30	108.09.25	108.12.23結案
107年度8月豪雨	C1-029	107年度8月豪雨龍崎區土崎里南162-1線2K+300(水廠高分7)道路災害復建工程	107.10.17	1,354,000	108.03.06	108.03.08	108.03.19	108.03.26	108.04.09	120	108.08.06	108.07.05~108.07.15、 108.07.18~108.07.22、 108.08.08~108.08.14、 108.08.15~108.08.25、 108.08.26~108.08.28、 108.08.30~108.09.15共 計54天	108.04.25	108.09.30	108.09.25	108.12.23結案

臺南市龍崎區公所107年度災後復建工程執行明細表

截至 109.02.27

災害名稱	工程代號	工程名稱	核定日期	核定經費	完成規劃設計日期	上網公告日期	流廢標日期	決標日期	開工日期	工期(日曆天)	契約預定完工日期	展延工期(免計工期)	行政院(或臺南市政府)規定完工期限	展延之完工日期(期限)	實際完工日期	備註
107年度8月豪雨	C1-030	107年度8月豪雨龍崎區土崎里南162-1線3K+000(尖峰高幹311)道路災害復建工程	107.10.17	2,985,000	108.01.02	108.01.04	108.01.15	108.01.22	108.02.05	90	108.05.05	108.04.29~108.05.13計15天	108.04.25	108.05.31	108.05.17	108.08.12結案
107年度8月豪雨	C1-031	107年度8月豪雨龍崎區土崎里南162線6K+500(土崎高分152)道路災害復建工程	107.10.17	554,000	108.03.06	108.03.08	108.03.19	108.03.26	108.04.09	120	108.08.06	108.07.05~108.07.15、108.07.18~108.07.22、108.08.08~108.08.14、108.08.15~108.08.25、108.08.26~108.08.28、108.08.30~108.09.15共計54天	108.04.25	108.09.30	108.09.25	108.12.23結案
107年度8月豪雨	C1-032	107年度8月豪雨龍崎區大坪里南165線1K+650(大坪高分38)道路災害復建工程	107.10.17	724,000	107.12.11	107.12.19	107.12.25 (108.01.08保留決標)	108.01.22	108.02.05	60	108.04.05	108.02.05~108.02.10計5天	108.04.25		108.04.10	108.06.26結案
107年度8月豪雨	C1-033	107年度8月豪雨龍崎區牛埔里南167線2K+400(牛埔高分60)道路災害復建工程	107.10.17	8,020,000	108.02.13	108.02.19	108.03.06	108.03.14	108.03.28	150	108.08.24	108.03.28~108.05.19、108.06.10~108.06.16、108.07.02~108.07.04、108.07.06~108.07.11、108.07.18~108.07.21、108.08.09~108.08.13、108.08.15~108.08.22、108.08.24~108.08.25、108.09.09~108.09.30、108.12.16~108.12.25計119天	108.04.25	108.10.31 二次展延 108.12.31	108.12.27	108.02.05驗收合格
107年度8月豪雨	C1-034	107年度8月豪雨龍崎區石嘴里164線4K+420(坑內高分88)道路災害復建工程	107.10.17	1,514,000	108.02.14 修正 108.04.10 二次修正 108.06.06	108.02.19 修正後二次 108.04.15 修正後三次 108.06.13	108.03.06 108.03.14 108.03.21 108.04.26 108.05.07 108.05.14 108.05.21 108.06.25	108.07.02	108.07.16	120	108.11.12	108.07.16~108.09.17計64天	108.04.25	108.10.31 二次展延 109.01.31	108.12.11	108.01.09驗收合格
107年度8月豪雨	C1-035	107年度8月豪雨龍崎區石嘴里南164線3K+650(坑內高分71)災害復建工程	107.10.17	2,001,000	108.02.14 修正 108.04.10 二次修正 108.06.06	108.02.19 修正後二次 108.04.15 修正後三次 108.06.13	108.03.06 108.03.14 108.03.21 108.04.26 108.05.07 108.05.14 108.05.21 108.06.25	108.07.02	108.07.16	120	108.11.12	108.07.16~108.09.17計64天	108.04.25	108.10.31 二次展延 109.01.31	108.12.11	108.01.09驗收合格

臺南市龍崎區公所107年度災後復建工程執行明細表

截至 109.02.27

災害名稱	工程代號	工程名稱	核定日期	核定經費	完成規劃設計日期	上網公告日期	流廢標日期	決標日期	開工日期	工期(日曆天)	契約預定完工日期	展延工期(免計工期)	行政院(或臺南市政府)規定完工期限	展延之完工日期(期限)	實際完工日期	備註
107年度8月豪雨	C1-036	107年度8月豪雨龍崎區崎頂里南165-1線3K+000(石梯高分54-1)道路災害復建工程	107.10.17	2,065,000	108.01.04	108.01.10	108.01.22	108.01.29	108.02.12	70	108.04.22		108.04.25	108.04.12	108.06.27結案	
107年度8月豪雨	C1-037	107年度8月豪雨龍崎區楠坑里163-1線2K+100(中坑高分47)道路災害復建工程	107.10.17	1,004,000	108.02.14	108.02.21	108.03.06	108.03.14	108.03.28	120	108.07.25	108.06.10~108.06.15、108.06.23~108.06.26計10天	108.04.25	108.09.30	108.08.04	108.11.05結案
107年度8月豪雨	C1-038	107年度8月豪雨龍崎區楠坑里163-2線0K+200(香山高枝6)道路災害復建工程	107.10.17	320,000	108.02.13 修正 108.04.09	108.02.15 修正後二次 108.04.09	108.02.26 108.03.06 108.03.14 108.04.23	108.05.02	108.05.16	120	108.09.12	108.08.13~108.08.21計10天	108.04.25	108.10.31	108.09.11	108.12.19結案
107年度8月豪雨	C1-039	107年度8月豪雨龍崎區楠坑里163-2線0K+800(香山高枝19)道路災害復建工程	107.10.17	951,000	108.02.13 修正 108.04.09	108.02.15 修正後二次 108.04.09	108.02.26 108.03.06 108.03.14 108.04.23	108.05.02	108.05.16	120	108.09.12	108.08.13~108.08.21計10天	108.04.25	108.10.31	108.09.11	108.12.19結案
107年度8月豪雨	C1-040	107年度8月豪雨龍崎區楠坑里南163-1線0K+500(中坑高分14)道路災害復建工程	107.10.17	1,066,000	108.02.14	108.02.21	108.03.06	108.03.14	108.03.28	120	108.07.25	108.06.10~108.06.15、108.06.23~108.06.26計10天	108.04.25	108.09.30	108.08.04	108.11.05結案
107年度8月豪雨	C1-041	107年度8月豪雨龍崎區楠坑里南163-1線0K+700(中坑高分18)道路災害復建工程	107.10.17	1,020,000	108.02.14	108.02.21	108.03.06	108.03.14	108.03.28	120	108.07.25	108.06.10~108.06.15、108.06.23~108.06.26計10天	108.04.25	108.09.30	108.08.04	108.11.05結案
107年度8月豪雨	C1-042	107年度8月豪雨龍崎區楠坑里南163-1線0K+700(中坑高分19)道路災害復建工程	107.10.17	1,857,000	108.02.14	108.02.21	108.03.06	108.03.14	108.03.28	120	108.07.25	108.06.10~108.06.15、108.06.23~108.06.26計10天	108.04.25	108.09.30	108.08.04	108.11.05結案
107年度8月豪雨	C1-043	107年度8月豪雨龍崎區楠坑里南163-1線1K+200(中坑高分69)道路災害復建工程	107.10.17	715,000	108.02.13 修正 108.04.09	108.02.15 修正後二次 108.04.09	108.02.26 108.03.06 108.03.14 108.04.23	108.05.02	108.05.16	120	108.09.12	108.08.13~108.08.21計10天	108.04.25	108.10.31	108.09.11	108.12.19結案
107年度8月豪雨	C1-044	107年度8月豪雨龍崎區楠坑里南163線5K+300(楠坑幹60)道路災害復建工程	107.10.17	629,000	108.02.13 修正 108.04.09	108.02.15 修正後二次 108.04.09	108.02.26 108.03.06 108.03.14 108.04.23	108.05.02	108.05.16	120	108.09.12	108.08.13~108.08.21計10天	108.04.25	108.10.31	108.09.11	108.12.19結案
107年度8月豪雨	C1-045	107年度8月豪雨龍崎區龍船里南167-1線0K+450(埤仔高分8)道路災害復建工程	107.10.17	2,341,000	108.02.01	108.02.13	108.02.25	108.03.06	108.03.20	100	108.06.27	108.03.20~108.05.01、108.07.02~108.08.30計103天	108.04.25	108.10.31	108.09.11	108.12.12結案

臺南市龍崎區公所107年度災後復建工程執行明細表

截至 109.02.27

災害名稱	工程代號	工程名稱	核定日期	核定經費	完成規劃 設計日期	上網公告日 期	流廢標日期	決標日期	開工日期	工期 (日曆天)	契約預定 完工日期	展延工期 (免計工期)	行政院(或臺南市 政府)規定完工期 限	展延之完工日 期(期限)	實際完工日 期	備註
107年度8月 豪雨	C2-012	107年度8月豪雨龍崎區大坪里 大坵園里道(大坵高枝14)道路 災害復建工程	107.10.30	1,774,000	107.12.24	107.12.28	108.01.08 108.01.15	108.01.22	108.02.05	120	108.06.04	108.02.05~108.02.10 108.03.06~108.03.24計 25天	108.04.25	108.06.30	108.06.10	108.08.20結案
107年度8月 豪雨	C2-013	107年度8月豪雨龍崎區大坪里 大坵園里道(大坵高枝4)道路災 害復建工程	107.10.30	1,117,000	107.12.24	107.12.28	108.01.08 108.01.15	108.01.22	108.02.05	120	108.06.04	108.02.05~108.02.10 108.03.06~108.03.24計 25天	108.04.25	108.06.30	108.06.10	108.08.20結案
107年度8月 豪雨	C2-014	107年度8月豪雨龍崎區大坪里 磅空仔里道(磅空高枝11)道路 災害復建工程	107.10.30	826,000	107.12.19	107.12.28	108.01.08	108.01.15	108.01.29	120	108.05.28		108.04.25		108.04.25	108.06.27結案
107年度8月 豪雨	C2-015	107年度8月豪雨龍崎區牛埔里 烏山腳里道(烏山高分5-1)道路 災害復建工程	107.10.30	851,000	107.12.19	107.12.28	108.01.08	108.01.15	108.01.29	120	108.05.28		108.04.25		108.04.25	108.06.27結案
107年度8月 豪雨	C2-016	107年度8月豪雨龍崎區石噶里 坑內里道(龍崎路燈1029)道路 災害復建工程	107.10.30	639,000	107.11.22 修正 108.01.25	107.11.29 修正後二次 108.02.01	107.12.06 107.12.11 107.12.18 107.12.25 二次公告 108.02.12 108.02.19 108.02.26	108.03.06	108.03.20	50	108.05.08		108.04.25	108.05.31	108.05.07	108.07.30結案
107年度8月 豪雨	C2-017	107年度8月豪雨龍崎區崎頂里 水坑里道(水坑高枝18)道路災 害復建工程	107.10.30	288,000	107.12.24	107.12.28	108.01.08 108.01.15	108.01.22	108.02.05	120	108.06.04	108.02.05~108.02.10 108.03.06~108.03.24計 25天	108.04.25	108.06.30	108.06.10	108.08.20結案
107年度8月 豪雨	C2-018	107年度8月豪雨龍崎區龍船里 瓦厝里道(瓦厝高枝11)道路災 害復建工程	107.10.30	327,000	107.12.19	107.12.28	108.01.08	108.01.15	108.01.29	120	108.05.28		108.04.25		108.04.25	108.06.27結案
107年度8月 豪雨	G1-021	107年度8月豪雨龍崎區土崎里 大坑橋下游護岸災害復建工程	107.10.24	2,545,000	108.01.09 修正 108.03.07 二次修正 108.04.18 三次修正 108.06.10	108.01.25 修正後二次 108.03.08 修正後三次 108.04.23 修正後四次 108.06.11	108.02.12 108.02.19 108.02.26 108.03.19 108.03.26 108.04.02 108.05.07 108.05.14 108.05.21 108.06.25	108.07.02	108.07.16	120	108.11.12	108.07.28~108.07.30、 108.08.21~108.08.24、 108.08.25、 108.08.27~108.09.29計 57天	108.04.25	108.10.31 二次展延 109.01.31	109.01.07	109.02.06驗收

臺南市龍崎區公所107年度災後復建工程執行明細表

截至 109.02.27

災害名稱	工程代號	工程名稱	核定日期	核定經費	完成規劃設計日期	上網公告日期	流廢標日期	決標日期	開工日期	工期(日曆天)	契約預定完工日期	展延工期(免計工期)	行政院(或臺南市政府)規定完工期限	展延之完工日期(期限)	實際完工日期	備註
107年度8月豪雨	G1-022	107年度8月豪雨龍崎區中坑里大溪新橋上游野溪災害復建工程	107.10.24	7,136,000	108.01.08	108.01.18	108.01.29	108.02.12	108.02.26	150	108.07.25	108.03.09~108.03.11、 108.04.19~108.04.21、 108.05.19~108.05.20、 108.05.26~108.05.29、 108.06.11~108.06.15、 108.06.23、 108.07.02~108.07.07、 108.07.11、 108.07.19~108.07.21、 108.08.08~108.08.09、 108.08.11~108.08.13、 108.08.15、 108.08.16~108.08.21、 108.08.24~108.08.25計 42天	108.04.25	108.09.30	108.09.04	108.12.11結案
107年度8月豪雨	G1-023	107年度8月豪雨龍崎區石嘴里蜈蚣埔野溪災害復建工程	107.10.24	2,547,000	107.12.18	107.12.26		108.01.08	108.01.22	120	108.05.21	108.01.24~108.03.14計 50天	108.04.25	108.07.31	108.06.10	108.09.19結案
107年度8月豪雨	G1-024	107年度8月豪雨龍崎區崎頂里虎形山公園旁野溪護岸災害復建工程	107.10.24	1,993,000	107.12.18 修正 108.03.07 二次修正 108.04.18	107.12.25 修正後二次 108.03.08 修正後三次 108.04.23	108.01.08 108.01.15 108.01.22 108.01.29 108.02.12 108.03.19 108.03.26 108.04.02 108.05.07	108.05.14	108.05.28	120	108.09.24		108.04.25	108.10.31	108.07.30	108.10.17結案
107年度8月豪雨	H3-108	107年度8月豪雨龍崎區土崎里廣嚴寺旁(廣嚴高枝57左5)農路災害復建工程	107.10.25	1,604,000	107.12.22 修正 108.03.06	108.01.04 修正後二次 108.03.08	108.01.15 108.01.22 108.01.29 108.02.12 108.03.19	108.03.26	108.04.09	60	108.06.07		108.04.25	108.07.31	108.06.06	108.10.15結案
107年度8月豪雨	H3-109	107年度8月豪雨龍崎區大坪里烏仔寮(路燈320522)農路災害復建工程	107.10.25	891,000	107.12.24	108.01.08	108.01.22	108.01.29	108.02.12	90	108.05.12		108.04.25	108.06.30	108.05.10	108.07.24結案
107年度8月豪雨	H3-110	107年度8月豪雨龍崎區大坪里興化店(香山高枝41左4-1)農路災害復建工程	107.10.25	1,727,000	107.12.24	108.01.08	108.01.22	108.01.29	108.02.12	90	108.05.12		108.04.25	108.06.30	108.05.10	108.07.24結案
107年度8月豪雨	H3-111	107年度8月豪雨龍崎區中坑里中坑內農路災害復建工程	107.10.25	1,312,000	107.12.24	108.01.08	108.01.22	108.01.29	108.02.12	90	108.05.12		108.04.25	108.06.30	108.05.10	108.07.24結案

臺南市龍崎區公所107年度災後復建工程執行明細表

截至 109.02.27

災害名稱	工程代號	工程名稱	核定日期	核定經費	完成規劃 設計日期	上網公告日 期	流廢標日期	決標日期	開工日期	工期 (日曆天)	契約預定 完工日期	展延工期 (免計工期)	行政院(或臺南市 政府)規定完工期 限	展延之完工日 期(期限)	實際完工日 期	備註
107年度8月 豪雨	H3-112	107年度8月豪雨龍崎區崎頂里 烏龍水農路災害復建工程	107.10.25	1,895,000	107.12.22	108.01.04	108.01.15	108.01.22	108.02.05	70	108.04.15	108.02.05~108.04.07、 108.05.29~108.06.25、 108.07.02~108.07.10、 108.07.19~108.07.21計 102天	108.04.25	108.07.31	108.07.26	108.10.08結案
107年度8月 豪雨	H3-113	107年度8月豪雨龍崎區楠坑里 樹子林(楠坑高分103左15)農路 災害復建工程	107.10.25	491,000	108.01.02	108.01.08	108.01.22 108.01.29 108.02.12 108.02.19 (108.02.26保 留決標)	108.03.06	108.03.20	90	108.07.18	108.03.25~108.04.11、 108.05.18~108.05.28、 108.06.10~108.06.30、 108.07.02~108.07.21、 108.07.12~108.08.04計 58天	108.04.25	108.08.31	108.08.12	108.12.09結案
107年度8月 豪雨	H3-114	107年度8月豪雨龍崎區楠坑里 樹子林(樹子高枝9右9)農路災 害復建工程	107.10.25	583,000	108.01.02	108.01.08	108.01.22 108.01.29 108.02.12 108.02.19 (108.02.26保 留決標)	108.03.06	108.03.20	90	108.07.18	108.03.25~108.04.11、 108.05.18~108.05.28、 108.06.10~108.06.30、 108.07.02~108.07.21、 108.07.12~108.08.04計 58天	108.04.25	108.08.31	108.08.12	108.12.09結案
107年度8月 豪雨	H3-115	107年度8月豪雨龍崎區楠坑里 龍虎元帥廟旁(中坑高分23左 11)農路災害復建工程	107.10.25	2,211,000	108.01.02	108.01.08	108.01.22 108.01.29 108.02.12 108.02.19 (108.02.26保 留決標)	108.03.06	108.03.20	90	108.07.18	108.03.25~108.04.11、 108.05.18~108.05.28、 108.06.10~108.06.30、 108.07.02~108.07.21、 108.07.12~108.08.04計 58天	108.04.25	108.08.31	108.08.12	108.12.09結案