

臺南市龍崎區公所109年度災後復建工程執行明細表

截至110.03.20

災害名稱	工程代號	工程名稱	核定日期	核定經費	完成規劃設計日期	上網公告日期	流廢標日期	決標日期	開工日期	工期(日曆天)	契約預定完工日期	展延工期(免計工期)	行政院(或臺南市政府)規定完工期限	展延後預定完工日期	實際完工日期	辦理情形
109年5月豪雨	C1-001	109年5月豪雨龍崎區大坪里南163-2線OK+300(大坪高分66)道路災害復建工程	109.07.17	3,325,000	109.09.10	109.09.15	109.09.29	109.10.06	109.10.20	120	110.02.16	110.02.05~110.02.19辦理變更設計停工，免計工期15日曆天。	110.02.01	110.03.03	110.02.24	110.02.24完工，110.03.12驗收。
109年5月豪雨	C1-002	109年5月豪雨龍崎區石嘴里區道南171(石嘴高幹81)災後復建工程	109.07.17	910,000	109.09.07	109.09.09	109.09.15	109.09.24	109.10.08	90	110.01.05	109.10.15~109.10.25配合自來水及中華電信管線遷移作業停工，免計工期11天。	110.02.01	110.01.16	109.12.10	109.12.28驗收合格，決算中。
109年5月豪雨	C2-001	109年5月豪雨龍崎區補坑里向南仔(南雄高幹194右21)道路災害復建工程	109.07.17	1,606,000	109.09.07	109.09.11	109.09.22	109.09.29	109.10.13	100	110.01.20		110.02.01		109.12.10	109.12.28驗收合格，決算中。
109年5月豪雨	H3-010	109年度5月豪雨龍崎區石嘴里田草埔(田草高分32)農路災害復建工程	109.07.16	1,816,000	109.08.26	109.09.01	109.09.15	109.09.24	109.10.08	80	109.12.26		110.02.01		109.11.30	110.01.28結案
109年度0826豪雨	C2-002	109年度0826豪雨龍崎區土崎里(尖峰高幹297)災後復建工程	109.10.22	1,932,000	109.11.26	109.12.07	109.12.22	109.12.29	110.01.08	70	110.03.18	110.03.15~110.03.16變更設計停工	110.04.26		110.03.20	110.03.20完工，完工待驗收。
109年度0826豪雨	G1-006	109年度0826豪雨龍崎區龍船里後壁溪野溪災後復建工程	109.10.22	3,282,000	109.12.08	109.12.17		109.12.29	110.01.12	80	110.04.01		110.04.26		110.03.16	110.03.16完工，完工待驗收。
109年後續復建工程	C1-004	109年度豪雨龍崎區崎頂里南193區道(石梯高分12)道路排水災後復建工程	109.12.18	4,493,000									110.07.26			預算書110.3.16函送主管單位臺南市政府工務局審查，待核定後即可公告招標。
109年後續復建工程	C2-001	109年度豪雨龍崎區牛埔里清泉寺旁(茄苳分42)道路災後復建工程	109.12.18	7,354,000									110.07.26			110.2.20設計單位完成預算初稿，因本案涉及林務局、軍備局等單位管有土地，關於前次辦理土地使用協調會勘時，有部分疑議仍需待用地範圍確認後釐清，故近日將辦理第2次用地協調會議，俟相關土地使用問題確認後，再予審查核定設計預算書。
109年後續復建工程	G1-001	109年度豪雨龍崎區土崎里進財橋護岸災後復建工程	109.12.18	5,509,000	110.02.23	110.02.26		110.03.09	110.03.22	80	110.06.09		110.07.26			110.03.09決標，廠商預定110.03.22開工。