

臺南市龍崎區公所109年度復建工程整體進度報告

災害名稱	核定經費 (仟元)	核定件數	註銷	已設計	設計完成率 (%)	已發包	發包率(%)	已完工	完工率(%)	結案件數
109年5月豪雨	7,657	4	0	4	100.00%	4	100.00%	4	100.00%	4
109年度0826豪雨	5,214	2	0	2	100.00%	2	100.00%	2	100.00%	2
109年後續復建工程	17,356	3	0	3	100.00%	3	100.00%	3	100.00%	1
合 計	30,227	9	0	9	100.00%	9	100.00%	9	100.00%	

備註：統計資料截至111年2月28日止。

(一)、109年5月豪雨核定4件，已完工4件。

(二)、109年度0826豪雨核定2件，已完工2件。

(三)、109年後續復建工程核定3件，已完工3件。

