

臺南市龍崎區公所110年度災後復建工程整體進度報告

災害名稱	核定經費 (仟元)	核定件數	註銷	已設計	設計完成率 (%)	已發包	發包率(%)	已完工	完工率(%)	結案件數
110年度0605豪雨	4,481	2	0	2	100.00%	2	100.00%	2	100.00%	2
110年度7月及8月豪雨	85,950	22	0	22	100.00%	22	100.00%	21	95.45%	18
合 計	90,431	24	0	24	100.00%	24	100.00%	23	95.83%	20

備註：統計資料截至112年2月28日止。

(一)、110年度0605豪雨核定2件，已完工2件、已結案2件。

(二)、110年度7月及8月豪雨核定22件，已完工21件、施工中1件、已結案18件。

