

臺南市龍崎區公所112年度災後復建工程整體進度報告

災害名稱	核定經費 (仟元)	核定件數	註銷	已設計	設計完成率 (%)	已發包	發包率(%)	已完工	完工率(%)	結案件數
112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風	19,777	4	0	4	100.00%	4	100.00%	1	25.00%	1
112年9月海葵颱風及9月豪雨	15,497	5	0	5	100.00%	5	100.00%	1	20.00%	0
112年10月小犬颱風	20,004	1	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0
合 計	55,278	10	0	9	90.00%	9	90.00%	2	22.00%	1

備註：統計資料截至113年03月04日止。

112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風復建工程核定4件，已發包4件，已完工1件，施工中3件。

112年9月海葵颱風及9月豪雨復建工程核定5件，已發包5件，已完工1件，施工中4件。

112年10月小犬颱風復建工程核定1件，設計中1件。

