

「『臺南計畫C211標臺南北段地下化工程』長榮鋼便橋通車及實踐街平交道封閉施工說明會」紀錄

一、時間：109年11月21日（星期六）下午7時00分

二、地點：臺南市北區永祥里活動中心

三、主席：吳副處長志仁  
紀錄：駱怡明

四、出席及列席人員：詳會議簽名單

五、大陸工程股份有限公司C211標臺南鐵路地下化工務所簡報：略。

六、意見交換與回應：

(一)陳委員亭妃說明及意見：

1、原長榮路地下道即將於109年12月15日以高架橋恢復通行,相關周邊的一些牌面等設施是否完善，要做最後之確認，本人於109年11月10日會同鐵道局、北區相關里里長、市府相關單位、臺鐵局及聖功女中參與啟用初檢會勘，並說明應以學生安全為首要目標及做3點提示，包括：

(1)燈光不足之處，請鐵道局加設路燈。

(2)鋼便橋通車後，週一至週五下午5點45分至6點15分學生放學期間，請警方加強巡邏。

(3)學生通行路線以防撞安全桿規劃隔出，維護學生行走安全。

2、長榮路鋼便橋施工期間遭遇地下管線及自來水管線等因素影響了1個半月啟用，但比起其他工程來講算是順利完成，這都要感謝里長的幫忙以及里民的體

諒，有關前面所做3點提示，請鐵道局應儘速改善完成並請警方配合辦理，本人會負責追辦。

- 3、長榮路鋼便橋啟用後，臺南鐵路地下化即將施作實踐街路段，封閉施工後，交通網路會做改變，在座的里民最瞭解本地的狀況，請里民踴躍提供意見，以讓工程順利進行。

(二)石姓民眾意見：針對使用輪椅之民眾於實踐街平交道封閉後，即無法利用實踐街平交道至奇美醫院就醫，建議於北園街87巷設便道通行。

(三)永祥里里長意見：

- 1、實踐街平交道封閉後會造成永祥里塞車，尤其大武街542巷及492巷車輛會亂鑽，應確實疏導非里內居民繞道行駛。
- 2、109年12月20日封閉前未確認因應方案，請暫緩封閉實踐街平交道。

(四)黃姓民眾意見：

- 1、實踐街平交道封閉時間，去年說於施工後覆蓋板鋪設完成即可通行，為何現在需至鐵路地下化通車後才開放通行。
- 2、在未提出因應方案前不能封閉施工。

(五)振興里里長意見：

- 1、長榮路鋼便橋施工影響啟用時間未告知。
- 2、長榮路鋼便橋啟用後禁行大型車，建議於小東路或東豐路增設牌面告知。

(六)姜姓民眾意見：

- 1、實踐街平交道封閉多久，時間點應說明。
- 2、長榮路鋼便橋坡度太陡。

(七)周姓民眾意見：奇美醫院在鐵路的另一邊，實踐街平交道封閉後輪椅族即需繞道，建議設便道通行。

(八)方姓民眾意見：柴頭港溪防汛道路不能行駛大型車輛。

(九)鄭姓民眾意見：實踐街平交道段白天施工，晚上由義交指揮供民眾通行，就無交通黑暗期。

(十)陳姓民眾意見：大橋站前可否開一條臨時便道供摩托車及行人通過。

(十一)許至椿市議員意見：

- 1、實踐街平交道封閉後，建議將平交道往北移設，於聖功女中活動中心，即柴頭港溪旁設置臨時平交道通往對面實踐街103巷，以供行人及機車行走。
- 2、柴頭港溪防汛道路嚴禁行駛大型車輛。

(十二)陳怡珍市議員意見：

- 1、實踐街封閉後輪椅族就無法由實踐街平交道前往奇美醫院就醫，因實踐街平交道封閉時間長，鐵道局應有具體的因應方案，以減輕交通黑暗期之衝擊。
- 2、請鐵道局評估完再溝通確認後，才可封閉實踐街平交道。

(十三)Ingay Tali穎艾達利市議員意見：

- 1、實踐街平交道封閉期間建議參考新北市高架橋設置電梯或長坡道等方式去考量。
- 2、因應民眾需求維持長榮路5段246巷巷口之進出，縮短長榮路鋼便橋西側終點位置，橋面坡度較陡應增設減速標線及標誌、號誌等交通設施因應。

(十四)北門里里長意見：施工時間較長若沒有便利方式可通過，12月20日實踐街平交道不可封閉，或也可採雙日或單日封閉施工。

#### 七、鐵道局中工處綜合說明：

- (一)長榮路鋼便橋受制於鐵路電車線高度、便橋兩側路幅長度及因應民眾要求維持長榮路5段246巷之進出，縮短長榮路鋼便橋西側終點位置等因素影響，其橋面坡度部分，已限速30公里及禁止大型車通行，及符合市區道路設計規範規定。
- (二)設置臨時平交道係屬臺鐵局權責，且設置便道涉及相關用地不足之限制。
- (三)柴頭港溪防汛道路本處分別於109年2月10及109年3月27日辦理會勘，並做出本工程大型車輛暫不行駛該路段之結論，故目前本工程實踐街工區大型車輛均已單一動線規劃，並未行駛柴頭港溪防汛道路，惟此單一動線進出將對工序及工期產生極大之影響。
- (四)有關實踐街平交道封閉後，影響民眾至奇美醫院就醫之動線，本處將另案研討因應方案。
- (五)感謝大家參與本次說明會及提供許多寶貴意見，本處將綜整檢討後，與區公所及各里長說明同意後再辦會勘確認，始進行實踐街平交道封閉施工。

八、散會（下午8時35分）

.....  
裝

.....  
訂

.....  
[192959688]  
.....

.....  
線