

臺南市新營區辦理中工程(採購金額新臺幣10萬元以上)施工進度情形表

施工進度基準日:108年08月31日

工程案件名稱	施工進度(百分比)	預計完工日期	備註
108年度臺南市新營區轄內雨水下水道及市區道路側溝疏通及維護工程(開口契約)	78.8%	108/10/31	
108年度新營區內各項公共設施改善工程	63.6%	108/12/31	
108年度臺南市新營區排水疏濬清淤維護工程(開口契約)	98%	108/08/31	
新營區埤寮里轄內三處道路改善工程	100%	108/09/01	
108年度新營農地重劃區鐵線橋段1072及1096-2地號農路改善工程	100%	108/08/30	
新營區天鵝湖既有設施改善工程	11.4%	108/10/17	
新營重劃區姑爺里姑爺段651地號等農路改善工程及土庫里616地號AC路面改善工程	22.9%	108/09/06	
新營區公園路旁極限運動場修繕工程	16%	108/11/02	
108年度新營區各里廣播系統維護(開口契約)	63%	108/10/31	
新營區轄內機電工程開口契約	77%	108/12/31	