

臺南市新營區辦理中工程(採購金額新臺幣 10 萬元以上)施工進度情形表

施工進度基準日:108 年 10 月 31 日

工程案件名稱	施工進度(百分比)	預計完工日期	備註
108 年度臺南市新營區轄內雨水下水道及市區道路側溝清疏及維護工程(開口契約)	100%	108/10/31	已申報 10 月 31 日竣工,目前辦理竣工確認作業中。
108 年度新營區內各項公共設施改善工程	99%	108/12/31	
108 年度臺南市新營區排水疏濬清淤維護工程(開口契約)	100%	108/08/31	完工驗收結算作業中
新營區埤寮里轄內三處道路改善工程	100%	108/09/01	9 月 2 日完工,辦理驗收結算作業中。
108 年度新營農地重劃區鐵線橋段 1072 及 1096-2 地號農路改善工程	100%	108/08/30	8 月 30 日完工,9 月 20 日辦理工程驗收,目前辦理結算作業中。
新營區天鵝湖既有設施改善工程	100%	108/10/17	10 月 14 日完工,10 月 31 日辦理驗收作業。
新營重劃區姑爺里姑爺段 651 地號等農路改善工程及土庫里 616 地號 AC 路面改善工程	100%	108/09/06	9 月 7 日完工,10 月 1 日辦理工程驗收,目前辦理結算作業中。
新營區公園路旁極限運動場修繕工程	100%	108/11/02	10 月 14 日完工,10 月 31 日辦理驗收作業,目前辦理竣工結算作業中。
108 年度新營區各里廣播系統維護(開口契約)	100%	108/10/31	已申報 10 月 31 日竣工,目前辦理竣工確認作業中。
新營區轄內機電工程開口契約	99%	108/12/31	