

城鎮風貌及創生環境營造計畫 專案報告



簡報單位：臺南市政府都市發展局
報告人：地景規劃工程科 郭百修科長
報告日期：112年8月1日

簡報大綱



1. 城鎮風貌計畫簡介
2. 城鎮風貌競爭型執行案件
3. 城鎮風貌政策型執行案件
4. 未來推動方向

城鎮風貌及創生環境營造計畫(110-115階段)

計畫 目標

- 1.推動城鎮機能提升整體計畫，強化二三級城鎮競爭力
- 2.結合國土美學與舊城風華，凸顯在地原風景，營造城鎮魅力
- 3.推動社區駐地輔導計畫，建立創生夥伴關係，重建地區榮光

計畫 類型

競爭型

規模、尺度、金額較大
分年推動

政策引導型

單點式提案
一年完成

執行 情形

- 1.110-112經營建署核定總經費**2.64億**
(中央補助2.09億 /補助比例78-80%)
- 2.核定**22**案子計畫
 - 社區營造4案(已完成2案計38個營造點，執行中2案)
 - 環境景觀總顧問3案(已完成2案，執行中1案)
 - 15案建設計畫

110-112年度核定工程計畫

1. 新營區綠圳步道延伸計畫(新營醫院及綠都心公園段) (1仟萬元)

2. 柳營區代天院周邊環境改善計畫-王船廣場環境綠美化工程 (4佰萬元)

3. 下營區大吉里生活綠廊道建置工程 (5佰萬元)

4. 下營區武承恩公園景觀環境改善計畫 (1仟萬元)

5. 將軍區東側水圳綠廊步道建置工程 (6佰萬元)

15案建設計畫13工程

-政策型5案工程已完工

-全數將於113全數完工

6. 玉井區虎頭山運動公園及周邊環境改善計畫 (2仟萬元)

7. 新化風情小鎮。人文水綠廊道 (1.51億元)

(競爭型/6案子計畫/2規劃設計+4工程)

8. 永康水資源回收中心周邊環境改善工程 (5佰萬元)

9. 永康區柴頭港溪沿岸細綠二環境改造計畫 (1仟萬元)

10. 安南區四草大眾廟前公園景觀改善計畫 (5佰萬元)





Tainan City

2.競爭型-新化風情小鎮。人文水綠廊道



大目降文化園區日式宿舍群

武德殿

新化國中

演藝廳

新化國小

果菜市場

街役場

新化老街

新化高中

區公所 嘉南大圳南幹線

新化體育公園



2.競爭型-新化風情小鎮。人文水綠廊道

- 1期將於112年完成1.2公里樂活水綠廊道
- 2期執行嘉南大圳南幹線、體育公園周邊及區公所周邊等約1公里水圳步道及2.6公頃空間品質優化

第1期：111-112年施工，112年底竣工


- 1-1 新化區東段嘉南大圳周邊環境改造(含高中、國小校園邊界縫合)
- 1-2 新化區東段嘉南大圳周邊環境改造(含國中校園、演藝廳邊界縫合)

核定7,500萬元

第2期：112-113年施工，113年底前竣工

- 2-1 新化區公所周邊環境改善工程
- 2-2 新化體育公園周邊環境改善工程

核定7,692萬元



1-1新化區東段嘉南大圳周邊環境改造工程(含國小、高中校園邊界縫合)



①既有步道設施老舊

②水圳兩側空間遭民眾佔用

計畫經費

總經費4,201萬元 (中央3,361萬元·市府840萬元)

施作內容

- 嘉南大圳南幹線新化高中東側(中山路至大目幹溪與水圳交匯處)水圳步道520M (單側)
- 嘉南大圳南幹線新化國小東側(信義路-中山路)·新設水圳步道456M (單側·部分區段雙側)

執行進度

實際進度64.472% (截至7月24日)·預計112年12月竣工



1-2新化區東段嘉南大圳周邊環境改造工程(含國中、演藝廳周邊校園邊界縫合)

計畫經費


總經費2,416萬元 (中央1,933萬元，市府483萬元)

施作內容

- 嘉南大圳南幹線新化國中東側(中興路-信義路)，水圳步道新設345M (單側)
- 新化演藝廳及新化國中球場周邊改善面積為3,989M²

執行進度

實際進度86.914% (截至7月24日)，預計112年9月竣工



①西側空間現況不易進入



②東側空間遭民眾佔用



2-1新化區公所周邊環境改善工程



①停車位阻斷人行空間



②公車停等區臨路側無停等空間

計畫經費

總經費3,236萬元 (中央2,522萬元，市府714萬元)

施作內容

- 通學廊道形塑
- 多元停車廣場
- 減量設計、自然式植栽

執行進度

準備開工 (截至7月31日)，預計**113年12月竣工**



[模擬圖] 設置特色停車場，並以複層植栽增加視覺豐富度

2-2新化體育公園周邊環境改善工程



①既有公園步道設施老舊



②南段嘉南大圳樹穴浮根嚴重

計畫經費

總經費4,106萬元 (中央3,201萬元，市府905萬元)

施作內容

- 塑造體育公園入口廣場、地景式遊憩空間
- 結合跨圳平台銜接至南側運動公園，符合無障礙空間。
- 南岸水圳邊界設置綠籬為水圳緩衝帶

執行進度

準備開工 (截至7月31日)，預計**113年12月竣工**



[模擬圖]增設休憩設施，改善林下步道

後續計畫-延伸市中心區，引導市民使用/可續向營建署申請



1.玉井區虎頭山運動公園及周邊環境改善計畫

已完工 完工日期：112.3.18

計畫經費

總經費2,000萬元 (中央1,600萬元，市府400萬元)

施作內容

- 營造公園具視覺穿透、親和性之綠色空間
- 大草坪規劃為兼具多功能活動空間及滯洪場域
- 步道重新整合，改善積水、淤泥及排水問題



步道與排水溝渠交錯，形塑特色散步空間



綠活陽光草坪，平時可做活動空間，汛期具微滯洪功能

2.新營區綠圳步道延伸計畫(新營醫院及綠都心公園段)

已完工 完工日期：112.2.10

計畫經費

總經費1,000萬元 (中央800萬元·市府200萬元)

施作內容

- 設置綠帶、臨水圳廣場及廣場
- 既有喬、灌木修剪及新植、草坪重新施作
- 清整雜草雜木及既有步道



灰白交錯抵石子水圳步道營造特色水綠景緻



老樹棲地再造·營造特色節點廣場·增添綠意

3.永康區柴頭港溪沿岸細綠二環境改造計畫

已完工 完工日期：112.2.10

計畫經費

總經費1,000萬元 (中央800萬元·市府200萬元)

施作內容

- 新增廣場及步道空間
- 順應高低差地形設置階梯及無障礙坡道
- 採用透水鋪面、PC拉毛地坪及留設大面積草坪
- 清整雜草、雜木



甲頂里公園及細綠二綠地整合為運動公園




塑造入口廣場並有效改善停車亂象



3.政策型-區公所執行計畫

2案完工、4案設計中

- 2021 柳營區代天院周邊環境改善(已完工)
下營區大吉里生活綠廊道建置(已完工)
- 2023 將軍區東側水圳綠廊步道建置
下營區武承恩公園景觀環境改善
安南區四草大眾廟前公園景觀改善
永康區水資源回收中心周邊環境改善



1. 柳營代天院王船廣場 (2022年竣工)



3. 將軍區東側水圳綠廊步道 (現況)



5. 安南區四草大眾廟前公園 (現況)



2. 下營大吉里綠廊道 (2023年竣工)



4. 下營武承恩公園 (現況)



6. 永康水資源回收中心周邊環境 (現況)

4.未來推動方向

- 1.配合景觀綱要計畫推動，建構本市景觀發展架構，引導空間環境改造
- 2.持續與本府各機關及各區公所合作，整合力量為市民提供更優質的生活空間

修補空間
斷裂

延伸生活
場域

創造可能
活動

核心生活圈
機能再提升

營造生活文
化美感城市

環境品質
再升級





在地特色 | 城鎮亮點

簡報結束