



行人通行環境改善成果及精進提升計畫

交通局

簡報人:方川和科長

112年7月4日

簡報大綱

- 壹、歷年行人通行環境改善執行情形
- 貳、行人通行環境精進提升計畫

壹、歷年行人通行環境改善執行情形

一、路口交通工程改善目前辦理成果

- 增設行人庇護島-改善50處
- 行穿線退縮-改善27處
- 增設行人專用時相-改善42處
- 增設/汰換行人專用號誌燈箱-改善1,293處
- 行人專用號誌燈面加大-小東路與勝利路口等處
- 延長綠燈秒數-小東路勝利路口、大同路林森路口等處
- 視障引導標線-公園南路與西門路口等16處
- 行穿線對齊無障礙斜坡道-中山路與西華南街等處
- 建置視障友善號誌-奇美醫院、安南醫院、郭綜合醫院等16處

壹、歷年行人通行環境改善執行情形

設置庇護島50處
行穿線退縮27處

東區東門路與林森路口



永康區永大路三段與龍埔街



善化區目加溜灣大道與台19甲



仁德區義林南路與勝利路口



壹、歷年行人通行環境改善執行情形

永仁高中



行人專用時相

大橋國小



增設行人專用時相42處
增設行人專用號誌1,293處

東門路與林森路口



行人專用號誌

西門路二段與友愛街口



行人專用號誌

永華路二段/建平路口



壹、歷年行人通行環境改善執行情形

視障引導標線16處
行穿線對齊無障礙斜坡

小東路與林森路二段路口

視障引導標線



金華新路與府前一街路口
行穿線對齊無障礙斜坡



壹、歷年行人通行環境改善執行情形

二、校園通學步道目前辦理成果

前瞻計畫「提升道路品質計畫」
已核定涉及通學步道案件執行情形

共計**35所**學校通學步道

目前已完成**22所**，執行中**13所**

已核定涉及通學步道案件

	總經費(千元)	總長度(m)	學校數(所)
已完成	204,057	8,376	22
執行中	188,346	6,435	13
合計	392,403	14,811	35

已完成(22所)

北區文元國小、北區大港國小、北區立人國小、白河玉豐國小、白河商工、白河國小、官田國中、隆田國小、六甲國中、六甲國小、後壁國小、佳里仁愛國小、山上國小、北門蚵寮國小、永康崑山國小、玉井國中、新營新進國小、下營東興國小、麻豆安業國小、北區民德國中、下營賀建國小、麻豆國小

執行中(13所)

北區文賢國中、東區後甲國中、南區家齊高中、南區進學國小、歸仁國小、歸仁國中、新豐高中、東山國小、鹽水國中、鹽水國小、安定南安國小、柳營國小、玉井工商

壹、歷年行人通行環境改善執行情形

校園通學步道實際成果

佳里區仁愛國小



山上區山上國小



北區立人國小



官田區隆田國小



貳、行人通行環境精進提升計畫

一、短期精進措施

- 行人穿越道線設置、維護
 - 保障行人穿越路口需求，列為標線工程首要工作
- 行人專用號誌
 - 每年增加設置80處以上，預計年底前至少達到1,300處路口
- 行人專用或早開時相
 - 持續優先盤點學校/商圈/景點周邊路口，預計年底年底前至少合計完成100處路口
- 標線型人行道
 - 預計年底前至少繪設30條



貳、行人通行環境精進提升計畫

短期精進措施設定目標

行人專用號誌

行人專用時相

行人號誌早開

標線型人行道


現況已設

1,293處

42路口

30路口

14路段



112年預定新增

新增80處

新增40處

新增60處

新增30處

貳、行人通行環境精進提升計畫

二、中長期精進措施

- 利用道路新設、擴建、整平工程時納入行穿線退縮、行人庇護島等人本道路設計原則
 - 112年度工務局路平計畫預計執行29條，金額約3億五千萬。
 - 112年提升道路品質計畫，工務局已彙整提報42案，金額約16億7千萬。
- 積極爭取校園週邊暨行車安全道路改善計畫補助，加速行人通行環境整體改善
 - 112年目前已由工務局、區公所、學校等共提案25案，金額約4億4千萬。
- 針對上述工程全面檢視行人友善措施
 - 交通局協助檢視上述案件適合增設行穿線退縮、庇護島之路口，彙整與追蹤後續推動進度。

簡報結束
敬請指教