



臺南亞太國際棒球訓練中心 進度報告

報告人：王郁傑科長
日期：112年9月12日

① 計畫緣起

② 1期工程

③ 2期工程

計畫緣起


1. 臺南市可發展成為**國際棒球城市**的願景，提供**全年性、多元化**使用的複合式棒球場。
2. 臺南亞太國際棒球訓練中心選址於**公園用地**，與國立**台灣歷史博物館**基地**相鄰**。



- 2期 成棒主場
- 1期 少棒副場
- 2期 內野練習場
- 1期 少棒主場
- 2期 戶內外投打練習場
- 2期 成棒副場



1期 8.72 億



2期 24.93 億



33.65 億

1期工程-少棒主場

期別	第 1 期工程
工程內容	少棒球場 8,000 觀眾席
開工	107/02/22
啟用	108/07/20
特色與效益	臺灣唯一通過WBSC認可的少棒球場



少棒主場現況照片



1期工程-少棒副場

期別	第 1 期工程
工程內容	少棒球場 1,000 觀眾席
開工	107/02/22
啟用	108/07/20
特色與效益	少棒、壘球複合球場，可多元使用



少棒副場現況照片



2019年 U12 我國奪冠



2期工程-內野練習場

期別	第 2 期工程
工程內容	內野練習場
開工	109/09/28
完工	110/06/30
特色與效益	臺灣首座鄰接棒球場的內野練習場



內野練習場現況照片



2期工程-成棒副球場

期別	第 2 期工程
工程內容	成棒球場 3,000 觀眾席
開工	109/09/28
完工	112/05/19
特色與效益	主、副球場相鄰，可吸引更多球迷，增加比賽熱度



成棒副場現況照片



2期工程-室內外投打練習場

期別	第 2 期工程
工程內容	室內投打練習場
開工	109/09/28
完工	112/05/19
特色與效益	51x51m空間內無柱子的訓練場 提供全天候及完整版投、打練習的內野場地



室內外投打練習場現況照片



2期工程-成棒主球場

期別	第 2 期工程
工程內容	成棒球場 25,000 觀眾席
開工	109/09/28
預計完成	113/07/31
特色與效益	臺灣 最多席位 棒球場



成棒主場施工相片



目前施工

1. 結構體施工

2. 裝修、機水電施工中

成棒主場模擬圖



要成為台灣最好的球場

台南亞太國際棒球訓練中心

預計2024年完工

