

學甲區爐渣專案 (統計至 113/5/31)

案址	預估數量	已清理數量	預估剩餘數量	清理進度	爐渣流向
大灣段農地	4.3 萬公噸	4.3 萬公噸	0	已清理完畢	明祥馨二場
興業段 57、58、61、61-1、61-2、61-3、194 地號	3.8 萬公噸	3.8 萬公噸	0	已清理完畢	明祥馨二場
興業段 240 地號	0.6 萬公噸	0.6 萬公噸	0	已清理完畢	明祥馨二場
興業段 380、381、382、387、388 地號	5.7 萬公噸	4.7 萬公噸	1.0 萬公噸	本案限於 113 年 12 月 31 日前清除完畢。清理義務人業於 112 年 1 月 5 日進場辦理相關作業，本局亦於現場裝設 CCTV。截至 113 年 5 月 31 日止計清理約 4.7 萬公噸 (已完成約 82.5%)	清理中
興業段 516、517、519、520、526、530、527、802、803、804、804-1 地號 (全程興廠房)	27.9 萬公噸	0	27.9 萬公噸	1.本局依法要求清理義務人清理，惟考量該案址廠房係依合法程序興建之紡織工廠，故本案依法於爐渣未完成清理前要求清理義務人先行進行環境監測，倘未來爐渣挖除具可行時，需立即進行爐渣清理作業 2.清理義務人提出環境監測計畫，經本局於 112 年 4 月 10 日審查完畢，112 年 5 月 24 日、25 日進行地下水監測井設置作業，並於 112 年 5 月 24 日進行土壤採樣；另於 112 年 6 月 12 日進行地下水採樣，經檢驗土壤及地下水皆低於標準值。於 112 年 12 月 1 日完成第 2 次地下水採樣，經檢測皆未超出標準。於 113 年 5 月 29 日進行第 3 次地下水採樣，俟完成檢驗報告後將另行提報本局備查。	尚未清理
興業段 804-2 地號 (國產署土地)	0.6 萬公噸	0.6 萬公噸	0	本案已清理完畢，由環管署於 113 年 5 月 31 日完成本場址解除列管。	已完成
總計	42.9 萬公噸	14.0 萬公噸	28.9 萬公噸	—	—

註：本案原則於每月 15 日前更新至最新進度

安南區底渣棄置案 (統計至 113/5/31)

案址	清理義務人	行為人	已清理數量	預估剩餘數量	目前辦理現況
城西段 453、452、452-1、452-2、453-1、453-2、458 地號 (安南 1)	宏洋公司 頡承公司 映誠公司	施文龍 (勝墾公司)	5.83 萬公噸 1.宏洋 1.5 萬噸煤灰、 2.頡承 0.9 萬噸氧化矽、 3.映誠 3.43 萬噸底渣	—	1. 本案限期映誠公司於 113 年 4 月 30 日前清除完畢。本案址截至 113 年 3 月 31 日止計清理約 5.83 萬公噸，其中映誠公司已完成約 3.43 萬公噸清運離場 2. 本案址另填埋有害事業廢棄物，後續將命行為人施文龍進行清理，倘經本局認定其無清理意願，將執行後續強制執行程序
城南段 940、941、1155、1069-2、1069-3 地號 (安南 5)	長信公司 映誠公司		5.87 萬公噸 1.長信 1.05 萬噸底渣、 2.映誠 4.82 萬噸底渣	0	本案業於 112 年 2 月 22 日由環保署解除本場址列管
學南段 516 地號 (安南 6)	全精英公司 榮寶公司 映誠公司		3.58 萬公噸 1.全精英 2.2 萬噸底渣、 2.榮寶 0.8 萬噸底渣、 3.施文龍 0.24 萬公噸 4.映誠 0.34 萬公噸	0	本案址截至 112 年 12 月 25 日止計清理約 3.58 萬公噸 (已完成 100%)，其中映誠公司已完成約 0.34 萬公噸清運離場，經本局於 112 年 12 月 25 日邀集環境部環境管理署前往複查，未見明顯底渣資源化產品，認定改善完成，環境部環境管理署業於 113 年 4 月 22 日解除本場址列管
城西段 711、712 地號 (安南 8)	映誠公司		3.74 萬公噸 1.施文龍 3.74 萬噸底渣	1.44 萬公噸	映誠公司於 113 年 4 月 30 日提出本案址棄置場址廢棄物清理計畫書，經本局於 113 年 5 月 20 日審查核准，並限期於 114 年 2 月 28 日前清理完畢
總計			19.02 萬公噸	—	—

註：本案原則於每月 15 日前更新至最新進度