

學甲區爐渣專案 (統計至 113/9/30)

案址	預估數量	已清理數量	預估剩餘數量	清理進度	爐渣流向
大灣段農地	4.3 萬公噸	4.3 萬公噸	0	已清理完畢	明祥馨二場
興業段 57、58、61、61-1、61-2、61-3、194 地號	3.8 萬公噸	3.8 萬公噸	0	已清理完畢	明祥馨二場
興業段 240 地號	0.6 萬公噸	0.6 萬公噸	0	已清理完畢	明祥馨二場
興業段 380、381、382、387、388 地號	5.7 萬公噸	4.9 萬公噸	0.8 萬公噸	本案限於 113 年 12 月 31 日前清除完畢。清理義務人業於 112 年 1 月 5 日進場辦理相關作業，本局亦於現場裝設 CCTV。截至 113 年 9 月 30 日止計清理約 4.9 萬公噸 (已完成約 86.0%)。	清理中
興業段 516、517、519、520、526、530、527、802、803、804、804-1 地號 (全程興廠房)	27.9 萬公噸	0	27.9 萬公噸	1.本局依法要求清理義務人清理，惟考量該案址廠房係依合法程序興建之紡織工廠，故本案依法於爐渣未完成清理前要求清理義務人先行進行環境監測，倘未來爐渣挖除具可行時，需立即進行爐渣清理作業 2.清理義務人提出環境監測計畫，經本局於 112 年 4 月 10 日審查完畢，112 年 5 月 24 日、25 日進行地下水監測井設置作業，並於 112 年 5 月 24 日進行土壤採樣；另於 112 年 6 月 12 日進行地下水採樣，經檢驗土壤及地下水皆低於標準值。於 112 年 12 月 1 日及 113 年 5 月 29 日分別完成第 2 次、第 3 次地下水採樣，經檢測皆未超出其標準。	尚未清理
興業段 804-2 地號 (國產署土地)	0.6 萬公噸	0.6 萬公噸	0	已清理完畢	明祥馨二場
總計	42.9 萬公噸	14.2 萬公噸	28.7 萬公噸	—	—

註：本案原則於每月 15 日前更新至最新進度