

臺南市歸仁區公所重大公共建設進度表

更新日期：110 年 9 月

工程名稱	總核定金額	工程決標金額	設計監造廠商	施工廠商	預計完工日期	工程進度	備註
橫跨鹽水溪之歸仁區八甲橋改建工程	55,600,000 元	50,500,000 元 (不含設計監造)	設計：大毅工程顧問有限公司 監造：鴻成工程顧問有限公司	萬田營造有限公司	111/5/2	25.45%(超前)	
臺南市歸仁區體育公園風雨球場工程	15,750,000 元	13,975,000 元 (不含設計監造)	緯豐工程顧問有限公司	祥藤營造有限公司	110/10/12	93.37%(超前)	
歸仁國中及新豐高中學區周邊通學步道改善工程	27,300,000 元		懋霆工程顧問有限公司		未定	設計規劃中	
大廟里民眾休閒中心廣場周邊改善工程	12,000,000 元		正昇工程顧問有限公司		未定	設計規劃中	