

進度	特色公園名稱	期程	地點	遊戲場經費 (萬)	開闢經費(含用地費) (萬)
已完工 (5 座)	大恩特色公園	已於 107 年 11 月 29 日完工	大同路二段 750 巷	480	2,200
	明和公園	已於 108 年 01 月 31 日完工	新建路 3 巷新建路口	335	1,500
	水萍塢公園	已於 108 年 05 月 07 日完工	永華路一段夏林路口	470	3,000
	永康區公 7 公園	已於 108 年 12 月 17 日完工	中華二路 266 巷口	80	2 億 7,400
	北區凱德公園	已於 108 年 12 月 13 日完工	育德一街 221 巷口	177	537
施工中 (2 座)	北區公 66 公園	預計 109 年 07 月 25 日完工	公園北路	304	3,100
	黃金海岸整體景觀環境改造(公 62 及公 65 公園)工程	預計 110 年 05 月 31 日完工	西濱公路黃金海岸船屋旁	14	9,000
規劃中 (8 座)	南區灣裡人工溼地公園	預計 109 年第四季招標	灣裡路 162 巷口	—	3,000
	中西區頂美公園	預計 109 年 3 月底規劃設計完成·109 年 5 月施工	頂美 3 街. 中華西路二段 791 巷口	467.9	467.9
	新營區公 3 公園	預計 109 年 7 月施工	公誠街	150	700
	歸仁區公兒 6	預計 109 年 10 月施工	中正南路二段. 歸仁八路口	800	800
	南區公 61(健康市場)	預計 109 年 10 月施工	健康路二段. 美樂街	500	3300
	新營區南瀛綠都心公園	預計 109 年 10 月施工	民治路中正路口	1,000	1,000
	鹽水公 20 公園	預計 109 年 7 月施工(第一期)	治水路及月津路口	2,500(第二期待籌)	7,000
		遊戲場設計案預計 109 年 6 月上網			
港濱歷史公園	預計 110 年 2 月施工	安億路	3,600	3,600	
合計				8377.9(不含代籌)	6 億 3,672.9