

進度	特色公園名稱	期程	遊戲場經費(萬)	開闢經費(含用地費)(萬)
已完工 10座	大恩特色公園	已於 108 年 3 月 26 日啟用	480	2,200
	明和公園	已於 108 年 01 月 31 日完工	335	1,400
	水萍塭公園	已於 108 年 05 月 07 日完工	470	3,000
	北區凱德公園	已於 108 年 12 月 13 日完工	177	535
	永康區公 7 公園	已於 108 年 12 月 17 日完工	80	2 億 7,400
	竹溪水岸園區特色遊戲場	已於 109 年 04 月完工	1,300	1,300
	北區公 66 公園(長興生態公園)	已於 109 年 11 月 24 日完工	304	2,770
	中西區頂美公園(公所)	已於 110 年 02 月 11 日完工	499.7	499.7
	永康總圖特色遊戲場(閱之森公園)	已於 110 年 04 月完工	1,400	3,550
	新營區公 3 公園	已於 110 年 07 月 09 日完工	150	940
施工中 4座	歸仁區公兒 6	於 109 年 12 月 25 日開工 預計 110 年 10 月 31 日完工	300	300(109 年) 500(110 年)
	南區公 61(健康市場)	於 110 年 02 月 09 日開工 預計 111 年 01 月 27 日完工	800	3,300
	南區灣裡人工溼地公園	於 110 年 3 月 15 日開工 預計 111 年 01 月 31 日完工	445	3,000
	港濱歷史公園	於 110 年 08 月 17 日開工 預計 111 年 04 月完工	4,388	4,388
規劃中 3座	永康區公 3 公園	細部設計中，預計 10 月審查	880	880
	新營區南瀛綠都心公園	預計**年**月施工(暫緩)，俟體育處評估國民運動中心辦理情形再議	300(109 年) 700(110 年)	1,000
	鹽水公 20 公園(第二期)	於 110 年 08 月辦理分區及遊具設施票選	2,000(110 年)	7,000
合計			1 億 5,008.7	6 億 3,962.7