

進度	特色公園名稱	期程	遊戲場經費(萬)	開闢經費(含用地費)(萬)
已完工 (7 座)	大恩特色公園	已於 107 年 11 月 29 日完工	480	2,200
	明和公園	已於 108 年 01 月 31 日完工	335	1,400
	水萍塭公園	已於 108 年 05 月 07 日完工	470	3,000
	永康區公 7 公園	已於 108 年 12 月 17 日完工	80	2 億 7,400
	北區凱德公園	已於 108 年 12 月 13 日完工	177	535
	北區公 66 公園(長興生態公園)	已於 109 年 11 月 24 日完工	304	2,770
	中西區頂美公園(公所)	於 109 年 11 月 10 日開工 已於 110 年 02 月 11 日完工	499.7	499.7
施工中 (5 座)	永康總圖特色遊戲場(閱之森公園)	108 年 12 月底開工 預計 110 年 04 月完工	3,000	3,000
	新營區公 3 公園	109 年 12 月 7 日施工 預計 110 年 04 月 15 日完工	150	700
	歸仁區公兒 6	於 109 年 12 月 25 日開工 預計 110 年 08 月 31 日完工	300(109 年) 500(110 年)	800
	南區公 61(健康市場)	預計 110 年 02 月施工，110 年 12 月 31 日完工	800	3300
	南區灣裡人工溼地公園	預計 110 年 6 月施工	—	3,000
規劃中 (3 座)	新營區南瀛綠都心公園	預計**年**月施工(暫緩)，俟體育處辦理情形再議	300(109 年)	1000
			700(110 年)	
	鹽水公 20 公園	預計 110 年 3 月評估設計(待第一期完工)	2,500(110 年)	7000
	港濱歷史公園	110 年 2 月辦理細設審查預計 110 年 3 月發包	3,600	3,600
合計			14,195.7	6 億 0,204.7