

臺南市政府工務局  
接受補助計畫收支報告表(使管)  
109年12月31日止

單位：新台幣元

補助計畫名稱	計畫起訖年度	補助機關	計畫核定數			補助款實收數/預收數		可支用數(含以前年度保留數)			支出實現數/預付數					保留數/待執行數			備註	
			補助款	配合款	合計	當年度實收數/預收數	累計實收數/預收數	補助款	配合款	合計	當年度補助款	當年度配合款	合計	累計補助款	累計配合款	累計合計	補助款	配合款		合計
			A	B	C=A+B	D	E	F	G	H=F+G	I	J	K=I+J	L	M	N=L+M	O	P		Q=O+P
總計			68,329,800	0	68,329,800	5,117,843	5,117,843	5,117,843	0	5,117,843	1,792,943	0	1,792,943	1,792,943	0	1,792,943	3,324,900	0	3,324,900	
單位預算			1,848,000	0	1,848,000	1,792,943	1,792,943	1,792,943	0	1,792,943	1,792,943	0	1,792,943	1,792,943	0	1,792,943	0	0	0	
109年度原有住宅無障礙設施改善	109-109	內政部營建署	2,328,000	#####	2,904,000	0	0	2,328,000	#####	2,904,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
內政部補助直轄市縣(市)政府辦理階段性補強示範案例工程申請計畫書	109-109	內政部營建署	1,848,000	0	1,848,000	1,792,943	1,792,943	1,792,943	0	1,792,943	1,792,943	0	1,792,943	1,792,943	0	1,792,943	0	0	0	
墊付案			66,481,800	0	66,481,800	3,324,900	3,324,900	3,324,900	0	3,324,900	0	0	0	0	0	0	3,324,900	0	3,324,900	
109年度「都市危險及老舊建築物結構安全性能評估經費補助需求計畫書	109-109	內政部營建署	21,560,000	0	21,560,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	175,000	0	175,000	175,000	0	175,000	10,825,000	0	10,825,000	
109年度建築物結構快篩及階段性補強需求計畫書	109-109	內政部營建署	66,481,800	0	66,481,800	3,324,900	3,324,900	3,324,900	0	3,324,900	0	0	0	0	0	0	3,324,900	0	3,324,900	

備註：  
 1. 填表範圍不含中央依法分配地方政府(如一般性補助款、普通統等分配稅款、承接中央移轉業務及辦理天然災害復建工程之特別統等分配稅、港務公司盈餘提撥分配、汽車燃料使用費等)。  
 2. 中央補助歲入及歲出編在不同機關，由收入機關彙整整體收支執行情形填報(如菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費)。  
 3. 計畫核定數：提報中央核定計畫之總經費，包括中央補助款及地方配合款。  
 4. 補助款實收數/預收數：截至填表時點，中央補助已撥入庫之實收數(含預收款)。  
 5. 可支用數(含以前年度保留數)：包括當年度預算編列數及以前年度保留數/待執行數，如屬墊付案件係指議會同意可墊付執行數。  
 6. 支出實現數/預付數：截至填表時點，補助計畫實際撥付金額(含預付款)。  
 7. 保留數/待執行數：請轉入下年度可支用數。  
 8. 當年度為第一年度新計畫：補助款當年度實收數(D)≥支出實現數當年度補助款(I)；補助款累計實收數(E)≥支出實現數累計補助款(L)。  
 9. 代收代付：中央同意補助款以代收代付方式辦理，並以列入當年度決算之「中央補助款代收代付明細表」為填列基礎。  
 10. 本表每半年更新，執行計畫完成後，於備註欄填列「已完成」，並免列入下年度報表。

填表人：

單位主管：

機關首長：

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年11月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
142	綠能建設	科學城低碳智慧環境基礎建置-公共建設部分-聯外道路建置(往歸仁、關廟)	臺南市政府工務局	交通部公路總局106年10月6日路規劃字第1060126665號及107年8月14日路規劃字第1070095235A號函	106.6 - 110.3	1,020,000,000	210,000,000	1,230,000,000	1,134,286,000	0	668,000,000	668,000,000	660,907,165	658,045,570	658,045,570	99.57%	納入109年預算(含預算墊付轉正)。	
143	水環境建設	全國水環境改善計畫(第二批次)-竹溪水環境改善計畫第二期-竹溪橋整建及周邊景觀營造	水利局、工務局、觀旅局、漁港所	經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函核定	107.3 - 109.2	19,188,000	5,412,000	24,600,000	24,600,000	12,799,064	0	12,799,064	12,799,064	10,048,291	10,048,291	78.51%	招標作業延宕 1.納入108年預算，108年累計執行數11,800,936元。 2.本案前瞻計畫部分已先行完成結算。預計110年2月28日前完成付款核銷。	
145	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	白河區南98線白水溪橋改建工程	臺南市政府工務局	經濟部水利署107年8月7日經水源字第10715079640號函	108.10 - 111.12	58,000,000	0	58,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	200,020	200,020	-	因本工程經方案研商會議後，決定不改建。僅支付相關設計費用。 本案已完成結算。	

- 註：1.「本年度可支用預算數」之「以前年度保留數」欄，係包含以前年度之應付數及保留數。  
 2.「本年度累計預算分配數」欄，係本年度預算數+以前年度保留數，累計至填列月份之分配數。  
 3.「本年度執行情形」之「累計執行數」欄，係本年度累計實支數+本年度累計已估驗未計價款項(即應付未付款)及暫付款。  
 4.如有新增核定者請依式增列，如有修改或調整請於備註欄說明。

填表人員：

單位主管：

主(會)計：

機關首長：

填表日期： 年 月 日

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年8月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註	
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計	本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	累計實支數	累計執行數B(註3)			執行率%(B/A)
1	城鄉建設-改善停車問題	臺南市公六公園及地下停車場新建工程	臺南市政府工務局	交通部107年9月18日路交管字第1070109554號	109.1 - 110.1	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	975,000	975,000	97.50%	1.依交通部公路總局第五區養護工程處107年9月21日五工交字第10700686247號函辦，旨案可行性評估所需經費新台幣100萬元，並委108年度追加減預算於109年度預算時再予轉正。 2.本案已完成結算作業。	
2	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第一階段	臺南市政府工務局	內政部106年9月25日台內營字第1060814340號	106.6 - 109.12	154,054,000	33,817,000	187,871,000	187,871,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案
3	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第二階段	臺南市政府工務局	內政部107年1月2日台內營字第1070800076號、107年1月12日台內營字第1070800643號	106.6 - 109.12	468,804,000	102,908,000	571,712,000	571,712,000	122,302,447	235,365,000	357,829,029	213,772,447	71,228,102	71,228,102	33.32%	「新營區金華路及長榮路道路優質化工程」工程進度尚無落後，按實際工程進度請款，惟當初預算分配月份較早，導致執行率較低。	核定13案(已完成9案，執行中4案)。
4	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第三階段	臺南市政府工務局	內政部107年4月20日台內營字第10708071141號	106.6 - 109.12	238,004,000	52,244,000	290,248,000	290,248,000	19,415,242	0	19,415,242	19,415,242	17,616,220	19,415,242	100.00%		已結案
5	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第四階段	臺南市政府工務局	內政部107年7月20日台內營字第1070812440號、107年8月31日台內營字第1070814682號	106.6 - 109.12	234,542,000	51,485,000	286,027,000	286,027,000	0	286,027,000	286,027,000	145,969,000	49,433,239	49,433,239	33.87%	目前尚有2案執行中，(1)「關廟區中山路一段及文橫路133巷周邊道路改善工程」經營建署決議僅能執行規劃設計及部分工程，故有3800萬無法動用，導致執行率較低。 (2)「臺南市海安路(和鐘路~中華北路)及公園南路(西門路~海安路)道路優質化工程」工程進度尚無落後，按實際工程進度請款，惟當初預算分配月份較早，導致執行率較低，已請廠商趕辦估驗。	核定7案(已完成5案，執行中2案)。

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年8月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含整付款)	本年度可支用預算數(含整付款)			本年度累計預算分配數A(含整付款)(註2)	本年度執行情形(含整付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
6	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第五階段	臺南市政府工務局	內政部108年5月2日台內營字第1080807658號、營建署109年4月22日營署道字第1090027001號	106.6-109.12	174,504,000	40,932,000	215,436,000	210,386,000	0	210,386,000	210,386,000	148,916,300	74,882,929	153,982,325	103.40%	因部分案件執行較快，估驗情形略高於原預算分配，故執行率超過100%。	1.核定11案(已完成5案，執行中6案)。 2.109年4月22日營建署增核505萬元(目前為整付款)。
7	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-安平區漁光路及人行空間改善工程	臺南市政府工務局	內政部108年8月12日台內營字第1080813058號	106.6-109.12	12,239,000	2,871,000	15,110,000	15,110,000	0	15,110,000	15,110,000	12,000,000	4,297,809	15,110,000	125.92%	本工程已完工並辦理驗收作業中，本案經費均為應付未付款，故執行率超過100%。	
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-臺南市安定區保安宮廟前廣場及人行空間建置工程	臺南市政府工務局	內政部108年11月28日台內營字第1080821732號	106.6-109.12	12,960,000	3,040,000	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	600,000	551,233	551,233	91.87%	本案經費目前為整付款，尚未納入預算。108年12月18日議會同意整付(南議工務字第1080011664號)	
8	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第一期-第一波	臺南市政府工務局	交通部公路總局106年11月28日路規計字第1060146058號、107年1月18日路規計字第1070008317號	106.6-109.12	291,061,000	63,889,000	354,950,000	354,950,000	23,400,366	0	23,400,366	23,400,366	0	23,400,366	100.00%		全數案件均已完工
9	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第一期-第二波	臺南市政府工務局	交通部公路總局107年3月6日路規計字第1070025741號	106.6-109.12	64,314,000	14,117,000	78,431,000	78,431,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案
10	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第二期-第一波	臺南市政府工務局	交通部公路總局107年8月24日路規計字第1070100454號、107年11月5日路規計字第1070129395號	106.6-109.12	306,943,000	67,377,000	374,320,000	374,320,000	0	374,320,000	374,320,000	207,103,000	142,456,079	193,221,939	93.30%		核定共5案(已完成4案，施工中1案)。

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年8月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%撰寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
11	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)第二期二波	臺南市政府工務局	交通部公路總局108年8月8日路規計字第1080093321號	106.6 - 109.12	51,160,000	11,840,000	63,000,000	63,000,000	0	63,000,000	63,000,000	50,000,000	1,707,846	38,568,271	77.14%	其中1案因辦理變更設計停工中，故執行率較低。	核定共2案(已完工1案，停工中1案)。
12	城鄉建設-提升道路品質	共同管道建設計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署107年1月8日營署工程字第1061165374號	106.6 - 109.12	10,000,000	1,495,000	11,495,000	11,495,000	4,019,225	0	4,019,225	4,019,225	0	0	0.00%	1.期末規劃修正報告複審中，近期將函送公告資料予內政部審查。 2.加速辦理結算請款作業。	
13	城鄉建設-提升道路品質	三維管線資料整合應用計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署106年11月9日營署工程字第1061122565號	106.6 - 109.12	5,000,000	1,800,000	6,800,000	6,800,000	0	0	0	0	0	0	-		結案辦理
14	城鄉建設-提升道路品質	臺南市公共設施管線資料庫三維系統建置暨整合應用第二期計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署108年2月20日營署工程字第1081022902號	108.5 - 108.12	5,000,000	1,173,000	6,173,000	6,173,000	0	6,173,000	6,173,000	6,080,000	6,080,000	6,080,000	100.00%		結案辦理
15	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-107年度	臺南市政府工務局	內政部106年8月30日台內營字第1060813636號	107.1 - 109.12	7,000,000	1,537,000	8,537,000	8,537,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案
16	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-108年度	臺南市政府工務局	內政部營建署107年7月26日營署建管字第10712484515號	107.1 - 109.12	7,000,000	1,642,000	8,642,000	8,642,000	0	8,642,000	8,642,000	6,781,000	5,341,503	6,781,000	100.00%		已結案
17	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-109年度	臺南市政府工務局	內政部營建署108年8月28日營署建管字第1081174457號	107.1 - 109.12	7,000,000	1,750,000	8,750,000	8,750,000	0	8,750,000	8,750,000	0	0	0	-		本案經費目前為墊付款，尚未納入預算。108年12月18日議會同意墊付(南議工務字第1080011592號)

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年8月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%撰寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
18	綠能建設	科學城低碳智慧環境基礎建置-公共建設部分-聯外道路建置(住歸仁、關廟)	臺南市政府工務局	交通部公路總局106年10月6日路規劃字第1060126665號及107年8月14日路規劃計字第1070095235A號函	106.6 - 110.3	1,020,000,000	210,000,000	1,230,000,000	1,134,286,000	0	668,000,000	668,000,000	593,907,165	519,182,803	519,182,803	87.42%	納入109年預算(含預算墊付轉正)。	
19	水環境建設	全國水環境改善計畫(第二批次)-竹溪水環境改善計畫第二期-竹溪橋整建及周邊景觀營造	水利局、工務局、觀旅、漁港所	經濟部107.3.12經投水字第10720203040號函核定	107.3 - 109.2	19,188,000	5,412,000	24,600,000	24,600,000	12,799,064	0	12,799,064	12,799,064	10,023,582	10,023,582	78.31%	招標作業延宕	納入108年預算，108年累計執行數11,800,936元。
20	全國水環境改善計畫-運河水環境改善計畫	臺南市安工四號橋及樂利橋照明美化及周邊夜間景觀改善	臺南市政府工務局	內政部營建署107年3月12日經投水字第10720203040號	107.1 - 109.12	3,900,000	1,100,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%		已結案
新增	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	白河區南98線白溪水溪橋改建工程	臺南市政府工務局	經濟部水利署107年8月7日經水源字第10715079640號函	108.10 - 111.12	58,000,000	0	58,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	-		本案目前已從水利署請領100萬元規劃設計費，尚未支用，因本工程經費方案研商會議後，決定不改建，後續會在與設計公司協商設計費用，其剩餘費用在回繳水利署。

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年8月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%撰寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
新增	108年度「城鎮之心工程計畫」競爭型後續延伸提案計畫-線廊環境再造	公20公園新闢工程計畫	臺南市政府工務局	內政部108年8月7日台內營字第1080813237號函	108.9 - 109.12	28,000,000	7,000,000	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	3,910,000	0	0	0.00%	招標多次流廢標	本案已於109年7月21日決標。
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-政策輔導型109年度第1次	臺南市政府工務局	交通部公路總局109年4月1日路規計字第1090037506號	106.6-109.12	29,996,000	6,584,000	36,580,000	36,580,000	0	36,580,000	36,580,000	0	0	0	0.00%		本案經費目前為墊付款，尚未納入預算。109年6月15日議會同意墊付(南議工務字第1090003538號)。
新增	城鄉建設-提升道路品質	臺南市公共設施管線資料庫三維系統建置暨整合應用第三期計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署109年2月3日營署工程字第1091008776號	109.6.1-109.11.30	4,000,000	1,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	996,000	0	996,000	100.00%		109年6月15日議會同意墊付(南議工務字第1090003522號)。

註：1.「本年度可支用預算數」之「以前年度保留數」欄，係包含以前年度之應付款及保留數。  
 2.「本年度累計預算分配數」欄，係本年度預算數+以前年度保留數，累計至填列月份之分配數。  
 3.「本年度執行情形」之「累計執行數」欄，係本年度累計實支數+本年度累計已估驗未計價款項(即應付未付款)及暫付款。  
 4.如有新增核定者請依式增列，如有修改或調整請於備註欄說明。

彙整填表人員：

單位主管：

主(會)計：

機關首長：

填表日期：109年08月14日

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年8月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%撰寫原因及改善措施	備註	
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計	本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	累計實支數	累計執行數B(註3)			執行率%(B/A)
1	城鄉建設-改善停車問題	臺南市公六公園及地下停車場新建工程	臺南市政府工務局	交通部107年9月18日路交管字第1070109554號	109.1 - 110.1	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	975,000	975,000	97.50%	1.依交通部公路總局第五區養護工程處107年9月21日五工交字第10700686247號函辦，旨案可行性評估所需經費新台幣100萬元，並與108年度追加減預算於109年度預算時再予轉正。 2.本案已完成結算作業。	
2	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第一階段	臺南市政府工務局	內政部106年9月25日台內營字第1060814340號	106.6 - 109.12	154,054,000	33,817,000	187,871,000	187,871,000	0	0	0	0	0	0	-	已結案	
3	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第二階段	臺南市政府工務局	內政部107年1月2日台內營字第1070800076號、107年1月12日台內營字第1070800643號	106.6 - 109.12	468,804,000	102,908,000	571,712,000	571,712,000	122,302,447	235,365,000	357,829,029	240,602,447	95,571,655	95,571,655	39.72%	「新營區金華路及長榮路道路優質化工程」工程進度尚無落後，按實際工程進度請款，惟當初預算分配月份較早，導致執行率較低。	核定13案(已完成9案，執行中4案)。
4	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第三階段	臺南市政府工務局	內政部107年4月20日台內營字第10708071141號	106.6 - 109.12	238,004,000	52,244,000	290,248,000	290,248,000	19,415,242	0	19,415,242	19,415,242	17,616,220	17,616,220	90.73%	已結案	



## 臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年8月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%撰寫原因及改善措施	備註	
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計	本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	累計實支數	累計執行數B(註3)			執行率(B/A)
5	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第四階段	臺南市政府工務局	內政部107年7月20日台內營字第1070812440號、107年8月31日台內營字第1070814682號	106.6 - 109.12	234,542,000	51,485,000	286,027,000	286,027,000	0	286,027,000	286,027,000	179,969,000	49,473,779	49,473,779	27.49%	目前尚有2案執行中，(1)「關廟區中山路一段及文樑路133巷周邊道路改善工程」經營建署法議僅能執行規劃設計及部分工程，故有3800萬無法動用，導致執行率較低。(2)「臺南市海安路(和緯路~中華北路)及公園南路(西門路~海安路)道路優質化工程」工程進度尚無落後，按實際工程進度請款，惟當初預算分配月份較早，導致執行率較低，已請廠商趕辦估驗。	核定7案(已完成5案，執行中2案)。
6	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第五階段	臺南市政府工務局	內政部108年5月2日台內營字第1080807658號、營建署109年4月22日營署道字第1090027001號	106.6 - 109.12	174,504,000	40,932,000	215,436,000	215,436,000	0	215,436,000	215,436,000	169,766,300	81,063,083	160,162,479	94.34%	1.核定11案(已完成6案，執行中5案)。2.109年4月22日營建署增核505萬元。109年6月15日議會同意墊付(南議工務字第1090003540號)。	
7	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-安平區漁光路及人行空間改善工程	臺南市政府工務局	內政部108年8月12日台內營字第1080813058號	106.6 - 109.12	12,239,000	2,871,000	15,110,000	15,110,000	0	15,110,000	15,110,000	15,110,000	11,756,482	11,756,482	77.81%	本工程已完工並辦理驗收作業，另廠商辦理未估作業請款中。	
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-臺南市安定區保安宮廟前廣場及人行空間建置工程	臺南市政府工務局	內政部108年11月28日台內營字第1080821732號	106.6 - 109.12	12,960,000	3,040,000	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	600,000	574,384	574,384	95.73%	本案經費目前為墊付款，尚未納入預算。108年12月18日議會同意墊付(南議工務字第1080011664號)	

## 臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年8月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含整付款)	本年度可支用預算數(含整付款)			本年度執行情形(含整付款)			執行率低於80%撰寫原因及改善措施	備註	
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計	本年度累計預算分配數A(含整付款)(註2)	累計實支數	累計執行數B(註3)			執行率%(B/A)
8	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第一期-第一波	臺南市政府工務局	交通部公路總局106年11月28日路規計字第1060146058號、107年1月18日路規計字第1070008317號	106.6 - 109.12	291,061,000	63,889,000	354,950,000	354,950,000	23,400,366	0	23,400,366	23,400,366	0	23,400,366	100.00%	全數案件均已完工	
9	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第一期-第二波	臺南市政府工務局	交通部公路總局107年3月6日路規計字第1070025741號	106.6 - 109.12	64,314,000	14,117,000	78,431,000	78,431,000	0	0	0	0	0	0	-	已結案	
10	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第二期一波	臺南市政府工務局	交通部公路總局107年8月24日路規計字第1070100454號、107年11月5日路規計字第1070129395號	106.6 - 109.12	306,943,000	67,377,000	374,320,000	374,320,000	0	374,320,000	374,320,000	226,203,000	142,593,184	193,231,229	85.42%	核定共5案(已完成4案，施工中1案)。	
11	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第二期二波	臺南市政府工務局	交通部公路總局108年8月8日路規計字第1080093321號	106.6 - 109.12	51,160,000	11,840,000	63,000,000	63,000,000	0	63,000,000	63,000,000	63,000,000	2,031,516	38,568,271	61.22%	其中1案因辦理變更設計停工中，故執行率較低。	核定共2案(已完工1案，停工中1案)。
12	城鄉建設-提升道路品質	共同管道建設計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署107年1月8日營署工程字第1061165374號	106.6 - 109.12	10,000,000	1,495,000	11,495,000	11,495,000	4,019,225	0	4,019,225	4,019,225	0	0	0.00%	1.期末規劃修正報告複審中，近期將函送公告資料予內政部審查。 2.加速辦理結算請款作業。	

## 臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年8月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
13	城鄉建設-提升道路品質	三維管線資料整合應用計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署106年11月9日營署工字第1061122565號	106.6 - 109.12	5,000,000	1,800,000	6,800,000	6,800,000	0	0	0	0	0	0	-		結案辦理
14	城鄉建設-提升道路品質	臺南市公共設施管線資料庫三維系統建置暨整合應用第二期計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署108年2月20日營署工字第1081022902號	108.5 - 108.12	5,000,000	1,173,000	6,173,000	6,173,000	0	6,173,000	6,173,000	6,080,000	6,080,000	6,080,000	100.00%		結案辦理
15	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-107年度	臺南市政府工務局	內政部106年8月30日台內營字第1060813636號	107.1 - 109.12	7,000,000	1,537,000	8,537,000	8,537,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案
16	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-108年度	臺南市政府工務局	內政部營建署107年7月26日營署建管字第10712484515號	107.1 - 109.12	7,000,000	1,642,000	8,642,000	8,642,000	0	8,642,000	8,642,000	6,781,000	5,341,503	6,781,000	100.00%		已結案
17	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-109年度	臺南市政府工務局	內政部營建署108年8月28日營署建管字第1081174457號	107.1 - 109.12	7,000,000	1,750,000	8,750,000	8,750,000	0	8,750,000	8,750,000	0	0	0	-		本案經費目前為墊付款，尚未納入預算。108年12月18日議會同意墊付(南議工務字第1080011592號)
18	綠能建設	科學城低碳智慧環境基礎建置-公共建設部分-聯外道路建置(往歸仁、關廟)	臺南市政府工務局	交通部公路總局106年10月6日路規劃字第1060126665號及107年8月14日路規劃計字第1070095235A號函	106.6 - 110.3	1,020,000,000	210,000,000	1,230,000,000	1,134,286,000	0	668,000,000	668,000,000	615,907,165	543,474,876	543,474,876	88.24%		納入109年預算(含預算墊付轉正)。

## 臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年8月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含整付款)	本年度可支用預算數(含整付款)			本年度執行情形(含整付款)			執行率低於80% 填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計	本年度累計預算分配數A(含整付款)(註2)	累計實支數	累計執行數B(註3)		
19	水環境建設	全國水環境改善計畫(第二批次)-竹溪水環境改善計畫第二期-竹溪橋整建及周邊景觀營造	水利局、工務局、觀旅局、漁港所	經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函核定	107.3 - 109.2	19,188,000	5,412,000	24,600,000	24,600,000	12,799,064	0	12,799,064	12,799,064	10,023,582	10,023,582	78.31%	招標作業延宕 納入108年預算，108年累計執行數11,800,936元。
20	全國水環境改善計畫-運河水環境改善計畫	臺南市安工四號橋及樂利橋照明美化及周邊夜間景觀改善	臺南市政府工務局	內政部營建署107年3月12日經授水字第10720203040號	107.1 - 109.12	3,900,000	1,100,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	已結案
新增	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	白河區南98線白水溪橋改建工程	臺南市政府工務局	經濟部水利局107年8月7日經水源字第10715079640號函	108.10 - 111.12	58,000,000	0	58,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	-	本案目前已從水利署請領100萬元規劃設計費，尚未支用，因本工程經方案研商會議後，決定不改建，後續會在與設計公司協商設計費用，其剩餘費用在回繳水利署。
新增	108年度「城鎮之心工程計畫」競爭型後續延伸提案計畫-綠廊環境再造	公20公園新闢工程計畫	臺南市政府工務局	內政部108年8月7日台內營字第1080813237號函	108.9 - 109.12	28,000,000	7,000,000	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	8,521,000	0	0	0.00%	招標多次流廢標 本案已於109年7月21日決標。9月1日開工。

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年8月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-政策輔導型109年度第1次	臺南市政府工務局	交通部公路總局109年4月1日路規計字第1090037506號	106.6-109.12	29,996,000	6,584,000	36,580,000	36,580,000	0	36,580,000	36,580,000	100,000	92,868	92,868	92.87%	本案經費目前為墊付款，尚未納入預算。109年6月15日議會同意墊付(南議工務字第1090003538號)。	
新增	城鄉建設-提升道路品質	臺南市公共設施管線資料庫三維系統建置暨整合應用第三期計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署109年2月3日營署工程字第1091008776號	109.6.1-109.11.30	4,000,000	1,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	996,000	996,000	996,000	100.00%	109年6月15日議會同意墊付(南議工務字第1090003522號)。	

- 註：1.「本年度可支用預算數」之「以前年度保留數」欄，係包含以前年度之應付數及保留數。  
 2.「本年度累計預算分配數」欄，係本年度預算數+以前年度保留數，累計至填列月份之分配數。  
 3.「本年度執行情形」之「累計執行數」欄，係本年度累計實支數+本年度累計已估驗未計價款項(即應付未付款)及暫付款。  
 4.如有新增核定者請依式增列，如有修改或調整請於備註欄說明。

彙整填表人員：

單位主管：

主(會)計：

機關首長：

填表日期：109年09月11日

臺南市政府前瞻基礎設計畫執行情形表

中華民國109年9月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%撰寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
1	城鄉建設-改善停車問題	臺南市公六公園及地下停車場新建工程	臺南市政府工務局	交通部107年9月18日路交管字第1070109554號	109.1 - 110.1	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	975,000	975,000	97.50%	1.依交通部公路總局第五區養護工程處107年9月21日五工交字第10700686247號函辦，旨案可行性評估所需經費新台幣100萬元，並矣108年度追加減預算於109年度預算時再予轉正。 2.本案已完成結算作業。	
2	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第一階段	臺南市政府工務局	內政部106年9月25日台內營字第1060814340號	106.6 - 109.12	154,054,000	33,817,000	187,871,000	187,871,000	0	0	0	0	0	0	-	已結案	
3	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第二階段	臺南市政府工務局	內政部107年1月2日台內營字第1070800076號、107年1月12日台內營字第1070800643號	106.6 - 109.12	468,804,000	102,908,000	571,712,000	571,712,000	122,302,447	235,365,000	357,829,029	269,872,447	120,273,172	120,273,172	44.57%	「新營區金華路及長榮路道路優質化工程」工程進度尚無落後，按實際工程進度請款，惟當初預算分配月份較早，導致執行率較低。	核定13案(已完成9案，執行中4案)。
4	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第三階段	臺南市政府工務局	內政部107年4月20日台內營字第10708071141號	106.6 - 109.12	238,004,000	52,244,000	290,248,000	290,248,000	19,415,242	0	19,415,242	19,415,242	17,616,220	17,616,220	90.73%	已結案	
5	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第四階段	臺南市政府工務局	內政部107年7月20日台內營字第1070812440號、107年8月31日台內營字第1070814682號	106.6 - 109.12	234,542,000	51,485,000	286,027,000	286,027,000	0	286,027,000	286,027,000	179,969,000	62,913,834	62,913,834	34.96%	目前尚有2案執行中，(1)「關廟區中山路一段及文樺路133巷周邊道路改善工程」經營建築決議僅能執行規劃設計及部分工程，故有3800萬無法動用，導致執行率較低。(2)「臺南市海安路(和壇路~中華北路)及公園南路(西門路~海安路)道路優質化工程」工程進度尚無落後，按實際工程進度請款，惟當初預算分配月份較早，導致執行率較低，已請廠商趕辦估驗。	核定7案(已完成5案，執行中2案)。

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年9月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含整付款)	本年度可支用預算數(含整付款)			本年度累計預算分配數A(含整付款)(註2)	本年度執行情形(含整付款)			執行率低於80%撰寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
6	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第五階段	臺南市政府工務局	內政部108年5月2日台內營字第1080807658號、營建署109年4月22日營署道字第1090027001號	106.6 - 109.12	174,504,000	40,932,000	215,436,000	215,436,000	0	215,436,000	215,436,000	177,471,300	111,747,562	160,162,479	90.25%	1.核定11案(已完成6案，執行中5案)。 2.109年4月22日營建署增核505萬元。109年6月15日議會同意整付(南議工務字第1090003540號)。	
7	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-安平區漁光路及人行空間改善工程	臺南市政府工務局	內政部108年8月12日台內營字第1080813058號	106.6 - 109.12	12,239,000	2,871,000	15,110,000	15,110,000	0	15,110,000	15,110,000	15,110,000	11,756,482	15,110,000	100.00%		
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-臺南市安定區保安宮廟前廣場及人行空間建置工程	臺南市政府工務局	內政部108年11月28日台內營字第1080821732號	106.6 - 109.12	12,960,000	3,040,000	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	600,000	574,384	574,384	95.73%	本案經費目前為整付款，尚未納入預算。108年12月18日議會同意整付(南議工務字第1080011664號)	
8	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第一期-第一波	臺南市政府工務局	交通部公路總局106年11月28日路規計字第1060146058號、107年1月18日路規計字第1070008317號	106.6 - 109.12	291,061,000	63,889,000	354,950,000	354,950,000	23,400,366	0	23,400,366	23,400,366	0	23,400,366	100.00%	全數案件均已完工	
9	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第一期-第二波	臺南市政府工務局	交通部公路總局107年3月6日路規計字第1070025741號	106.6 - 109.12	64,314,000	14,117,000	78,431,000	78,431,000	0	0	0	0	0	0	-	已結案	

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年9月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含整付款)	本年度可支用預算數(含整付款)			本年度累計預算分配數A(含整付款)(註2)	本年度執行情形(含整付款)			執行率低於80%撰寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
10	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第二期一波	臺南市政府工務局	交通部公路總局107年8月24日路規計字第1070100454號、107年11月5日路規計字第1070129395號	106.6 - 109.12	306,943,000	67,377,000	374,320,000	374,320,000	0	374,320,000	374,320,000	226,203,000	166,587,792	193,479,582	85.53%	核定共5案(已完成4案，施工中1案)。	
11	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第二期二波	臺南市政府工務局	交通部公路總局108年8月8日路規計字第1080093321號	106.6 - 109.12	51,160,000	11,840,000	63,000,000	63,000,000	0	63,000,000	63,000,000	63,000,000	41,603,801	41,603,801	66.04%	其中1案因辦理變更設計停工中，故執行率較低。	核定共2案(已完工1案，停工中1案)。
12	城鄉建設-提升道路品質	共同管道建設計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署107年1月8日營署工程字第1061165374號	106.6 - 109.12	10,000,000	1,495,000	11,495,000	11,495,000	4,019,225	0	4,019,225	4,019,225	0	0	0.00%	1.期末規劃修正報告複審中，近期將函送公告資料予內政部審查。 2.加速辦理結算請款作業。	
13	城鄉建設-提升道路品質	三維管線資料整合應用計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署106年11月9日營署工程字第1061122565號	106.6 - 109.12	5,000,000	1,800,000	6,800,000	6,800,000	0	0	0	0	0	0	-		結案辦理
14	城鄉建設-提升道路品質	臺南市公共設施管線資料庫三維系統建置暨整合應用第二期計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署108年2月20日營署工程字第1081022902號	108.5 - 108.12	5,000,000	1,173,000	6,173,000	6,173,000	0	6,173,000	6,173,000	6,080,000	6,080,000	6,080,000	100.00%		結案辦理
15	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-107年度	臺南市政府工務局	內政部106年8月30日台內營字第1060813636號	107.1 - 109.12	7,000,000	1,537,000	8,537,000	8,537,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案



臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年9月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%撰寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
16	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-108年度	臺南市政府工務局	內政部營建署107年7月26日營署建管字第10712484515號	107.1 - 109.12	7,000,000	1,642,000	8,642,000	8,642,000	0	8,642,000	8,642,000	6,781,000	5,368,647	6,781,000	100.00%		已結案
17	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-109年度	臺南市政府工務局	內政部營建署108年8月28日營署建管字第1081174457號	107.1 - 109.12	7,000,000	1,750,000	8,750,000	8,750,000	0	8,750,000	8,750,000	20,000	18,613	18,613	93.07%		本案經費目前為墊付款，尚未納入預算。108年12月18日議會同意墊付(南議工務字第1080011592號)
18	綠能建設	科學城低碳智慧環境基礎建置-公共建設部分-聯外道路建置(往歸仁、關廟)	臺南市政府工務局	交通部公路總局106年10月6日路規劃字第1060126665號及107年8月14日路規計字第1070095235A號函	106.6 - 110.3	1,020,000,000	210,000,000	1,230,000,000	1,134,286,000	0	668,000,000	668,000,000	615,907,165	565,563,467	565,563,467	91.83%		納入109年預算(含預算墊付轉正)。
19	水環境建設	全國水環境改善計畫(第二批)-竹溪水環境改善計畫第二期-竹溪橋整建及周邊景觀營造	水利局、工務局、觀光局、漁港所	經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函核定	107.3 - 109.2	19,188,000	5,412,000	24,600,000	24,600,000	12,799,064	0	12,799,064	12,799,064	10,023,582	10,033,858	78.40%	招標作業延宕	1.納入108年預算，108年累計執行數11,800,936元。 2.本案刻正辦理護岸變更設計，預計109年10月中旬橋樑主體工程先行報竣。
20	全國水環境改善計畫-運河水環境改善計畫	臺南市安工四號橋及樂利橋照明美化及周邊夜間景觀改善	臺南市政府工務局	內政部營建署107年3月12日經授水字第10720203040號	107.1 - 109.12	3,900,000	1,100,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年9月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
新增	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	白河區南98線白溪水橋改建工程	臺南市政府工務局	經濟部水利署107年8月7日經水源字第10715079640號函	108.10 - 111.12	58,000,000	0	58,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	-	本案目前已從水利署請領100萬元規劃設計費，尚未支用，因本工程經方案研商會議後，決定不改建，後續會再與設計公司協商設計費用，其剩餘費用再回繳水利署。	
新增	108年度「城鎮之心工程計畫」競爭型後續延伸提案計畫-綠廊環境再造	公20公園新闢工程計畫	臺南市政府工務局	內政部108年8月7日台內營字第1080813237號函	108.9 - 109.12	28,000,000	7,000,000	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	14,929,000	0	0	0.00%	招標多次流廢標	本案已於109年7月21日決標。9月1日開工。
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-政策輔導型109年度第1次	臺南市政府工務局	交通部公路總局109年4月1日路規計字第1090037506號	106.6-109.12	29,996,000	6,584,000	36,580,000	36,580,000	0	36,580,000	36,580,000	220,000	214,632	214,632	97.56%	本案經費目前為墊付款，尚未納入預算。109年6月15日議會同意墊付(南議工務字第1090003538號)。	
新增	城鄉建設-提升道路品質	臺南市公共設施管線資料庫三維系統建置暨整合應用第三期計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署109年2月3日營署工程字第1091008776號	109.6.1-109.11.30	4,000,000	1,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	996,000	996,000	996,000	100.00%	109年6月15日議會同意墊付(南議工務字第1090003522號)。	

註：1.「本年度可支用預算數」之「以前年度保留數」欄，係包含以前年度之應付款及保留數。  
 2.「本年度累計預算分配數」欄，係本年度預算數+以前年度保留數，累計至填列月份之分配數。  
 3.「本年度執行情形」之「累計執行數」欄，係本年度累計實支數+本年度累計已估驗未計價款項(即應付未付款)及暫付款。  
 4.如有新增核定者請依式增列，如有修改或調整請於備註欄說明。

彙整填表人員：  
填表日期：109年10月20日

單位主管：

主(會)計：

機關首長：

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年10月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含整付款)	本年度可支用預算數(含整付款)			本年度累計預算分配數A(含整付款)(註2)	本年度執行情形(含整付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率% (B/A)		
1	城鄉建設-改善停車問題	臺南市公六公園及地下停車場新建工程	臺南市政府工務局	交通部107年9月18日路交管字第1070109554號	109.1 - 110.1	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	975,000	975,000	97.50%	1.依交通部公路總局第五區養護工程處107年9月21日五工交字第10700686247號函辦，旨案可行性評估所需經費新台幣100萬元，並套108年度追加減預算於109年度預算時再予轉正。 2.本案已完成結算作業。	
2	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第一階段	臺南市政府工務局	內政部106年9月25日台內營字第1060814340號	106.6 - 109.12	154,054,000	33,817,000	187,871,000	187,871,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案
3	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第二階段	臺南市政府工務局	內政部107年1月2日台內營字第1070800076號、107年1月12日台內營字第1070800643號	106.6 - 109.12	468,804,000	102,908,000	571,712,000	571,712,000	122,302,447	235,365,000	357,829,029	329,622,447	134,411,546	136,095,769	41.29%	按實際工程進度請款，惟當初預算分配數較高，導致執行率較低，已請廠商趕辦估驗。	核定13案(已完成11案，執行中2案)。
4	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第三階段	臺南市政府工務局	內政部107年4月20日台內營字第10708071141號	106.6 - 109.12	238,004,000	52,244,000	290,248,000	290,248,000	19,415,242	0	19,415,242	19,415,242	17,616,220	17,616,220	90.73%		已結案
5	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第四階段	臺南市政府工務局	內政部107年7月20日台內營字第1070812440號、107年8月31日台內營字第1070814682號	106.6 - 109.12	234,542,000	51,485,000	286,027,000	286,027,000	0	286,027,000	286,027,000	259,369,000	62,914,954	78,568,657	30.29%	目前尚有2案執行中。 (1)「關廟區中山路一段及文樑路133巷周邊道路改善工程」經營建署決議僅能執行規劃設計及部分工程，故有3800萬無法動用，導致執行率較低。 (2)「臺南市海安路(和緯路~中華北路)及公園南路(西門路~海安路)道路優質化工程」工程進度尚無落後，按實際工程進度請款，惟當初預算分配月份較早，導致執行率較低，已請廠商趕辦估驗。	核定7案(已完成5案，執行中2案)。

## 臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年10月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%撰寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
6	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第五階段	臺南市政府工務局	內政部108年5月2日台內營字第1080807658號、營建署109年4月22日營署道字第1090027001號	106.6 - 109.12	174,504,000	40,932,000	215,436,000	215,436,000	0	215,436,000	215,436,000	177,471,300	120,961,871	169,176,910	95.33%		1.核定11案(已完成8案,執行中3案)。 2.109年4月22日營建署增核505萬元。109年6月15日議會同意墊付(南議工務字第1090003540號)。
7	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-安平區漁光路及人行空間改善工程	臺南市政府工務局	內政部108年8月12日台內營字第1080813058號	106.6 - 109.12	12,239,000	2,871,000	15,110,000	15,110,000	0	15,110,000	15,110,000	15,110,000	11,756,482	15,110,000	100.00%		
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-臺南市安定區保安宮廟前廣場及人行空間建置工程	臺南市政府工務局	內政部108年11月28日台內營字第1080821732號	106.6 - 109.12	12,960,000	3,040,000	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	600,000	574,384	574,384	95.73%		本案經費目前為墊付款,尚未納入預算,已完工。 108年12月18日議會同意墊付(南議工務字第1080011664號)
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第六次	臺南市政府工務局	內政部109年9月25日台內營字第1090816964號	109.9 - 110.12	107,160,000	26,790,000	133,950,000	133,950,000	0	0	0	0	0	0	0		尚在辦理墊付程序。
8	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第一期-第一波	臺南市政府工務局	交通部公路總局106年11月28日路規計字第1060146058號、107年1月18日路規計字第1070008317號	106.6 - 109.12	291,061,000	63,889,000	354,950,000	354,950,000	23,400,366	0	23,400,366	23,400,366	0	23,400,366	100.00%		已結案
9	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第一期-第二波	臺南市政府工務局	交通部公路總局107年3月6日路規計字第1070025741號	106.6 - 109.12	64,314,000	14,117,000	78,431,000	78,431,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案

## 臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年10月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
10	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第二期一波	臺南市政府工務局	交通部公路總局107年8月24日路規計字第1070100454號、107年11月5日路規計字第1070129395號	106.6 - 109.12	306,943,000	67,377,000	374,320,000	374,320,000	0	374,320,000	374,320,000	259,903,000	182,200,583	202,186,576	77.79%	督促承商加速辦理估驗或結算請款作業。	核定共5案(已完成4案，施工中1案)。
11	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第二期二波	臺南市政府工務局	交通部公路總局108年8月8日路規計字第1080093321號	106.6 - 109.12	51,160,000	11,840,000	63,000,000	63,000,000	0	63,000,000	63,000,000	63,000,000	41,988,546	63,000,000	100.00%		核定共2案(已完工2案)。
12	城鄉建設-提升道路品質	共同管道建設計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署107年1月8日營署工程字第1061165374號	106.6 - 109.12	10,000,000	1,495,000	11,495,000	11,495,000	4,019,225	0	4,019,225	4,019,225	0	0	0.00%	1.將函送公告資料予內政部審查。 2.加速辦理結算請款作業。	
13	城鄉建設-提升道路品質	三維管線資料整合應用計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署106年11月9日營署工程字第1061122565號	106.6 - 109.12	5,000,000	1,800,000	6,800,000	6,800,000	0	0	0	0	0	0	-		結案辦理
14	城鄉建設-提升道路品質	臺南市公共設施管線資料庫三維系統建置暨整合應用第二期計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署108年2月20日營署工程字第1081022902號	108.5 - 108.12	5,000,000	1,173,000	6,173,000	6,173,000	0	6,173,000	6,173,000	6,080,000	6,080,000	6,080,000	100.00%		結案辦理
15	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-107年度	臺南市政府工務局	內政部106年8月30日台內營字第1060813636號	107.1 - 109.12	7,000,000	1,537,000	8,537,000	8,537,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案
16	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-108年度	臺南市政府工務局	內政部營建署107年7月26日營署建管字第10712484515號	107.1 - 109.12	7,000,000	1,642,000	8,642,000	8,642,000	0	8,642,000	8,642,000	6,781,000	5,368,647	6,781,000	100.00%		已結案

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年10月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
17	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-109年度	臺南市政府工務局	內政部營建署108年8月28日營署建管字第1081174457號	107.1 - 109.12	7,000,000	1,750,000	8,750,000	8,750,000	0	8,750,000	8,750,000	20,000	18,613	18,613	93.07%		本案經費目前為墊付款，尚未納入預算。108年12月18日議會同意墊付(南議工務字第1080011592號)
18	綠能建設	科學城低碳智慧環境基礎建置-公共建設部分-聯外道路建置(往歸仁、關廟)	臺南市政府工務局	交通部公路總局106年10月6日路規劃字第1060126665號及107年8月14日路規計字第1070095235A號函	106.6 - 110.3	1,020,000,000	210,000,000	1,230,000,000	1,134,286,000	0	668,000,000	668,000,000	648,907,165	592,660,946	610,664,944	94.11%		納入109年預算(含預算墊付轉正)。
19	水環境建設	全國水環境改善計畫(第二批次)-竹溪水環境改善計畫第二期-竹溪橋整建及周邊景觀營造	水利局、工務局、觀旅局、漁港所	經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函核定	107.3 - 109.2	19,188,000	5,412,000	24,600,000	24,600,000	12,799,064	0	12,799,064	12,799,064	10,033,858	10,045,431	78.49%	招標作業延宕	1.納入108年預算，108年累計執行數11,800,936元。 2.本案刻正辦理護岸變更設計，目前趕工中，預計109年11月底前報竣。
20	全國水環境改善計畫-運河水環境改善計畫	臺南市安工四號橋及樂利橋照明美化及周邊夜間景觀改善	臺南市政府工務局	內政部營建署107年3月12日經授水字第10720203040號	107.1 - 109.12	3,900,000	1,100,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案
新增	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	白河區南98線白水溪橋改建工程	臺南市政府工務局	經濟部水利署107年8月7日經水源字第10715079640號函	108.10 - 111.12	58,000,000	0	58,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	-		本案目前已從水利署請領100萬元規劃設計費，尚未支用，因本工程經方案研商會議後，決定不改建，後續會再與設計公司協商設計費用，其剩餘費用再回繳水利署。

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年10月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%撰寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
新增	108年度「城鎮之心工程計畫」競爭型後續延伸提案計畫-綠廊環境再造	公20公園新闢工程計畫	臺南市政府工務局	內政部108年8月7日台內營字第1080813237號函	108.9 - 109.12	28,000,000	7,000,000	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	22,929,000	0	0	0.00%	招標多次流廢標	本案已於109年7月21日決標。9月1日開工。
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-政策輔導型109年度第1次	臺南市政府工務局	交通部公路總局109年4月1日路規計字第1090037506號	106.6-109.12	29,996,000	6,584,000	36,580,000	36,580,000	0	36,580,000	36,580,000	360,000	354,296	354,296	98.42%		本案經費目前為墊付款，核定共3案(已完工3案)。109年6月15日議會同意墊付(南議工務字第1090003538號)。
新增	城鄉建設-提升道路品質	臺南市公共設施管線資料庫三維系統建置暨整合應用第三期計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署109年2月3日營署工程字第1091008776號	109.6.1-109.11.30	4,000,000	1,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	996,000	996,000	996,000	100.00%		109年6月15日議會同意墊付(南議工務字第1090003522號)。

- 註：1.「本年度可支用預算數」之「以前年度保留數」欄，係包含以前年度之應付款及保留數。  
 2.「本年度累計預算分配數」欄，係本年度預算數+以前年度保留數，累計至填列月份之分配數。  
 3.「本年度執行情形」之「累計執行數」欄，係本年度累計實支數+本年度累計已估驗未計價款項(即應付未付款)及暫付款。  
 4.如有新增核定者請依式增列，如有修改或調整請於備註欄說明。

彙整填表人員：  
填表日期：109年11月16日

單位主管：

主(會)計：

機關首長：

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年11月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
1	城鄉建設-改善停車問題	臺南市公六公園及地下停車場新建工程	臺南市政府工務局	交通部107年9月18日路交管字第1070109554號	109.1 - 110.1	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	975,000	975,000	97.50%	1.依交通部公路總局第五區養護工程處107年9月21日五工交字第10700686247號函辦，旨案可行性評估所需經費新台幣100萬元，並與108年度追加減預算於109年度預算時再予轉正。 2.本案已完成結算作業。	
2	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第一階段	臺南市政府工務局	內政部106年9月25日台內營字第1060814340號	106.6 - 109.12	154,054,000	33,817,000	187,871,000	187,871,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案
3	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第二階段	臺南市政府工務局	內政部107年1月2日台內營字第1070800076號、107年1月12日台內營字第1070800643號	106.6 - 109.12	468,804,000	102,908,000	571,712,000	571,712,000	122,302,447	235,365,000	357,829,029	347,667,447	136,422,661	170,697,060	49.10%	按實際工程進度請款，惟當初預算分配數較高，導致執行率較低，已請廠商趕辦估驗。	核定13案(已完成12案，執行中1案)。
4	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第三階段	臺南市政府工務局	內政部107年4月20日台內營字第10708071141號	106.6 - 109.12	238,004,000	52,244,000	290,248,000	290,248,000	19,415,242	0	19,415,242	19,415,242	17,616,220	17,616,220	90.73%		已結案
5	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第四階段	臺南市政府工務局	內政部107年7月20日台內營字第1070812440號、107年8月31日台內營字第1070814682號	106.6 - 109.12	234,542,000	51,485,000	286,027,000	286,027,000	0	286,027,000	286,027,000	286,027,000	89,913,801	240,579,635	84.11%		核定7案(均已完成)。



## 臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年11月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含整付款)	本年度可支用預算數(含整付款)			本年度累計預算分配數A (含整付款) (註2)	本年度執行情形(含整付款)			執行率低於80% 填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B (註3)	執行率%(B/A)		
6	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第五階段	臺南市政府工務局	內政部108年5月2日台內營字第1080807658號、營建署109年4月22日營署道字第1090027001號	106.6 - 109.12	174,504,000	40,932,000	215,436,000	215,436,000	0	215,436,000	215,436,000	177,471,300	126,383,766	174,673,367	98.42%		1.核定11案(已完成8案、執行中3案)。 2.109年4月22日營建署增核505萬元。109年6月15日議會同意整付(南議工務字第1090003540號)。
7	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-安平區漁光路及人行空間改善工程	臺南市政府工務局	內政部108年8月12日台內營字第1080813058號	106.6 - 109.12	12,239,000	2,871,000	15,110,000	15,110,000	0	15,110,000	15,110,000	15,110,000	11,756,482	15,110,000	100.00%		
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-臺南市安定區保安宮廟前廣場及人行空間建置工程	臺南市政府工務局	內政部108年11月28日台內營字第1080821732號	106.6 - 109.12	12,960,000	3,040,000	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	7,294,942	16,000,000	100.00%		本案經費目前為整付款，尚未納入預算，已完工。 108年12月18日議會同意整付(南議工務字第1080011664號)
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第六次	臺南市政府工務局	內政部109年9月25日台內營字第1090816964號	109.9 - 110.12	107,160,000	26,790,000	133,950,000	133,950,000	0	0	0	0	0	0	0		尚在辦理整付程序。
8	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第一期-第一波	臺南市政府工務局	交通部公路總局106年11月28日路規計字第1060146058號、107年1月18日路規計字第1070008317號	106.6 - 109.12	291,061,000	63,889,000	354,950,000	354,950,000	23,400,366	0	23,400,366	23,400,366	0	23,400,366	100.00%		已結案

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年11月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含整付款)	本年度可支用預算數(含整付款)			本年度執行情形(含整付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計	本年度累計預算分配數A(含整付款)(註2)	累計實支數	累計執行數B(註3)		
9	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第一期-第二波	臺南市政府工務局	交通部公路總局107年3月6日路規計字第1070025741號	106.6 - 109.12	64,314,000	14,117,000	78,431,000	78,431,000	0	0	0	0	0	0	-	已結案
10	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第二期-一波	臺南市政府工務局	交通部公路總局107年8月24日路規計字第1070100454號、107年11月5日路規計字第1070129395號	106.6 - 109.12	306,943,000	67,377,000	374,320,000	374,320,000	0	374,320,000	374,320,000	349,903,000	218,635,503	238,334,370	68.11%	按實際工程進度請款，惟當初預算分配數較高，導致執行率較低，已請廠商趕辦估驗。
11	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第二期-二波	臺南市政府工務局	交通部公路總局108年8月8日路規計字第1080093321號	106.6 - 109.12	51,160,000	11,840,000	63,000,000	63,000,000	0	63,000,000	63,000,000	63,000,000	42,044,165	63,000,000	100.00%	核定共2案(已完工2案)。
12	城鄉建設-提升道路品質	共同管道建設計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署107年1月8日營署工程字第1061165374號	106.6 - 109.12	10,000,000	1,495,000	11,495,000	11,495,000	4,019,225	0	4,019,225	4,019,225	0	0	0.00%	1.將函送公告資料予內政部審查。 2.加速辦理結算請款作業。
13	城鄉建設-提升道路品質	三維管線資料整合應用計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署106年11月9日營署工程字第1061122565號	106.6 - 109.12	5,000,000	1,800,000	6,800,000	6,800,000	0	0	0	0	0	0	-	結案辦理
14	城鄉建設-提升道路品質	臺南市公共設施管線資料庫三維系統建置暨整合應用第二期計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署108年2月20日營署工程字第1081022902號	108.5 - 108.12	5,000,000	1,173,000	6,173,000	6,173,000	0	6,173,000	6,173,000	6,080,000	6,080,000	6,080,000	100.00%	結案辦理
15	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-107年度	臺南市政府工務局	內政部106年8月30日台內營字第1060813636號	107.1 - 109.12	7,000,000	1,537,000	8,537,000	8,537,000	0	0	0	0	0	0	-	已結案

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年11月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含整付款)	本年度可支用預算數(含整付款)			本年度執行情形(含整付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註	
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計	本年度累計預算分配數A(含整付款)(註2)	累計實支數	累計執行數B(註3)			執行率%(B/A)
16	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-108年度	臺南市政府工務局	內政部營建署107年7月26日營署建管字第10712484515號	107.1 - 109.12	7,000,000	1,642,000	8,642,000	8,642,000	0	8,642,000	8,642,000	6,781,000	5,368,647	6,781,000	100.00%		已結案
17	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-109年度	臺南市政府工務局	內政部營建署108年8月28日營署建管字第1081174457號	107.1 - 109.12	7,000,000	1,750,000	8,750,000	8,750,000	0	8,750,000	8,750,000	20,000	18,613	18,613	93.07%		本案經費目前為整付款，尚未納入預算。108年12月18日議會同意整付(南議工務字第1080011592號)
18	綠能建設	科學城低碳智慧環境基礎建置-公共建設部分-聯外道路建置(往歸仁、關廟)	臺南市政府工務局	交通部公路總局106年10月6日路規劃字第1060126665號及107年8月14日路規計字第1070095235A號函	106.6 - 110.3	1,020,000,000	210,000,000	1,230,000,000	1,134,286,000	0	668,000,000	668,000,000	660,907,165	605,536,831	610,469,969	92.37%		納入109年預算(含預算整付轉正)。
19	水環境建設	全國水環境改善計畫(第二批)-竹溪水環境改善計畫第二期-竹溪橋整建及周邊景觀營造	水利局、工務局、觀旅局、漁港所	經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函核定	107.3 - 109.2	19,188,000	5,412,000	24,600,000	24,600,000	12,799,064	0	12,799,064	12,799,064	10,045,431	10,045,431	78.49%	招標作業延宕	1.納入108年預算，108年累計執行數11,800,936元。 2.本案目前趕工中，預計109年12月中旬前報竣。
20	全國水環境改善計畫-運河水環境改善計畫	臺南市安工四號橋及樂利橋照明美化及周邊夜間景觀改善	臺南市政府工務局	內政部營建署107年3月12日經授水字第10720203040號	107.1 - 109.12	3,900,000	1,100,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年11月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含整付款)	本年度可支用預算數(含整付款)			本年度執行情形(含整付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計	本年度累計預算分配數A(含整付款)(註2)	累計實支數	累計執行數B(註3)		
新增	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	白河區南98線白溪水橋改建工程	臺南市政府工務局	經濟部水利署107年8月7日經水源字第10715079640號函	108.10 - 111.12	58,000,000	0	58,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	-	本案目前已從水利署請領100萬元規劃設計費，尚未支用，因本工程經方案研商會議後，決定不改建，後續會再與設計公司協商設計費用，其剩餘費用再回繳水利署。
新增	108年度「城鎮之心工程計畫」競爭型後續延伸提案計畫-綠廊環境再造	公20公園新闢工程計畫	臺南市政府工務局	內政部108年8月7日台內營字第1080813237號函	108.9 - 109.12	28,000,000	7,000,000	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	33,244,000	343,000	343,000	1.03%	招標多次流廢標 本案已於109年7月21日決標。9月1日開工。
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質設計畫(公路系統)-政策輔導型109年度第1次	臺南市政府工務局	交通部公路總局109年4月1日路規計字第1090037506號	106.6-109.12	29,996,000	6,584,000	36,580,000	36,580,000	0	36,580,000	36,580,000	36,580,000	987,517	36,580,000	100.00%	本案經費目前為整付款，核定共3案(已完工3案)。109年6月15日議會同意整付(南議工務字第1090003538號)。
新增	城鄉建設-提升道路品質	臺南市公共設施管線資料庫三維系統建置暨整合應用第三期計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署109年2月3日營署工程字第1091008776號	109.6.1-109.11.30	4,000,000	1,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	4,482,000	4,482,000	4,482,000	100.00%	109年6月15日議會同意整付(南議工務字第1090003522號)。

註：1.「本年度可支用預算數」之「以前年度保留數」欄，係包含以前年度之應付款及保留數。  
 2.「本年度累計預算分配數」欄，係本年度預算數+以前年度保留數，累計至填列月份之分配數。  
 3.「本年度執行情形」之「累計執行數」欄，係本年度累計實支數+本年度累計已估驗未計價款項(即應付未付款)及暫付款。  
 4.如有新增核定者請依式增列，如有修改或調整請於備註欄說明。

彙整填表人員：  
填表日期：110年1月18日

單位主管：

主(會)計：

機關首長：

## 臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年12月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%撰寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
1	城鄉建設-改善停車問題	臺南市公六公園及地下停車場新建工程	臺南市政府工務局	交通部107年9月18日路交管字第1070109554號	109.1 - 110.1	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	975,000	975,000	97.50%	1.依交通部公路總局第五區養護工程處107年9月21日五工交字第10700686247號函辦，旨案可行性評估所需經費新台幣100萬元，並矣108年度追加減預算於109年度預算時再予轉正。 2.本案已完成結算作業。	
2	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第一階段	臺南市政府工務局	內政部106年9月25日台內營字第1060814340號	106.6 - 109.12	154,054,000	33,817,000	187,871,000	187,871,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案
3	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第二階段	臺南市政府工務局	內政部107年1月2日台內營字第1070800076號、107年1月12日台內營字第1070800643號	106.6 - 109.12	468,804,000	102,908,000	571,712,000	571,712,000	122,302,447	235,365,000	357,829,029	357,829,029	173,570,228	173,570,228	48.51%	按實際工程進度請款，惟當初預算分配數較高，導致執行率較低，已請廠商趕辦估驗。	核定13案(已完成12案，執行中1案)。
4	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第三階段	臺南市政府工務局	內政部107年4月20日台內營字第10708071141號	106.6 - 109.12	238,004,000	52,244,000	290,248,000	290,248,000	19,415,242	0	19,415,242	19,415,242	17,616,220	17,616,220	90.73%		已結案
5	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第四階段	臺南市政府工務局	內政部107年7月20日台內營字第1070812440號、107年8月31日台內營字第1070814682號	106.6 - 109.12	234,542,000	51,485,000	286,027,000	286,027,000	0	286,027,000	286,027,000	286,027,000	146,489,119	240,579,635	84.11%		核定7案(均已完成)。

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年12月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80% 填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
6	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第五階段	臺南市政府工務局	內政部108年5月2日台內營字第1080807658號、營建署109年4月22日營署道字第1090027001號	106.6-109.12	174,504,000	40,932,000	215,436,000	215,436,000	0	215,436,000	215,436,000	215,436,000	153,575,346	197,216,984	91.54%		1.核定11案(已完成11案)。2.109年4月22日營建署增核505萬元。109年6月15日議會同意墊付(南議工務字第1090003540號)。
7	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-安平區漁光路及人行空間改善工程	臺南市政府工務局	內政部108年8月12日台內營字第1080813058號	106.6-109.12	12,239,000	2,871,000	15,110,000	15,110,000	0	15,110,000	15,110,000	15,110,000	12,244,079	15,110,000	100.00%		
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-臺南市安定區保安宮廟前廣場及人行空間建置工程	臺南市政府工務局	內政部108年11月28日台內營字第1080821732號	106.6-109.12	12,960,000	3,040,000	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	7,294,942	16,000,000	100.00%		本案經費目前為墊付款，尚未納入預算，已完工。108年12月18日議會同意墊付(南議工務字第1080011664號)
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第六次	臺南市政府工務局	內政部109年9月25日台內營字第1090816964號	109.9-110.12	107,160,000	26,790,000	133,950,000	133,950,000	0	0	0	0	0	0	0		本案經費目前為墊付款，尚未納入預算。109年12月8日議會同意墊付(南議工務字第1090010998號)
8	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第一期-第一波	臺南市政府工務局	交通部公路總局106年11月28日路規計字第1060146058號、107年1月18日路規計字第1070008317號	106.6-109.12	291,061,000	63,889,000	354,950,000	354,950,000	23,400,366	0	23,400,366	23,400,366	21,746,316	23,400,366	100.00%		已結案

## 臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年12月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
9	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第一期-第二期	臺南市政府工務局	交通部公路總局107年3月6日路規計字第1070025741號	106.6 - 109.12	64,314,000	14,117,000	78,431,000	78,431,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案
10	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第二期-一期	臺南市政府工務局	交通部公路總局107年8月24日路規計字第1070100454號、107年11月5日路規計字第1070129395號	106.6 - 109.12	306,943,000	67,377,000	374,320,000	374,320,000	0	374,320,000	374,320,000	374,320,000	302,591,060	302,591,060	80.84%		核定共5案(已完成4案，施工中1案)。餘1案停工辦理變更設計中，待變更設計完成後即可申報完工，預計110年2月底完成變更設計。
11	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第二期-二期	臺南市政府工務局	交通部公路總局108年8月8日路規計字第1080093321號	106.6 - 109.12	51,160,000	11,840,000	63,000,000	63,000,000	0	63,000,000	63,000,000	63,000,000	48,818,766	63,000,000	100.00%		核定共2案(已完工2案)。
12	城鄉建設-提升道路品質	共同管道建設計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署107年1月8日營署工程字第1061165374號	106.6 - 109.12	10,000,000	1,495,000	11,495,000	11,495,000	4,019,225	0	4,019,225	4,019,225	4,017,034	4,017,034	99.95%		已結案
13	城鄉建設-提升道路品質	三維管線資料整合應用計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署106年11月9日營署工程字第1061122565號	106.6 - 109.12	5,000,000	1,800,000	6,800,000	6,800,000	0	0	0	0	0	0	-		結案辦理
14	城鄉建設-提升道路品質	臺南市公共設施管線資料庫三維系統建置暨整合應用第二期計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署108年2月20日營署工程字第1081022902號	108.5 - 108.12	5,000,000	1,173,000	6,173,000	6,173,000	0	6,173,000	6,173,000	6,173,000	6,080,000	6,080,000	98.49%		結案辦理
15	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-107年度	臺南市政府工務局	內政部106年8月30日台內營字第1060813636號	107.1 - 109.12	7,000,000	1,537,000	8,537,000	8,537,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年12月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%撰寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
16	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-108年度	臺南市政府工務局	內政部營建署107年7月26日營署建管字第10712484515號	107.1-109.12	7,000,000	1,642,000	8,642,000	8,642,000	0	8,642,000	8,642,000	8,642,000	5,368,647	8,642,000	100.00%		已結案
17	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-109年度	臺南市政府工務局	內政部營建署108年8月28日營署建管字第1081174457號	107.1-109.12	7,000,000	1,750,000	8,750,000	8,750,000	0	8,750,000	8,750,000	8,750,000	18,928	18,928	0.22%	本案以開口契約方式執行中。	本案經費目前為墊付款，尚未納入預算。108年12月18日議會同意墊付(南議工務字第1080011592號)
18	綠能建設	科學城低碳智慧環境基礎建置-公共建設部分-聯外道路建置(往歸仁、關廟)	臺南市政府工務局	交通部公路總局106年10月6日路規劃字第1060126665號及107年8月14日路規計字第1070095235A號函	106.6-110.3	1,020,000,000	210,000,000	1,230,000,000	1,134,286,000	0	668,000,000	668,000,000	668,000,000	633,657,501	658,045,570	98.51%		納入109年預算(含預算墊付轉正)。
19	水環境建設	全國水環境改善計畫(第二批次)-竹溪水環境改善計畫第二期-竹溪橋整建及周邊景觀營造	水利局、工務局、觀旅局、漁港所	經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函核定	107.3 - 109.2	19,188,000	5,412,000	24,600,000	24,600,000	12,799,064	0	12,799,064	12,799,064	10,048,291	10,048,291	78.51%	按實際工程進度請款，惟當初預算分配數較高，導致執行率較低，已請廠商趕辦結算。	納入108年預算，108年累計執行數11,800,936元。
20	全國水環境改善計畫-運河水環境改善計畫	臺南市安工四號橋及樂利橋照明美化及周邊夜間景觀改善	臺南市政府工務局	內政部營建署107年3月12日經授水字第10720203040號	107.1-109.12	3,900,000	1,100,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案



臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國109年12月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%撰寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
新增	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	白河區南98線白水溪橋改建工程	臺南市政府工務局	經濟部水利署107年8月7日經水源字第10715079640號函	108.10 - 111.12	58,000,000	0	58,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	50.00%	因本工程經方案研商會議後，決定白水溪橋不改建。故僅支付相關設計費用，導致執行率較低。	本案目前已從水利署請領100萬元規劃設計費，尚未支用，因本工程經方案研商會議後，決定不改建，後續會再與設計公司協商設計費用，其剩餘費用再回繳水利署。
新增	108年度「城鎮之心工程計畫」競爭型後續延伸提案計畫-綠廊環境再造	公20公園新闢工程計畫	臺南市政府工務局	內政部108年8月7日台內營字第1080813237號函	108.9 - 109.12	28,000,000	7,000,000	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000	10,507,568	10,507,568	30.02%	按實際工程進度請款，惟當初預算分配數較高，導致執行率較低，已請廠商趕辦估驗。	本案已於109年7月21日決標。9月1日開工。
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-政策輔導型109年度第1次	臺南市政府工務局	交通部公路總局109年4月1日路規計字第1090037506號	106.6-109.12	29,996,000	6,584,000	36,580,000	36,580,000	0	36,580,000	36,580,000	36,580,000	13,446,753	36,580,000	100.00%		本案經費目前為墊付款，核定共3案(已完工3案)。109年6月15日議會同意墊付(南議工務字第1090003538號)。
新增	城鄉建設-提升道路品質	臺南市公共設施管線資料庫三維系統建置暨整合應用第三期計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署109年2月3日營署工程字第1091008776號	109.6.1-109.11.30	4,000,000	1,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,482,000	4,482,000	89.64%		109年6月15日議會同意墊付(南議工務字第1090003522號)。

註：1.「本年度可支用預算數」之「以前年度保留數」欄，係包含以前年度之應付數及保留數。

2.「本年度累計預算分配數」欄，係本年度預算數+以前年度保留數，累計至填列月份之分配數。

3.「本年度執行情形」之「累計執行數」欄，係本年度累計實支數+本年度累計已估驗未計價款項(即應付未付款)及暫付款。

4.如有新增核定者請依式增列，如有修改或調整請於備註欄說明。

彙整填表人員：

單位主管：

主(會)計：

機關首長：

填表日期：110年1月21日