

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國110年6月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含整付款)	本年度可支用預算數(含整付款)			本年度累計預算分配數A(含整付款)(註2)	本年度執行情形(含整付款)			執行率低於80%撰寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率% (B/A)		
1	城鄉建設-改善停車問題	臺南市公六公園及地下停車場新建工程	臺南市政府工務局	交通部107年9月18日路交管字第1070109554號	109.1 - 110.1	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案
2	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第一階段	臺南市政府工務局	內政部106年9月25日台內營字第1060814340號	106.6 - 109.12	154,054,000	33,817,000	187,871,000	187,871,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案
3	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第二階段	臺南市政府工務局	內政部107年1月2日台內營字第1070800076號、107年1月12日台內營字第1070800643號	106.6 - 109.12	468,804,000	102,908,000	571,712,000	571,712,000	183,015,888	0	183,015,888	183,015,888	72,893,705	74,529,931	40.72%	已完工，已請廠商趕辦結算請款，以提升執行率。	核定13案(均已完成)
4	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第三階段	臺南市政府工務局	內政部107年4月20日台內營字第10708071141號	106.6 - 109.12	238,004,000	52,244,000	290,248,000	290,248,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案
5	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第四階段	臺南市政府工務局	內政部107年7月20日台內營字第1070812440號、107年8月31日台內營字第1070814682號	106.6 - 109.12	234,542,000	51,485,000	286,027,000	286,027,000	90,449,202	0	90,449,202	90,449,202	84,941,906	89,868,841	99.36%		核定7案(均已完成)

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國110年6月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%撰寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率% (B/A)		
6	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第五階段	臺南市政府工務局	內政部108年5月2日台內營字第1080807658號、營建署109年4月22日營署道字第1090027001號	106.6 - 109.12	174,504,000	40,932,000	215,436,000	215,436,000	11,818,056	5,050,000	16,868,056	16,516,056	15,661,213	15,661,213	94.82%		已結案，剩餘為節餘款
7	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-安平區漁光路及人行空間改善工程	臺南市政府工務局	內政部108年8月12日台內營字第1080813058號	106.6 - 109.12	12,239,000	2,871,000	15,110,000	15,110,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-臺南市安定區保安宮廟前廣場及人行空間建置工程	臺南市政府工務局	內政部108年11月28日台內營字第1080821732號	106.6 - 109.12	12,960,000	3,040,000	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	14,940,000	14,711,429	14,711,429	98.47%		已結案，剩餘為節餘款
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第六次	臺南市政府工務局	內政部109年9月25日台內營字第1090816964號	109.9 - 110.12	107,160,000	26,790,000	133,950,000	133,950,000	0	133,950,000	133,950,000	1,830,000	1,822,942	1,822,942	99.61%		本案經費目前為墊付款，尚未納入預算。109年12月8日議會同意墊付(南議工務字第1090010998號)
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)2.0-第一次	臺南市政府工務局	內政部110年4月16日台內營字第1100805703號	110.4 - 113.12	548,551,000	120,415,000	668,966,000	0	0	0	0	0	0	0	-		待議會同意墊付中

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國110年6月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含整付款)	本年度可支用預算數(含整付款)			本年度累計預算分配數A(含整付款)(註2)	本年度執行情形(含整付款)			執行率低於80%撰寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)2.0-大眾路(鹽田生態文化村周邊道路)路面改善工程	臺南市政府工務局	內政部110年6月2日台內營字第1100808897號	110.6 - 113.12	20,115,000	4,415,000	24,530,000	0	0	0	0	0	0	0	-		待議會同意整付中
8	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第一期-第一波	臺南市政府工務局	交通部公路總局106年11月28日路規計字第1060146058號、107年1月18日路規計字第1070008317號	106.6 - 109.12	291,061,000	63,889,000	354,950,000	354,950,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案
9	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第一期-第二波	臺南市政府工務局	交通部公路總局107年3月6日路規計字第1070025741號	106.6 - 109.12	64,314,000	14,117,000	78,431,000	78,431,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案
10	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第二期-第一波	臺南市政府工務局	交通部公路總局107年8月24日路規計字第1070100454號、107年11月5日路規計字第1070129395號	106.6 - 109.12	306,943,000	67,377,000	374,320,000	374,320,000	46,594,010	0	46,594,010	46,594,010	9,539,115	9,574,499	20.55%	本案已完工，已請廠商趕辦結算，以提升執行率。	核定共5案(已完成5案)。
11	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第二期-第二波	臺南市政府工務局	交通部公路總局108年8月8日路規計字第1080093321號	106.6 - 109.12	51,160,000	11,840,000	63,000,000	63,000,000	1,242,682	0	1,242,682	1,242,682	1,166,813	1,166,813	93.89%		已結案，剩餘為節餘款

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國110年6月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含整付款)	本年度可支用預算數(含整付款)			本年度累計預算分配數A(含整付款)(註2)	本年度執行情形(含整付款)			執行率低於80%撰寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率% (B/A)		
12	城鄉建設-提升道路品質	共同管道建設計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署107年1月8日營署工程字第1061165374號	106.6 - 109.12	10,000,000	1,495,000	11,495,000	11,495,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案
13	城鄉建設-提升道路品質	三維管線資料整合應用計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署106年11月9日營署工程字第1061122565號	106.6 - 109.12	5,000,000	1,800,000	6,800,000	6,800,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案
14	城鄉建設-提升道路品質	臺南市公共設施管線資料庫三維系統建置暨整合應用第二期計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署108年2月20日營署工程字第1081022902號	108.5 - 108.12	5,000,000	1,173,000	6,173,000	6,173,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案
15	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-107年度	臺南市政府工務局	內政部106年8月30日台內營字第1060813636號	107.1 - 109.12	7,000,000	1,537,000	8,537,000	8,537,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案
16	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-108年度	臺南市政府工務局	內政部營建署107年7月26日營署建管字第10712484515號	107.1 - 109.12	7,000,000	1,642,000	8,642,000	8,642,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案
17	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-109年度	臺南市政府工務局	內政部營建署108年8月28日營署建管字第1081174457號	107.1 - 109.12	7,000,000	1,750,000	8,750,000	8,750,000	0	8,750,000	8,750,000	8,648,000	3,760,424	8,647,095	99.99%		已完工

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國110年6月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%撰寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率% (B/A)		
18	綠能建設	科學城低碳智慧環境基礎建置-公共建設部分-聯外道路建置(往歸仁、關廟)	臺南市政府工務局	交通部公路總局106年10月6日路規劃字第1060126665號及107年8月14日路規劃計字第1070095235A號函	106.6 - 110.3	1,034,700,000	210,000,000	1,244,700,000	1,244,700,000	7,315,323	148,700,000	156,015,323	141,315,323	80,458,363	89,566,308	63.38%	本案已完工，已請廠商趕辦結算，以提升執行率。	已完工
19	水環境建設	全國水環境改善計畫(第二批次)-竹溪水環境改善計畫第二期-竹溪橋整建及周邊景觀營造	水利局、工務局、觀旅局、漁港所	經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函核定	107.3 - 109.2	19,188,000	5,412,000	24,600,000	24,600,000	2,750,773	0	2,750,773	2,750,773	2,750,773	2,750,773	100.00%		已完工
20	全國水環境改善計畫-運河水環境改善計畫	臺南市安工四號橋及樂利橋照明美化及周邊夜間景觀改善	臺南市政府工務局	內政部營建署107年3月12日經授水字第10720203040號	107.1 - 109.12	3,900,000	1,100,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	-		已結業
新增	白水水庫後續更新改善工程計畫第一階段	白河區南98線白水溪橋改建工程	臺南市政府工務局	經濟部水利署107年8月7日經水源字第10715079640號函	108.10 - 111.12	58,000,000	0	58,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	-		已結業

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國110年6月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
新增	108年度「城鎮之心工程計畫」競爭型後續延伸提案計畫-線廊環境再造	公20公園新聞工程計畫	臺南市政府工務局	內政部108年8月7日台內營字第1080813237號函	108.9 - 109.12	28,000,000	7,000,000	35,000,000	35,000,000	21,728,647	0	21,728,647	21,728,647	7,313,982	7,313,982	33.66%	目前停工辦理變更設計中，俟程序完成請廠商趕辦估驗，以提升執行率。	本案已於109年7月21日決標。9月1日開工。
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-政策輔導型109年度第1次	臺南市政府工務局	交通部公路總局109年4月1日路規計字第1090037506號	106.6-109.12	29,996,000	6,584,000	36,580,000	36,580,000	0	36,580,000	36,580,000	33,050,000	32,399,220	33,050,000	100.00%		本案核定共3案(已完工3案)。
新增	城鄉建設-提升道路品質	臺南市公共設施管線資料庫三維系統建置暨整合應用第三期計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署109年2月3日營署工程字第1091008776號	109.6.1-109.11.30	4,000,000	1,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	4,980,000	4,980,000	4,980,000	100.00%		已結案
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)(106~14年)修正計畫-政策輔導型及行人路口安全改善計畫第1波	臺南市政府工務局	交通部公路總局110年3月19日路規計字第1100032767號	110.1-113.12	89,802,000	19,932,000	109,734,000	0	0	0	0	0	0	0	-		待議會同意墊付中
新增	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-110年度	臺南市政府工務局	內政部營建署110年3月16日台內營字第1100803500號	110.1-113.12	8,000,000	1,760,000	9,760,000	0	0	0	0	0	0	0	-		1.核定計畫經費誤植修正 2.待議會同意墊付中

註：1.「本年度可支用預算數」之「以前年度保留數」欄，係包含以前年度之應付數及保留數。

2.「本年度累計預算分配數」欄，係本年度預算數+以前年度保留數，累計至填列月份之分配數。

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國110年6月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數 A (含墊付款) (註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%撰寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數 (註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數 B (註3)	執行率% (B/A)		

3.「本年度執行情形」之「累計執行數」欄，係本年度累計實支數+本年度累計已估驗未計價款項(即應付未付款)及暫付款。

4.如有新增核定者請依式增列，如有修改或調整請於備註欄說明。

彙整填表人員：

單位主管：

主(會)計：

機關首長：

填表日期：110年7月14日