

## 臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國111年11月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
1	城鄉建設-改善停車問題	臺南市公六公園及地下停車場新建工程	臺南市政府工務局	交通部107年9月18日路交管字第1070109554號	109.1-110.1	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案	
2	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第一階段	臺南市政府工務局	內政部106年9月25日台內營字第1060814340號	106.6-109.12	154,054,000	33,817,000	187,871,000	187,871,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案
3	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第二階段	臺南市政府工務局	內政部107年1月2日台內營字第1070800076號、107年1月12日台內營字第1070800643號	106.6-109.12	468,804,000	102,908,000	571,712,000	571,712,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案
4	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第三階段	臺南市政府工務局	內政部107年4月20日台內營字第10708071141號	106.6-109.12	238,004,000	52,244,000	290,248,000	290,248,000	0	0	0	0	0	0	-		已結案

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國111年11月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
5	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第四階段	臺南市政府工務局	內政部107年7月20日台內營字第1070812440號、107年8月31日台內營字第1070814682號	106.6-109.12	234,542,000	51,485,000	286,027,000	286,027,000	0	0	0	0	0	0	-	已結案	
6	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第五階段	臺南市政府工務局	內政部108年5月2日台內營字第1080807658號、營建署109年4月22日營署道字第1090027001號	106.6-109.12	174,504,000	40,932,000	215,436,000	215,436,000	0	0	0	0	0	0	-	已結案	
7	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-安平區漁光路及人行空間改善工程	臺南市政府工務局	內政部108年8月12日台內營字第1080813058號	106.6-109.12	12,239,000	2,871,000	15,110,000	15,110,000	0	0	0	0	0	0	-	已結案	

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國111年11月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註	
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)			
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-臺南市安定區保安宮廟前廣場及人行空間建置工程	臺南市政府工務局	內政部108年11月28日台內營字第1080821732號	106.6-109.12		12,960,000	3,040,000	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	-		已結案	
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)-第六次	臺南市政府工務局	內政部109年9月25日台內營字第1090816964號	109.9-110.12		107,160,000	#####	133,950,000	133,950,000	0	133,950,000	133,950,000	114,274,000	108,139,687	108,139,687	94.63%		
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)2.0-第一次	臺南市政府工務局	內政部110年4月16日台內營字第1100805703號	110.4-113.12		548,551,000	120,415,000	668,966,000	668,966,000	0	668,966,000	668,966,000	492,949,000	220,749,867	243,634,625	49.42%	本計畫核定案件設計成果均須經過營建署設計審查通過方能辦理工程發包，惟110年受疫情影響，營建署延後辦理設計審查，導致本次核定案件整體執行期程跟著延後；目前各案實際執行上並無嚴重落後情形，均符合契約及中央期程要求，並依實際工程進度辦理估驗，惟因上訴疫情因素導致無法按原預算分配月份請款，故執行率低於80%	共36案，已完成16案，執行中20案。

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國111年11月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計	本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	累計實支數	累計執行數B(註3)		
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)2.0-大眾路(鹽田生態文化村周邊道路)路面改善工程	臺南市政府工務局	內政部110年6月2日台內營字第1100808897號	110.6-113.12	20,115,000	4,415,000	24,530,000	24,530,000	0	24,530,000	24,530,000	23,303,000	19,528,447	23,303,000	100.00%	已結案
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(內政部)2.0-第二次	臺南市政府工務局	內政部111年4月11日台內營字第1110806571號	111.4-113.12	492,851,000	108,193,000	601,044,000	601,044,000	0	601,044,000	601,044,000	0	0	0	0.00%	本案經費目前為墊付款，尚未納入預算。111年7月12日議會同意墊付(南議工務字第1110007533號)
8	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第一期-第一波	臺南市政府工務局	交通部公路總局106年11月28日路規計字第1060146058號、107年1月18日路規計字第1070008317號	106.6-109.12	291,061,000	63,889,000	354,950,000	354,950,000	0	0	0	0	0	0	-	已結案
9	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第一期-第二波	臺南市政府工務局	交通部公路總局107年3月6日路規計字第1070025741號	106.6-109.12	64,314,000	14,117,000	78,431,000	78,431,000	0	0	0	0	0	0	-	已結案

## 臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國111年11月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計	本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	累計實支數	累計執行數B(註3)		
10	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第二期-第一波	臺南市政府工務局	交通部公路總局107年8月24日路規計字第1070100454號、107年11月5日路規計字第1070129395號	106.6-109.12	306,943,000	67,377,000	374,320,000	374,320,000	0	0	0	0	0	0	-	已結案
11	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-第二期-第二波	臺南市政府工務局	交通部公路總局108年8月8日路規計字第1080093321號	106.6-109.12	51,160,000	11,840,000	63,000,000	63,000,000	0	0	0	0	0	0	-	已結案
12	城鄉建設-提升道路品質	共同管道建設計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署107年1月8日營署工程字第1061165374號	106.6-109.12	10,000,000	1,495,000	11,495,000	11,495,000	0	0	0	0	0	0	-	已結案
13	城鄉建設-提升道路品質	三維管線資料整合應用計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署106年11月9日營署工程字第1061122565號	106.6-109.12	5,000,000	1,800,000	6,800,000	6,800,000	0	0	0	0	0	0	-	已結案
14	城鄉建設-提升道路品質	臺南市公共設施管線資料庫三維系統建置暨整合應用第二期計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署108年2月20日營署工程字第1081022902號	108.5-108.12	5,000,000	1,173,000	6,173,000	6,173,000	0	0	0	0	0	0	-	已結案

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國111年11月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計	本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	累計實支數	累計執行數B(註3)		
15	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-107年度	臺南市政府工務局	內政部106年8月30日台內營字第1060813636號	107.1-109.12	7,000,000	1,537,000	8,537,000	8,537,000	0	0	0	0	0	-		已結案
16	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-108年度	臺南市政府工務局	內政部營建署107年7月26日營署建管字第10712484515號	107.1-109.12	7,000,000	1,642,000	8,642,000	8,642,000	0	0	0	0	0	-		已結案
17	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-109年度	臺南市政府工務局	內政部營建署108年8月28日營署建管字第1081174457號	107.1-109.12	7,000,000	1,750,000	8,750,000	8,750,000	0	0	0	0	0	-		已結案
18	綠能建設	科學城低碳智慧環境基礎建置-公共建設部分-聯外道路建置(往歸仁、關廟)	臺南市政府工務局	交通部公路總局106年10月6日路規劃字第1060126665號及107年8月14日路規劃計字第1070095235A號函	106.6-110.3	1,034,700,000	210,000,000	1,244,700,000	1,244,700,000	0	0	0	0	0	-		已結案

臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國111年11月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
19	水環境建設	全國水環境改善計畫(第二批次)-竹溪水環境改善計畫第二期-竹溪橋整建及周邊景觀營造	水利局、工務局、觀旅局、漁港所	經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函核定	107.3-109.2	19,188,000	5,412,000	24,600,000	24,600,000	0	0	0	0	0	0	-	已結案	
20	全國水環境改善計畫-運河水環境改善計畫	臺南市安工四號橋及樂利橋照明美化及周邊夜間景觀改善	臺南市政府工務局	內政部營建署107年3月12日經授水字第10720203040號	107.1-109.12	3,900,000	1,100,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	-	已結案	
新增	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	白河區南98線白溪水溪橋改建工程	臺南市政府工務局	經濟部水利署107年8月7日經水源字第10715079640號函	108.10-111.12	58,000,000	0	58,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	-	已結案	

# 臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國111年11月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
新增	108年度「城鎮之心工程計畫」競爭型後續延伸提案計畫-綠廊環境再造	公20公園新闢工程計畫	臺南市政府工務局	內政部108年8月7日台內營字第1080813237號函	108.9-109.12	28,000,000	7,000,000	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	-	已結案	
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)-政策輔導型109年度第1次	臺南市政府工務局	交通部公路總局109年4月1日路規計字第1090037506號	106.6-109.12	29,996,000	6,584,000	36,580,000	36,580,000	0	0	0	0	0	0	-	已結案	
新增	城鄉建設-提升道路品質	臺南市公共設施管線資料庫三維系統建置暨整合應用第三期計畫	臺南市政府工務局	內政部營建署109年2月3日營署工程字第1091008776號	109.6.1-109.11.30	4,000,000	1,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	-	已結案	



臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國111年11月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計		累計實支數	累計執行數B(註3)	執行率%(B/A)		
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)(106~14年)修正計畫-政策輔導型及行人路口安全改善計畫第1波	臺南市政府工務局	交通部公路總局110年3月19日路規計字第1100032767號	110.1-113.12	89,802,000	#####	109,734,000	109,734,000	0	109,734,000	109,734,000	85,734,000	81,580,434	81,580,434	95.16%		共4案，已完成4案。
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質建設計畫(公路系統)(106~14年)修正計畫-旗艦競爭型第3波	臺南市政府工務局	交通部公路總局110年10月26日路規計字第1100131743號	110.10-113.12	200,000,000	#####	244,000,000	244,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0.00%		本案經費目前為墊付款，尚未納入預算。 110年12月27日議會同意墊付100,000,000元(南議工務字第1100012834號)
新增	城鄉建設-提升道路品質	推動騎樓整平計畫-110年度	臺南市政府工務局	內政部營建署110年3月16日台內營字第1100803500號	110.1-113.12	8,000,000	1,760,000	9,760,000	9,760,000	0	9,760,000	9,760,000	8,760,000	7,246,476	7,322,844	83.59%		已結案

# 臺南市政府前瞻基礎建設計畫執行情形表

中華民國111年11月份

單位：元

項次	前瞻基礎建設項目	計畫名稱	主辦機關	計畫核定日期及文號	計畫起迄時程(年月)	核定計畫經費			截至本年度已編列預算數(含墊付款)	本年度可支用預算數(含墊付款)			本年度執行情形(含墊付款)			執行率低於80%填寫原因及改善措施	備註
						中央	地方	合計		以前年度保留數(註1)	本年度預算數	合計	本年度累計預算分配數A(含墊付款)(註2)	累計實支數	累計執行數B(註3)		
新增	城鄉建設-提升道路品質	提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)-政策輔導型及行人路口安全改善案件110年第2波	臺南市政府工務局	交通部公路總局111年1月20日路規計字第1110007707號	111.1-113.12	158,314,000	#####	193,065,000	193,065,000	0	193,065,000	193,065,000	#####	10,417,747	10,830,758	100.00%	本案經費目前為墊付款，尚未納入預算。111年4月7日議會同意墊付(南議工務字第1110002826號)
新增	城鄉建設-提升道路品質	111年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0—推動騎樓整平計畫」	臺南市政府工務局	內政部營建署111年3月31日台內營字第1110803899號	111.1-113.12	4,500,000	988,000	5,488,000	5,488,000	0	0	0	12,400	12,400	12,400	100.00%	本案經費目前為墊付款，尚未納入預算。111年7月12日議會同意墊付(南議工務字第1110007530號)

- 註：1.「本年度可支用預算數」之「以前年度保留數」欄，係包含以前年度之應付數及保留數。  
 2.「本年度累計預算分配數」欄，係本年度預算數+以前年度保留數，累計至填列月份之分配數。  
 3.「本年度執行情形」之「累計執行數」欄，係本年度累計實支數+本年度累計已估驗未計價款項(即應付未付數)及暫付款。  
 4.如有新增核定者請依式增列，如有修改或調整請於備註欄說明。

彙整填表人員：

單位主管：

主(會)計：

機關首長：

填表日期：111年12月15日