

六甲區公所106年度2月底前未結案工程標案執行情形追蹤一覽表

序號	工程類別	主辦課室	補助機關	工程(計畫)名稱	預算數(仟元)	發包金額(仟元)	執行進度(%)	施工階段												落後原因探討	補助案建議人	承辦人及 承包廠商		
								設計完成		上網日期		決標日期		開工日期		竣工日期		驗收日期					結算日期	
								預定	實際	預定	實際				預定	實際								
1	重劃農路	農業及建設課	地政局	水漆林段828-858地號設施排水路工程	2,600.0	2,232.0	100%	105.6.30	105.6.30	105.7.25	105.7.25	105.8.16	105.8.16	105.8.30	105.8.30	105.10.30	106.1.4	105.11.30		106.2.28		因民眾陳情阻擋施工，進行協調，日前已完工並定於106.3.7驗收		吳政道 巨曜營造有限公司
2	重劃農路	農業及建設課	地政局	六甲七重劃區東西四路、八路、十一路及第四工區頭二等4件農路改善工程	2,839.0	2,000.0	100%	105.6.20	105.6.20	105.7.25	105.7.25	105.8.9	105.8.9	105.8.23	105.8.23	105.11.23	105.12.23	105.12.23	105.2.7	106.1.23	106.2.4	因日期降雨及配合水利會勸作橫向排水溝停工致工期延宕，於2.7驗收合格(解除追蹤)		辜育志 宏泰吉營造有限公司
3	重劃農路	農業及建設課	地政局	賀建五東西八路、東西7路南 北2路、北豐3(14)、湖山三H3 等4件農路改善工程	2,530.0	1,970.0	100%	105.6.16	105.6.16	105.8.5	105.8.5	105.8.16	105.8.16	105.8.30	105.8.30	105.10.26	105.10.28	105.11.13	106.1.4	105.12.13	106.2.10	(解除追蹤)		許真福 金定土木包工業
4	公園	農業及建設課	工務局	105年度六甲區多功能運動公園(三)改善工程	1,000.0	920.0	100%	105.6.21	105.6.17	105.8.18	105.8.18	105.8.30	105.8.30	105.9.13	105.9.13	105.12.15	105.11.25	106.2.1	106.1.23	106.2.15	106.2.2	(解除追蹤)		林財旺 久明土木包工業
5	重劃農路	農業及建設課	農委會	六甲重劃區第1工區岩埤中 排一農路改善工程	3,280.0	2,717.0	100%	105.10.13	105.10.12	105.10.25	105.10.25	105.11.7	105.11.07	105.11.21	105.12.27	106.2.20	106.2.18	106.3.31			106.4.15			吳政道 巨曜營造有限公司
6	重劃農路	農業及建設課	農委會	港仔頭排水農路橋樑改建 工程	3,400.0	2,966.0	96%	105.10.21	105.10.21	105.11.16	105.11.16	105.11.22	105.11.22	105.12.06	105.12.6	106.5.31		106.6.30			106.7.15			許真福 鼎信營造有限公司
7	農路災修	農業及建設課	農業局	105年7月尼伯特颱風王爺 里九層林產業農路復建工 程	645.0	570.0	96%	105.10.17	105.10.17	105.11.2	105.11.2	105.11.10	105.11.10	105.11.24	105.11.24	106.3.3		106.4.3			106.4.26			許真福 霖造土木包工業
9	道路工程	農業及建設課	區預算	六甲區民族街300號前等道 路改善工程(開口契約)	2,200.0	1,840.0	100%	105.10.4	105.10.4	105.11.16	105.11.16	105.11.22	105.11.22	105.12.6	105.12.5	105.12.18	105.12.26	106.2.8	106.2.10	106.2.22				蕭儒琛 東奕土木包工業
10	水利災修	農業及建設課	水利局	105年7月尼伯特颱風大丘 里湖排坑護岸災害復建工 程	1,783.0	1,414.0	100%	105.9.30	105.10.26	105.11.15	105.11.15	105.11.24	105.11.24	105.12.24	105.12.6	106.2.13	106.2.6	106.4.3			106.4.17			蕭儒琛 德益營造有限公司
11	道路工程	農業及建設課	工務局	六甲區信義街238巷1弄西 側水溝改善工程	776.0	682.8	100%	105.10.18	105.10.18	105.11.29	105.11.29	105.12.6	105.12.6	105.12.20	105.12.20	106.2.2	106.2.2	106.3.30			106.4.30			蕭儒琛 冠位土木包工業
12	水利災修	農業及建設課	水利局	105年7月尼伯特颱風六甲 區龜子港排水護岸災害復 建工程	3,268.0	2,370.0	100%	105.9.30	105.10.7	105.11.29	105.11.29	105.12.8	105.12.8	105.12.22	105.12.22	106.3.11		106.4.30			106.5.15			辜育志 萬詮營造有限公司
13	建築工程	農業及建設課	民政局	六甲區納骨堂辦公及家屬 休息區工程	1,580.0	1,515.0	0%	105.11.18	105.11.8	105.12.23	105.12.23	105.12.29	105.12.29	106.1.12	106.1.12	106.9.30		106.10.31			106.11.15	目前因建築使用執照未核發，停工中		許真福 學盛實業有限公司
14	水利災修	農業及建設課	水利局	105年7月尼伯特颱風六甲 區港子頭排水護岸災害復 建工程	10,005.0	7,515.0	14%	105.9.30	105.9.30	105.12.28	105.12.28	106.1.10	106.1.10	106.1.24	106.1.24	106.4.23		106.6.23			106.7.8			辜育志 柏承營造有限公司
15	水利工程	農業及建設課	水利局	六甲區牛埕排水下游(六 甲段693)改善工程	1,300.0	949.0	100%	105.11.11	105.11.4	105.12.22	105.12.22	106.1.5	106.1.5	106.1.19	106.1.19	106.3.4	106.2.20	106.5.4			106.5.20			辜育志 正龍營造有限公司
16	農路災修	農業及建設課	農業局	105年9月莫蘭蒂颱風王爺 里東高納產業道路災害復 建工程	2,369.0	2,080.0	50%	105.12.29	105.12.28	106.1.16	106.1.16	106.1.25	106.1.25	106.2.8	106.2.8	106.4.23		106.5.23			106.6.15			許真福 久明土木包工業

六甲區公所106年度2月底前未結案工程標案執行情形追蹤一覽表

序號	工程類別	主辦課室	補助機關	工程(計畫)名稱	預算數(仟元)	發包金額(仟元)	執行進度(%)	施工階段												落後原因探討	補助案建議人	承辦人及 承包廠商		
								設計完成		上網日期		決標日期		開工日期		竣工日期		驗收日期					結算日期	
								預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際				預定	實際
17	農路災修	農業及建設課	農業局	105年10月豪雨王爺里東高蚋產業道路災害復建工程	771.0	674.0	0%	106.1.4	106.1.3	106.1.24	106.1.24	106.2.14	106.1.24	106.2.28	106.2.23	106.4.23		106.5.23		106.6.15			許真福 久明土木包工業	
18	道路工程	農業及建設課	民政局	六甲區龍湖里中華路215巷與二甲里建工街181巷、六甲里民生街195巷及中正路673巷路面改善工程	695.0	580.0	100%	106.1.2	105.12.28	106.1.19	106.1.19	106.1.25	106.1.25	106.2.8	106.2.8	106.3.1	106.2.24	106.4.1		106.5.1			蕭儒琛 東奕土木包工業	
19	勞務契約	農業及建設課	區預算	106年度水源保護區內道路雜草清除	250.0	225.0	0%	106.1.11	106.1.11	106.1.19	106.1.19	106.1.25	106.1.25	106.2.3	106.2.3	106.11.30		106.12.15		106.12.30			許真福 台灣松柏企業社	
20	水利工程	農業及建設課	水利局	六甲區菁埔埤排水(林鳳營294-3)改善工程	3,000.0	2,155.0	10%	105.11.11	105.11.4	105.12.28	105.12.28	106.1.10	106.1.10	106.1.24	106.1.24	106.8.1		106.9.15		106.10.15			林財旺 柏承營造有限公司	
21	水利工程	農業及建設課	水利局	六甲區牛埕排水上游(六甲段1145-2)改善工程第2期	2,000.0	1,415.0	2%	106.1.17	106.1.17	106.1.23	106.1.23	106.2.9	106.2.9	106.2.23	106.2.23	106.5.31		106.7.15		106.8.15			吳政道 侑準營造有限公司	
22	水利災修	農業及建設課	水利局	105年9月梅姬颱風六甲區東豐中排一及莫蘭蒂颱風六甲區牛埕排水(菜寮橋下游)等2件災害復建工程	2,314.0	1,747.0	0%	105.12.30	105.12.30	106.1.24	106.1.24	106.2.9	106.2.9	106.2.23	106.2.23	106.9.1		106.10.15		106.11.15			林財旺 瓏泰土木包工業	
23	水利災修	農業及建設課	水利局	105年9月莫蘭蒂颱風六甲區港子頭排水護岸災害復建工程	3,320.0	2,362.0	0%	105.12.30	105.12.21	106.1.25	106.1.25	106.2.14	106.2.14	106.2.28	106.2.28	106.5.15		106.6.15		106.6.30			許真福 鼎佑營造有限公司	
24	道路工程	農業及建設課	區預算	106年度六甲區AC路面修復工程(開口契約)	2,000.0	1,740.0	0%	105.12.19	105.12.16	106.2.10	106.2.10	106.2.16	106.2.16	106.3.2		106.11.10		106.12.10		106.12.30			蕭儒琛 東奕土木包工業	

承辦員：

課室主管：

主任秘書：

區長：

製表日期：106年2月

農業及建設課：