

六甲區公所106年度4月底前未結案工程標案執行情形追蹤一覽表

序 號	工 程 類 別	主辦 課室	補助機關	工程(計畫)名稱	預算數 (仟元)	發包金 額(仟元)	執行進 度(%)					施工階段										落後原因探討	補助案 建議人	承辦人及 承包廠商
								設計完成		上網日期		決標日期		開工日期		竣工日期		驗收日期		結算日期				
								預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際			
1	重劃 農路	農業及 建設課	農委會	六甲重劃區第1工區岩埤中 排一農路改善工程	3,280.0	2,717.0	100%	105.10.13	105.10.12	105.10.25	105.10.25	105.11.7	105.11.07	105.11.21	105.12.27	106.2.20	106.2.18	106.3.31	106.3.31	106.4.15		106.4.19麻豆地政確界址 無異議，106.4.26驗收 106.5.8核定辦理結算，目前 結算中		吳政道 ----- 巨曜營造有 限公司
2	重劃 農路	農業及 建設課	農委會	港仔頭排水農路橋樑改建 工程	3,400.0	2,966.0	100%	105.10.21	105.10.21	105.11.16	105.11.16	105.11.22	105.11.22	105.12.06	105.12.6	106.5.31	106.3.3	106.6.30	106.4.24	106.7.15			許真福 ----- 鼎佑營造有 限公司	
3	農路 災修	農業及 建設課	農業局	105年7月尼伯特颱風王爺 里九層林產業農路復建工 程	645.0	570.0	100%	105.10.17	105.10.17	105.11.2	105.11.2	105.11.10	105.11.10	105.11.24	105.11.24	106.3.3	106.3.3	106.4.3	106.4.21	106.4.26		辦理結算中		許真福 ----- 霖造土木包 工業
4	水利 災修	農業及 建設課	水利局	105年7月尼伯特颱風大丘 里湖排坑護岸災害復建工 程	1,783.0	1,414.0	100%	105.9.30	105.10.26	105.11.15	105.11.15	105.11.24	105.11.24	105.12.24	105.12.6	106.2.13	106.2.6	106.4.3	106.3.14	106.4.17	106.4.7	補助款入庫 (解除追蹤)		辜育志 ----- 億益營造有 限公司
5	建築 工程	農業及 建設課	民政局	六甲區納骨堂辦公及家屬 休息區工程	1,580.0	1,515.0	0%	105.11.18	105.11.8	105.12.23	105.12.23	105.12.29	105.12.29	106.1.12	106.1.12	106.9.30		106.10.31		106.11.15		目前因建築使用執照 未核發，停工中		許真福 ----- 學盛實業有 限公司
6	水利 災修	農業及 建設課	水利局	105年7月尼伯特颱風六甲 區港子頭排水護岸災害復 建工程	10,005.0	7,515.0	38%	105.9.30	105.9.30	105.12.28	105.12.28	106.1.10	106.1.10	106.1.24	106.1.24	106.5.29		106.6.23		106.7.8				辜育志 ----- 柏承營造有 限公司
7	農路 災修	農業及 建設課	農業局	105年9月莫蘭蒂颱風王爺 里東高蚋產業道路災害復 建工程	2,369.0	2,080.0	100%	105.12.29	105.12.28	106.1.16	106.1.16	106.1.25	106.1.25	106.2.8	106.2.8	106.4.23	106.3.24	106.5.23		106.6.15				許真福 ----- 久明土木包 工業
8	農路 災修	農業及 建設課	農業局	105年10月豪雨王爺里東高 蚋產業道路災害復建工程	771.0	674.0	100%	106.1.4	106.1.3	106.1.24	106.1.24	106.2.14	106.1.24	106.2.28	106.2.23	106.4.23	106.3.24	106.5.23		106.6.15				許真福 ----- 久明土木包 工業
9	道路 工程	農業及 建設課	民政局	六甲區龍湖里中華路215巷 與二甲里建工街181巷、六 甲里民生街195巷及中正路 673巷路面改善工程	695.0	580.0	100%	106.1.2	105.12.28	106.1.19	106.1.19	106.1.25	106.1.25	106.2.8	106.2.8	106.3.1	106.2.24	106.4.1	106.4.19	106.5.1	106.4.28	4/28送市府請款 (解除追蹤)		辜育志 ----- 東奕土木包 工業
10	勞務 契約	農業及 建設課	區預算	106年度水源保護區內道路 雜草清除	250.0	225.0	33%	106.1.11	106.1.11	106.1.19	106.1.19	106.1.25	106.1.25	106.2.3	106.2.3	106.11.30		106.12.15		106.12.30				許真福 ----- 台灣松泊企 業社
11	水利 工程	農業及 建設課	水利局	六甲區菁埔埤排水（林鳳 營294-3）改善工程	3,000.0	2,155.0	100%	105.11.11	105.11.4	105.12.28	105.12.28	106.1.10	106.1.10	106.1.24	106.1.24	106.8.1	106.3.22	106.9.15		106.10.15				林財旺 ----- 柏承營造有 限公司
12	水利 工程	農業及 建設課	水利局	六甲區牛垵排水上游（六 甲段1145-2）改善工程第2 期	2,000.0	1,415.0	2%	106.1.17	106.1.17	106.1.23	106.1.23	106.2.9	106.2.9	106.2.23	106.2.23	106.5.31		106.7.15		106.8.15		無施工便道可出入， 106.2.23停工，預定 6月中旬俟稻米收成 後立即復工		吳政道 ----- 侑聿營造有 限公司
13	水利 災修	農業及 建設課	水利局	105年9月梅姬颱風六甲區東豐 中排一及莫蘭蒂颱風六甲區牛 垵排水（菜寮橋下游）等2件 災害復建工程	2,314.0	1,747.0	35%	105.12.30	105.12.30	106.1.24	106.1.24	106.2.9	106.2.9	106.2.23	106.2.23	106.9.1		106.10.15		106.11.15				林財旺 ----- 瓏泰土木包 工業
14	水利 災修	農業及 建設課	水利局	105年9月莫蘭蒂颱風六甲 區港子頭排水護岸災害復 建工程	3,320.0	2,362.0	100%	105.12.30	105.12.21	106.1.25	106.1.25	106.2.14	106.2.14	106.2.28	106.2.28	106.5.15	106.4.28	106.6.15		106.6.30				許真福 ----- 鼎佑營造有 限公司

六甲區公所106年度4月底前未結案工程標案執行情形追蹤一覽表

序 號	工 程 類 別	主 辦 課 室	補 助 機 關	工 程(計 畫)名 稱	預 算 數 (仟元)	發 包 金 額(仟元)	執 行 進 度(%)					施 工 階 段										落 後 原 因 探 討	補 助 案 建 議 人	承 辦 人 及 承 包 廠 商
								設 計 完 成		上 網 日 期		決 標 日 期		開 工 日 期		竣 工 日 期		驗 收 日 期		結 算 日 期				
								預 定	實 際	預 定	實 際	預 定	實 際	預 定	實 際	預 定	實 際	預 定	實 際	預 定	實 際			
15	農路工程	農業及建設課	農業局	105年六甲區王爺里西港湖農路下邊坡改善工程	820.0	719.0	5%	106.3.17	106.3.15	106.4.15	106.4.6	106.4.30	106.4.13	106.4.27	106.4.27	106.6.15		106.7.15		106.8.5				許真福 ----- 久明土木包工業
16	農路工程	農業及建設課	農業局	105年六甲區大丘里南勢坑農路下邊坡改善工程	1,050.0	930.0	0%	106.3.21	106.3.21	106.4.30	106.4.19	106.5.15	106.4.27	106.5.11	106.5.11	106.7.9		106.8.10		106.9.1				許真福 ----- 霖造土木包工業
17	農路工程	農業及建設課	農業局	六甲區王爺里西港湖產業道路邊坡改善工程	900.0	785.0	5%	106.3.17	106.3.15	106.4.15	106.4.6	106.4.30	106.4.18	106.5.2	106.5.2	106.6.20		106.7.20		106.8.10				許真福 ----- 霖造土木包工業
18	道路工程	農業及建設課	民政局	六甲區甲東里裕農街49巷及復興街、甲南里文化街及龜港里281巷30弄與90弄路面改善工程	960.0	765.0	0%	106.3.30	106.3.22	106.4.18	106.4.18	106.5.2	106.5.2	106.5.16		106.6.30		106.8.15		106.9.15				辜育志 ----- 金定土木包工業
19	交通工程	農業及建設課	交通局	106年度臺南市六甲區標誌標線開口契約工程	400.0	320.0	0%	106.3.28	106.3.22	106.4.20	106.4.20	106.5.2	106.5.2	106.5.16		106.11.10		107.1.15		107.2.1				林財旺 ----- 偉晨交通安全器材有限公司

承辦員：

課室主管：

主任秘書：

區長：

製表日期：106年4月

農業及建設課：