

六甲區公所106年度6月底前未結案工程標案執行情形追蹤一覽表

序 號	工 程 類 別	主辦 課室	補助機關	工程(計畫)名稱	預算數 (仟元)	發包金 額(仟元)	執行進 度(%)					施工階段										落後原因探討	補助案 建議人	承辦人及 承包廠商
								設計完成		上網日期		決標日期		開工日期		竣工日期		驗收日期		結算日期				
								預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際			
1	重劃 農路	農業及 建設課	農委會	港仔頭排水農路橋樑改建工程	3,400.0	2,966.0	100%	105.10.21	105.10.21	105.11.16	105.11.16	105.11.22	105.11.22	105.12.06	105.12.6	106.5.31	106.3.3	106.6.30	106.4.24	106.7.15	106.6.14			許真福 ----- 鼎佑營造有 限公司
2	建築 工程	農業及 建設課	民政局	六甲區納骨堂辦公及家屬 休息區工程	1,580.0	1,515.0	0%	105.11.18	105.11.8	105.12.23	105.12.23	105.12.29	105.12.29	106.1.12	106.1.12	106.9.30		106.10.31		106.11.15		目前因建築使用執照 未核發，停工中		許真福 ----- 學盛實業有 限公司
3	水利 災修	農業及 建設課	水利局	105年7月尼伯特颱風六甲 區港子頭排水護岸災害復 建工程	10,005.0	7,515.0	90%	105.9.30	105.9.30	105.12.28	105.12.28	106.1.10	106.1.10	106.1.24	106.1.24	106.7.20		106.8.31		106.9.15		因變更設計及5、6月 豪雨不計工期，完工 展延至7.20		辜育志 ----- 柏承營造有 限公司
4	勞務 契約	農業及 建設課	區預算	106年度水源保護區內道路 雜草清除	250.0	225.0	33%	106.1.11	106.1.11	106.1.19	106.1.19	106.1.25	106.1.25	106.2.3	106.2.3	106.11.30		106.12.15		106.12.30				許真福 ----- 台灣松泊企 業社
5	水利 工程	農業及 建設課	水利局	六甲區牛垵排水上游（六 甲段1145-2）改善工程第2 期	2,000.0	1,415.0	5%	106.1.17	106.1.17	106.1.23	106.1.23	106.2.9	106.2.9	106.2.23	106.2.23	106.5.31		106.7.15		106.8.15		無施工便道可出入， 106.2.23停工，俟稻 米收成，106.6.13復 工		吳政道 ----- 侑準營造有 限公司
6	水利 災修	農業及 建設課	水利局	105年9月梅姬颱風六甲區東豐 中排一及莫蘭蒂颱風六甲區牛 垵排水（菜寮橋下游）等2件 災害復建工程	2,314.0	1,747.0	80%	105.12.30	105.12.30	106.1.24	106.1.24	106.2.9	106.2.9	106.2.23	106.2.23	106.9.1		106.10.15		106.11.15				林財旺 ----- 瓏泰土木包 工業
7	水利 災修	農業及 建設課	水利局	105年9月莫蘭蒂颱風六甲 區港子頭排水護岸災害復 建工程	3,320.0	2,362.0	100%	105.12.30	105.12.21	106.1.25	106.1.25	106.2.14	106.2.14	106.2.28	106.2.28	106.5.15	106.4.28	106.6.15	106.6.21	106.6.30				許真福 ----- 鼎佑營造有 限公司
8	農路 工程	農業及 建設課	農業局	105年六甲區王爺里西港湖 農路下邊坡改善工程	820.0	719.0	100%	106.3.17	106.3.15	106.4.15	106.4.6	106.4.30	106.4.13	106.4.27	106.4.27	106.6.15	106.6.13	106.7.15		106.8.5				許真福 ----- 久明土木包 工業
9	農路 工程	農業及 建設課	農業局	105年六甲區大丘里南勢坑 農路下邊坡改善工程	1,050.0	930.0	98%	106.3.21	106.3.21	106.4.30	106.4.19	106.5.15	106.4.27	106.5.11	106.5.11	106.7.9		106.8.10		106.9.1				許真福 ----- 霖造土木包 工業
10	農路 工程	農業及 建設課	農業局	六甲區王爺里西港湖產業 道路邊坡改善工程	900.0	785.0	100%	106.3.17	106.3.15	106.4.15	106.4.6	106.4.30	106.4.18	106.5.2	106.5.2	106.6.20	106.6.7	106.7.20		106.8.10				許真福 ----- 霖造土木包 工業
11	道路 工程	農業及 建設課	民政局	六甲區甲東里裕農街49巷及復興 街、甲南里文化街及龜港里281巷 30弄與90弄路面改善工程	960.0	765.0	60%	106.3.30	106.3.22	106.4.18	106.4.18	106.5.2	106.5.2	106.5.16	106.5.16	106.6.30		106.8.15		106.9.15		配合自來水埋設管線 於6.6停工，預計 7.31復工		辜育志 ----- 金定土木包 工業
12	交通 工程	農業及 建設課	交通局	106年度臺南市六甲區標誌 標線開口契約工程	400.0	320.0	25%	106.3.28	106.3.22	106.4.20	106.4.20	106.5.2	106.5.2	106.5.16	106.5.16	106.11.10		107.1.15		107.2.1				林財旺 ----- 偉晟交通安 全器材有限 公司
13	道路 工程	農業及 建設課	區預算	106年度六甲區公園行道樹 豎綠美化管理維護開口契 約	900.0	747.0	10%	106.4.20	106.4.20	106.5.10	106.5.10	106.5.16	106.5.16	106.5.26	106.5.26	106.11.10		106.11.30		106.12.10				吳政道 ----- 錦榮工程行
14	水利 工程	農業及 建設課	水利局	六甲區麻寮中排二(龜子港 1490地號旁)排水改善工程	2,700.0	2,360.0	0%	106.4.30	106.4.30	106.6.1	106.6.1	106.6.21	106.6.21	106.7.5		106.9.30		106.10.20		106.11.30				吳政道 ----- 中洋土木包 工業
15	農路 工程	農業及 建設課	地政局	六甲重劃區第三工區社西 1(V-2、H-2、V-3)農路改 善工程	1,028.0	855.0	0%	106.5.24	106.5.24	106.6.9	106.6.9	106.6.15	106.6.15	106.6.29	106.6.29	106.8.15		106.9.30		106.10.30				吳政道 ----- 金定土木包 工業

六甲區公所106年度6月底前未結案工程標案執行情形追蹤一覽表

序 號	工 程 類 別	主 辦 課 室	補 助 機 關	工程(計畫)名稱	預算數 (仟元)	發包金 額(仟元)	執行進 度(%)					施工階段										落後原因探討	補助案 建議人	承辦人及 承包廠商
								設計完成		上網日期		決標日期		開工日期		竣工日期		驗收日期		結算日期				
								預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際			
16	農路 工程	農業及 建設課	地政局	106年六甲重劃區第二工區 南豐H1農路改善工程	3,600.0	3,230.0	0%	106.5.15	106.5.15	106.6.3	106.6.3	106.6.21	106.6.21	106.7.5		106.10.10		106.11.10		106.12.10			吳政道 ----- 金定土木包 工業	
17	農路 工程	農業及 建設課	地政局	六甲(八)重劃區東西5路、東西1 路、東西1路(靠省道)及第五工區 水2(H-2)、橋3V3及林鳳營段440-2 等6件農路改善工程	2,892.0	2,420.0	0%	106.6.2	106.6.2	106.6.12	106.6.12	106.6.29	106.6.29	106.7.13		106.8.30		106.9.30		106.10.30			吳政道 ----- 金定土木包 工業	
18	農路 工程	農業及 建設課	地政局	賀建四重劃區東西9路、賀建五南 北5路、東林1(V-1)、龜子港段 962-1地號等4件農路改善工程	2,776.0	2,350.0	0%	106.5.31	106.5.31	106.6.12	106.6.12	106.6.29	106.6.29	106.7.13		106.10.15		106.11.15		106.12.15			吳政道 ----- 嘉旺營造有 限公司	
19	農路 工程	農業及 建設課	地政局	六甲重劃區第一工區V1、東豐 2V1、H-5及六甲(九)東西二路等4 件農路改善工程	2,924.0	2,350.0	0%	106.6.6	106.6.6	106.6.9	106.6.9	106.6.29	106.6.29	106.7.13		106.8.30		106.9.30		106.10.30			吳政道 ----- 金定土木包 工業	
20	水保 工程	農業及 建設課	水利局	六甲區大丘里南勢坑2-2號 邊坡崩塌工程等3件	3,430.0	2,928.0	10%	106.4.14	106.4.14	106.6.2	106.6.2	106.6.8	106.6.8	106.6.22	106.6.22	106.9.19		106.10.19		106.11.10			許真福 ----- 霖造土木包 工業	
21	農路 工程	農業及 建設課	農業局	六甲區大丘里產業道路改 善工程	850.0	652.6	5%	106.5.12	106.5.12	106.6.5	106.6.5	106.6.13	106.6.13	106.6.27	106.6.27	106.7.26		106.8.26		106.9.10			許真福 ----- 創建營造有 限公司	
22	農路 工程	農業及 建設課	地政局	六甲九重劃區東西9路、東 西一路及六甲七南北三路 等3件農路改善工程	2,988.0	2,280.0	0%	106.5.3	106.5.3	106.6.12	106.6.12	106.6.22	106.6.22	106.7.6		106.9.18		106.11.1		106.11.15			林財旺 ----- 金定土木包 工業	

承辦員：

課室主管：

主任秘書：

區長：

製表日期：6月30日

農業及建設課：