

六甲區公所106年度1月底前未結案工程標案執行情形追蹤一覽表

序 號	工 程 類 別	主 辦 課 室	補 助 機 關	工程(計畫)名稱	預算數 (仟元)	發 包 金 額(仟元)	執行進 度(%)					施工階段										落後原因探討	補助案 建議人	承辦人及 承包廠商
								設計完成		上網日期		決標日期		開工日期		竣工日期		驗收日期		結算日期				
								預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際			
2	水利 工程	農業及 建設課	區預算	105年六甲區域排水疏濬清 淤工程開口契約	900.0	788.0	100%	104.12.29	104.12.29	105.2.15	105.2.15	105.2.23	105.2.23	105.3.8	105.3.8	105.11.15	105.11.28	105.12.15	105.12.6	105.12.31	105.12.14	結案		辜育志 ----- 元晉工程有 限公司
4	道路 工程	農業及 建設課	區預算	105年度六甲區道路修復及 公共設施維護工程開口契 約	2,700.0	2,500.0	100%	104.12.30	104.12.24	105.1.26	105.1.26	105.2.3	105.2.3	105.2.22	105.2.22	105.11.15	105.11.15	105.12.15	105.12.7	105.12.31	105.12.07	結案		蕭儒璟 ----- 冠位土木包 工業
5	路燈 工程	農業及 建設課	工務局	105年度六甲區路燈遷移、 維護等零星工程開口契約	940.0	872.3	100%	105.1.7	105.1.7	105.1.18	105.1.18	105.1.28	105.1.28	105.2.10	105.2.10	105.11.15	105.11.14	105.12.15	105.11.30	105.12.31	105.12.5	結案		蕭儒璟 ----- 永大水電行
7	景觀 工程	農業及 建設課	區預算	105年度六甲區公園行道樹 豎綠美化管理維護工程開 口契約	700.0	588.0	100%	105.2.24	105.2.24	105.3.22	105.3.22	105.3.29	105.3.29	105.4.10	105.4.10	105.11.10	105.10.03	105.12.15	105.12.14	105.12.31	106.1.5	結案		吳政道 ----- 強鑫工程有 限公司
10	水利 災修	農業及 建設課	水利局	105年0206地震六甲區麻寮 中排二災害復建工程	5,970.0	4,469.0	100%	105.5.10	105.5.10	105.6.1	105.6.1	105.6.16	105.6.16	105.6.30	105.6.30	105.9.30	105.10.14	105.10.30	105.11.24	105.11.30	105.12.12	結案		吳政道 ----- 鼎佑營造有 限公司
11	濕地 保育	農業及 建設課	營建署	六甲區埤塘濕地保育行動 計畫-解說牌設施	188.0	168.0	100%	105.5.10	105.5.10	105.5.20	105.5.20	105.7.1	105.7.1	105.10.15	105.11.16	105.11.16	105.12.15	105.12.01	105.12.21	105.12.31	105.12.27	結案		沈岱蓉 ----- 瑞松科技彩繪 有限公司
12	重劃 農路	農業及 建設課	地政局	水漆林段828-858地號設施 排水路工程	2,600.0	2,232.0	100%	105.6.30	105.6.30	105.7.25	105.7.25	105.8.16	105.8.16	105.8.30	105.8.30	105.10.30	106.1.4	105.11.30		106.2.28				吳政道 ----- 巨曜營造有 限公司
13	重劃 農路	農業及 建設課	地政局	六甲七重劃區東西四路、 八路、十一路及第四工區 頭二等4件農路改善工程	2,839.0	2,000.0	100%	105.6.20	105.6.20	105.7.25	105.7.25	105.8.9	105.8.9	105.8.23	105.8.23	105.11.23	105.12.23	105.12.23		106.1.23		前因水利會施作排水 溝無法鋪設路面，目 前已於12.23完工		辜育志 ----- 宏泰吉營造 有限公司
14	重劃 農路	農業及 建設課	地政局	賀建五東西八路、東西7路南 北2路、北豐3(14)、湖山三H3 等4件農路改善工程	2,530.0	1,970.0	100%	105.6.16	105.6.16	105.8.5	105.8.5	105.8.16	105.8.16	105.8.30	105.8.30	105.10.26	105.10.28	105.11.13	106.1.4	105.12.13				許真福 ----- 金定土木包 工業
16	水保 工程	農業及 建設課	水資源 回饋金	105年水源保護區內維護工 程開口契約	540.5	480.0	100%	105.7.9	105.7.12	105.7.26	105.7.26	105.8.2	105.8.2	105.8.16	105.8.16	105.10.4	105.11.15	105.11.4	105.12.14	105.12.4	105.12.16	結案		許真福 ----- 久明土木包 工業
17	公園	農業及 建設課	工務局	105年度六甲區多功能運動 公園(三)改善工程	1,000.0	920.0	100%	105.6.21	105.6.17	105.8.18	105.8.18	105.8.30	105.8.30	105.9.13	105.9.13	105.12.15	105.11.25	106.2.1		106.2.15				林財旺 ----- 久明土木包 工業
18	重劃 農路	農業及 建設課	地政局	六甲第四工區頭一16及北 豐3（10）等2件農路改善 工程	1,980.0	1,357.0	100%	105.7.1	105.6.20	105.7.27	105.7.27	105.8.11	105.8.11	105.8.25	105.8.25	105.10.15	105.10.5	105.12.1	105.11.21	105.12.15	105.12.1	結案		林財旺 ----- 再生營造有 限公司
19	重劃 農路	農業及 建設課	農委會	賀建三農地重劃區東西十 五路農路改善工程	618.2	510.0	100%	105.7.20	105.7.19	105.8.8	105.8.8	105.8.30	105.8.30	105.9.13	105.9.13	105.10.16	105.10.28	105.11.18	105.12.7	105.12.18	105.12.8	結案		許真福 ----- 金定土木包 工業
20	重劃 農路	農業及 建設課	地政局	六甲農地重劃區第一工區 東豐小給四及V-2農路改善 工程	2,469.0	1,940.0	100%	105.7.20	105.7.22	105.8.22	105.8.22	105.9.6	105.9.6	105.9.20	105.9.20	105.11.18	105.11.18	105.12.31	105.12.9	106.1.15	105.12.26	結案		辜育志 ----- 村成土木包 工業
21	重劃 農路	農業及 建設課	地政局	105年水漆林段地號1149- 3、1605-2農路路面改善工 程	1,634.8	1,240.0	100%	105.7.27	105.7.27	105.8.31	105.8.31	105.9.6	105.9.6	105.9.20	105.9.20	105.12.1	105.11.2	106.1.15	105.12.6	106.2.1	105.12.6	結案		林財旺 ----- 東奕土木包 工業

六甲區公所106年度1月底前未結案工程標案執行情形追蹤一覽表

序 號	工 程 類 別	主 辦 課 室	補 助 機 關	工 程 (計 畫) 名 稱	預 算 數 (仟 元)	發 包 金 額 (仟 元)	執 行 進 度 (%)					施 工 階 段										落 後 原 因 探 討	補 助 案 建 議 人	承 辦 人 及 承 包 廠 商
								設 計 完 成		上 網 日 期		決 標 日 期		開 工 日 期		竣 工 日 期		驗 收 日 期		結 算 日 期				
								預 定	實 際	預 定	實 際	預 定	實 際	預 定	實 際	預 定	實 際	預 定	實 際	預 定	實 際			
22	重劃農路	農業及建設課	農委會	六甲重劃區第1工區岩埤中排一農路改善工程	3,280.0	2,717.0	15%	105.10.13	105.10.12	105.10.25	105.10.25	105.11.7	105.11.07	105.11.21	105.12.27	106.2.20		106.3.31		106.4.15			吳政道 ----- 巨曜營造有限公司	
23	重劃農路	農業及建設課	農委會	港仔頭排水農路橋樑改建工程	3,400.0	2,966.0	38%	105.10.21	105.10.21	105.11.16	105.11.16	105.11.22	105.11.22	105.12.06	105.12.6	106.5.31		106.6.30		106.7.15			許真福 ----- 鼎佑營造有限公司	
24	農路災修	農業及建設課	農業局	105年7月尼伯特颱風王爺里九層林產業農路復建工程	645.0	570.0	12%	105.10.17	105.10.17	105.11.2	105.11.2	105.11.10	105.11.10	105.11.24	105.11.24	106.1.22		106.2.22		106.3.15			許真福 ----- 霖造土木包工業	
25	重劃農路	農業及建設課	地政局	六甲第五工區水2(H-1)、橋1-16、六甲八東西一路及林鳳營段749、750、751地號等4件改善工程	2,103.0	1,830.0	100%	105.9.5	105.8.26	105.9.30	105.9.30	105.10.6	105.10.06	105.10.20	105.10.20	105.12.18	105.11.29	106.1.18		106.2.5			林財旺 ----- 嘉旺營造有限公司	
26	重劃農路	農業及建設課	農委會	六甲早期農地重劃區(中社段980-1)路面改善工程	510.0	448.0	100%	105.9.12	105.9.10	105.10.6	105.10.6	105.10.13	105.10.13	105.10.27	105.10.27	105.11.25	105.11.25	105.12.25	105.12.26	106.1.9	106.1.4	結案		蕭儒璟 ----- 東奕土木包工業
27	道路工程	農業及建設課	區預算	六甲區民族街300號前等道路改善工程(開口契約)	2,200.0	1,840.0	100%	105.10.4	105.10.4	105.11.16	105.11.16	105.11.22	105.11.22	105.12.6	105.12.5	105.12.18	105.12.26	106.2.8		106.2.22			蕭儒璟 ----- 東奕土木包工業	
28	水利災修	農業及建設課	水利局	105年7月尼伯特颱風大丘里湖排坑護岸災害復建工程	1,783.0	1,414.0	88%	105.9.30	105.10.26	105.11.15	105.11.15	105.11.24	105.11.24	105.12.24	105.12.6	106.2.13		106.4.3		106.4.17			蕭儒璟 ----- 億益營造有限公司	
29	道路工程	農業及建設課	工務局	六甲區信義街238巷1弄西側水溝改善工程	776.0	682.8	90%	105.10.18	105.10.18	105.11.29	105.11.29	105.12.6	105.12.6	105.12.20	105.12.20	106.2.2		106.3.30		106.4.30			蕭儒璟 ----- 冠位土木包工業	
30	水利災修	農業及建設課	水利局	105年7月尼伯特颱風六甲區龜子港排水護岸災害復建工程	3,268.0	2,370.0	0%	105.9.30	105.10.7	105.11.29	105.11.29	105.12.8	105.12.8	105.12.22	105.12.22	106.3.11		106.4.30		106.5.15			辜育志 ----- 萬詮營造有限公司	
31	建築工程	農業及建設課	民政局	六甲區納骨堂辦公及家屬休息區工程	1,580.0	1,515.0	0%	105.11.18	105.11.8	105.12.23	105.12.23	105.12.29	105.12.29	106.1.12		106.9.30		106.10.31		106.11.15			許真福 ----- 學盛實業有限公司	

承辦員：

課室主管：

主任秘書：

區長：

製表日期：105年12月

農業及建設課：