

臺南市地方創生計畫提案通過及目前辦理情形

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		提案申請經費(單位:萬元)			國發會同意經費(萬元)			中央部會核定經費(萬元)			目前辦理情形 (更新至110年7月底)	是否為前瞻基礎建設計畫2.0?	
		中央部會	申請計畫	中央經費	地方自籌	民間投資	合計	中央經費	地方自籌	合計	中央經費	地方自籌			合計
官田區	菱殼炭行銷推廣計畫	國發會	國發基金	300		300	600							目前無申請經費	否
	菱殼炭創新應用研發計畫	國發會	國發基金	300			300								
	菱殼炭應用材料研發計畫	國發會	國發基金			25,000	25,000								
	官田烏金菱炭生活工坊	國發會	國發基金	1,380	-		1,380								
	烏金產業聯合品牌創新計畫	經濟部	台灣設計產業翱翔計畫	700	-		700								
	田間醫生-無人機應用計畫	經濟部	普及智慧城鄉生活應用計畫	360			360							本案經評估不申請計畫。	否
	農業模式革新-能源牧場實驗計畫	國發會	國發基金	6,500		7,000	13,500							目前無申請經費	否
	崑山USR-以人才培育為底蘊創生新官田	教育部	大學社會責任實踐計畫(萌芽型)	1,500			1,500				1,000		1,000	1. 根據108年9月2日行政院地方創生會報第10次工作會議紀錄,國發會同意本提案,並請崑山科技大學循序提出申請補助,但內容並未提及國發會同意經費之金額。 2. 109年1月19日教育部核定通過3年1,000萬元計畫。 3. 110年1月已完成第1年計畫,執行成果報告送教育部,目前進行第2年計畫。	否
大隆田地景改造計畫	內政部	城鎮之心工程計畫	3,000			3,000	3,000			3,000	2,400	600	3,000	1. 內政部核定3,000萬元,109年6月9日開工,預計工期180天。 2. 110年1月18日,廠商報竣工。 3. 110年1月29日辦理驗收,3月3日辦理複驗。 4. 110年3月21日辦理啟用典禮。 5. 都發局已於6月19日將工程尾款匯入廠商帳戶。 6. 目前結算工程獎金中。	否
小計				14,040	0	32,300	46,340	3,000	0	3,000	3,400	600	4,000		

臺南市地方創生計畫提案通過及目前辦理情形

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		提案申請經費(單位:萬元)				國發會同意經費(萬元)			中央部會核定經費(萬元)			目前辦理情形 (更新至110年7月底)	是否為前導基礎建設計畫2.0?
		中央部會	申請計畫	中央經費	地方自籌	民間投資	合計	中央經費	地方自籌	合計	中央經費	地方自籌	合計		
左鎮區	左鎮農業生產加值事業	農委會	青年回農村創新研究計畫	350		350	700	240		240	240		240	1. 行政院農業委員會水土保持局臺南分局已於109年3月20日發文公館社區通過本計畫補助, 80萬元/年, 補助3年。 2. 109年11月30日計畫執行完成, 成果送農委會。 3. 109年12月底, 水保局因計畫執行成效不如預期, 故發文終止後續計畫。	否
	自然農法農村再造左鎮地創生計畫	國發會	國發基金	1,492.05		1,552.95	3,045	1,492.05		1,492.05				自有資金不足決定撤案。	否
	企業投資故鄉邁廠計畫	國發會	國發基金	5,000		25,000	30,000	5,000		5,000				本案經評估不申請計畫。	否
	郡九街庄歷史老屋文藝品牌營運計畫	國發會	國發基金	700		700	1,400	700		700				本案經評估不申請計畫。	否
	郡九街庄歷史老屋保存再生計畫	文化部	私有老建築保存再生計畫	675.58	270.23	555.50	1,501.33	1,477.84		1,477.84	675.58	270.00	945.58	1. 109年9月17日送國部計畫, 至109年12月止, 共通過5間老屋修繕, 文化部同意補助945萬元(含文化局補助270萬元)。 2. 基於對左鎮老街區振興及當地人的期許, 在文化部委員的建議下, 許董仍為左鎮老街區提出5棟老屋的整修, 總計需要15,013,300元之整建經費, 在提案審查階段, 文化部已同意補助總建經費45%(6,755,885元), 以及臺南市府文化局加碼18%(2,702,354元), 共63%(9,458,239元)的補助, 必須自籌37%(5,555,061元), 以上整建, 還不包括裝潢及生財器具、相關人事管銷之經費。若我司再加上裝潢及生財器具(3棟是民宿、2棟是餐飲空間), 預計必須投入750-800萬元左右資金。 3. 目前5間老屋的細部設計都審查通過, 且已於7/28核發開工通知, 有4間老屋已搭上鷹架, 待天候轉好, 便會進行屋頂拆解工程, 拆解後, 文化局會在9/1上午前來初勘, 給予相關建議後, 便能再進行整修。同時也在進行民間募資, 尋求投資人, 以籌措整修的自籌款與相關裝潢之經費。	否
無人機飛行學校計畫-左鎮國中	教育部	縣市科技教育推動總體計畫	300			300	300		300		30	30	1. 本案市府教育局109年4月20日核定通過左鎮國中無人機特色課程計畫, 一學年30萬元。 2. 109年11月30日計畫執行完畢, 成果送教育局。 3. 左鎮國中以無人機社團方式向教育部國教署申請經費。	否	
小計				8,517.63	270.23	28,158.45	36,946.33	9,209.89	0	9,209.89	915.58	300.00	1,215.58		
鹽水區	打造月之美術館	文化部	台灣文化節慶升級計畫	1,000	300		1,300	515		515	350	150	500	1. 109年11月20日已提案給文化部。 2. 文化部已核定補助, 金額500萬元。(含文化局150萬元)。 3. 相關計畫執行中, 預計本年度11月底前執行完畢。	是
		文化部	私有建築保存再生計畫	692	346	230	1,268	750		750	858	230	1,088	1. 截至109年7月至今已輔導2戶私有老屋申請相關補助, 且已進入修繕作業。 2. 1戶已修繕完工並驗收完成, 另1戶預計於110年年底完工。文化部核定約858萬元, 臺南市文化局核定增額補助約230萬元。	否
		文化部	地方影視音體驗及聚落發展計畫(岸內糖廠影視基地)	6,300	2,700		9,000			0					1. 本案於110年6月17日申請「文化部推動地方影視音發展計畫補助」, 仍在審查中。 2. 岸內糖廠影視基地不申請地方創生計畫。
	鹽水特色農產品研發產銷計畫	農委會	產學合作計畫	200		20	220	200		200				本案因提案合作廠商無意願, 爰暫停計畫。	
小計				8,192	3,346	250	11,788	1,465	0	1,465	1,208	380	1,588		

臺南市地方創生計畫提案通過及目前辦理情形

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		提案申請經費(單位:萬元)				國發會同意經費(萬元)			中央部會核定經費(萬元)			目前辦理情形 (更新至110年7月底)	是否為前瞻基礎建設計畫2.0?
		中央部會	申請計畫	中央經費	地方自籌	民間投資	合計	中央經費	地方自籌	合計	中央經費	地方自籌	合計		
新營區	多元教育與學習陪伴中心	勞動部	多元培力就業計畫	350			350	350		350				盤點未來可以營運之項目和合作單位。	否
		文化部	青年村落文化行動計畫	100			100	100		100				配合建物修繕進度,預計110年11月才會舉辦活動(經費來源:商業科-大新營嘉年華)。	否
	文化部	促進民間提供適當空間供文化創意事業使用補助	528			528	35		35				1. 已與多位個人文創業者接洽,期盼在統整資訊後110年可以提出完整計畫。 2. 臺灣創藝生活行動協會籌備中。	否	
	新營市民學堂-探索教育事業實驗計畫	勞動部	多元培力就業計畫	480			480	480		480				討論提案方向與執行團隊分工。	否
		文化部	青年村落文化行動計畫	100			100	100		100				討論提案方向與執行內容期程。	否
	「警察宿舍再利用微型創新教育體驗學院」營造計畫	內政部	城鎮之心工程計畫	3,000			3,000	2,000		2,000	1,600	400	2,000	1. 內政部城鎮之新計畫109年3月14日核定通過2,000萬元。 2. 109年10月公所辦理設計監造簽約中。 3. 109年11月26日工程公告上網。 4. 109年12月23日舉辦施工前會議。 5. 110年1月3日開工。 6. 110年3月15日實際進度15.46%。 7. 110年4月12日預定進度14.4%,實際進度24.41%。 8. 110年5月31日預定進度27.1%,實際進度32.88%。 9. 110年6月20日預定進度41.08%,實際進度60.06%。 10. 110年7月8日廠商請領第一期估驗款作業中(526萬9,222元)。 11. 110年7月15日預定進度53.33%,實際進度63.17%。 12. 都發局已於7月中函請營建署撥付第三期補助款,共計請領約95%中央補助款;目前已請領60%中央(第二期)補助款。	否
	新營區微型創新教育體驗基地空間整備活化	國發會	地方創生公有建築空間整備活化計畫					222	55	277	222		222	1. 國發會於110年5月18日核定通過補助經費222萬7,360元。 2. 110年7月9日上大發,請市府協助核撥配合款,以及提送市政會議及市議會,同意本案墊付並俟111年度總預算時辦理轉正。	是
小計			4,558	0	0	4,558	3,287	55	3,342	1,822	400	2,222			

臺南市地方創生計畫提案通過及目前辦理情形

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		提案申請經費(單位:萬元)				國發會同意經費(萬元)			中央部會核定經費(萬元)			目前辦理情形 (更新至110年7月底)	是否為前瞻基礎建設計畫2.0?
		中央部會	申請計畫	中央經費	地方自籌	民間投資	合計	中央經費	地方自籌	合計	中央經費	地方自籌	合計		
北區	臺南市長照創新整合型服務據點	衛服部	加速推動地方創生計畫-地方創生長照衛福據點整備	2,777	2,267	0	5,044	2,777	1,248	4,025				1. 本案於109年4月29日國發會輔導會議衛福部同意以2,915萬元為補助上限,實際補助金額視審查結果而定(整體建設費用4,025萬元,地方自籌1,110萬元)。 2. 衛福部於109年10月6日輔導會議表示本案修正後同意補助2,915萬元,相關經費來源由110年度經費核列。 3. 本案現由本府社會局協助編列相關配合款,確認後計畫送衛福部。 4. 109年11月份計畫修正完成,已陳送衛福部,等待核准函文。 5. 國發會110年3月11日召開工作審查會議,衛福部同意補助2,777萬元為上限,並請社會局修正計畫。 6. 110年7月底仍未收到中央核定經費的公文。 7. 原定中央核准3層樓,經討論後,修正為5層樓,後又修正為3層樓,修正計畫書已送中央核定中。	是
	整建長照衛福據點-新建臺南市北區勝安社區活動中心	衛服部	加速推動地方創生計畫-地方創生長照衛福據點整備	2,400	1,200		3,600	2,400	1,200	3,600	720	132.6	852.6	1. 本案國發會於109年11月23日開研商會議,獲國發會同意納入地方創生專案。 2. 國發會110年3月11日召開工作審查會議,衛服部同意補助2,400萬元為上限,並請公所修正計畫期程。 3. 北區區公所於110年3月31日檢送修正計畫書予社會局,社會局於110年4月16日轉送衛福部。 4. 臺南市政府社會局於110年4月8日核定補助132萬6,000元予本所辦理本案之規劃設計。 5. 衛生福利部於110年5月17日函文同意補助2,400萬元,補助經費採分階段核定,於前瞻基礎建設第3期(110-111年)先行核定720萬元,下一階段待工程決標,依實際工程進度核定經費。 6. 勞務規劃設計案於110年6月15日開資格標,6月25日完成評選會議,7月26日完成簽約,目前設計中。	是
	阿嬤妳看市集-臺南美國學校舊址人行空間改造	內政部	城鄉建設-城鎮之心工程	600	150		750	600	150	750	600	150	750	1. 本案於109年4月29日國發會輔導會議內政部同意補助。 2. 內政部於6月29日函文補助750萬元。 3. 109年11月17日已發包出去,預計將在11月底開工。 4. 110年2月9日竣工,3月5日辦理驗收。 5. 110年3月13、14日辦理「阿嬤妳看市集開幕活動」。 6. 本案已結案。	否
	阿嬤妳看市集-駐點經營	勞動部	培力就業計畫	555			555	555		555	555		555	1. 本案於109年8月31日提送申請計畫。 2. 10月13日召開審查會,補助金額將依審查結果而定。 3. 11月依審查結果修改計畫內容。 4. 109年12月28日將修正後計畫送勞動部審查。 5. 勞動部110年1月5日核定第1年185萬,後續規劃第2-3年每年編列185萬,3年總經費規劃555萬。 6. 本案已結案。	否
	阿嬤妳看市集-停車需求	臺南市政府交通局	臺南市政府停車場開發計畫		442		442		442	442		442	442	1. 本案由市府交通局同意補助新臺幣4,418,491元,已於109年11月17日(文號)向交通局申請規劃設計經費,並由交通局於109年11月25日(文號)核定補助99,000元之規劃設計經費。 2. 110年6月7日完成規劃設計。 3. 工程委託監造案於110年7月6日決標,7月14日完成簽約。 4. 停車場工程案於110年7月13日決標,目前定約中。	否
小計				6,332	4,059	0	10,391	6,332	3,040	9,372	1,875	724.6	2,599.6		
合計				41,639.63	7,675.23	60,708.45	110,023.33	23,293.89	3,095.00	26,388.89	9,220.58	2,404.60	11,625.18		