

## 「竹溪水環境改善計畫第二期-竹溪橋整建及周邊景觀營造」基本資料

- (1)工程位置座標:( 22.976143, 120.207038)
- (2)主要工項: 竹溪橋改建
- (3)核定金額:24,600 千元(本案另有自籌市款配合辦理)
- (4)預算金額: 26,842 千元(發包工程費)
- (5)決標金額: 26,580 千元
- (6)施工廠商: 大旺營造有限公司
- (7)開工日期:108 年 4 月 24 日
- (8)完工日期:109 年 10 月 15 日(預定)
- (9)按月施工進度:尚未完工
- (10)異常事件處置概況:無
- (11)生態保育措施執行情形:無
- (12)施工前中後照片:

施工前



施工中



施工後(橋梁本體已完成，尚有與橋梁銜接護岸段復舊工項)

