

「臺南市安工四號橋及樂利橋照明美化及周邊夜間景觀改善」基本資料

(1)工程位置座標:

安工四號橋 22.986515, 120.186694

樂利橋 22.982706, 120.181667

健新橋 22.982318, 120.181189

(2)主要工項:安工四號橋、樂利橋及健新橋照明工程、混凝土護欄修復

(3)核定金額:500 萬元

(4)預算金額:4383000 元(發包工程費)

(5)決標金額:3912800 元

(6)施工廠商:皓月光電股份有限公司

(7)開工日期:108 年 2 月 18 日

(8)完工日期:108 年 5 月 6 日

(9)按月施工進度:

108 年 2 月進度 1.69%

108 年 3 月進度 8.02%

108 年 4 月進度 90.46%

108 年 5 月進度 100%

(10)異常事件處置概況:無

(11)生態保育措施執行情形:詳生態檢核報告 2.3 節


(12)施工前中後照片:

施工前





施工中



施工後



