

# 「前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」

## 地方說明會-會議紀錄

### 北門區永隆溝排水南9線上游左岸護岸治理工程 暨

### 北門區玉港里聚落防護治理工程

壹、時間：108年1月28日上午10時

貳、地點：北門區玉港里玉旨宮

參、主持人：李副工程司保憲 (代)

記錄：李保憲

肆、主席致詞及業務單位報告：略

伍、討論事項：

陳述單位	建議內容	市府水利局回應
葉宜津立法委員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本席向水利署爭取前瞻計畫「北門區永隆溝排水南9線上游左岸護岸治理工程」3600萬元已核定，請水利局專業考量之外亦應傾聽里民意見納入評估，並儘速辦理工程發包以改善地方水患。</li> <li>2. 針對北門地區排水設置大型水門及抽水站，請水利局儘速辦理規劃檢討工作。</li> <li>3. 為改善地方淹水，若部分施工範圍涉及私有地使用，建請里民協助水利局施作圍堤以發揮防護功效。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遵照辦理，本局將廣納地方意見並視需要辦理現勘釐清，相關建議事項將於工程設計階段評估其可行性。</li> <li>2. 本案本局已提報水利署前瞻計畫規劃檢討工作第2批次，目前由中央審核經費中，待核定後將續辦理出海口段設置大型水門及抽水站規劃檢討工作。</li> <li>3. 感謝委員指導，本局將持續與地方協調確認用地範圍。</li> </ol>
方一峰議員	請水利局儘速辦理工程發包施作，以期儘早解決地方淹水困擾。	遵照辦理。
陳昆和議員 服務處 侯澄財前議員	北門沿海地區主要受到八掌、急水、將軍溪、頭港排水、新田寮排水系統等影響常年水患，本人及陳議員團隊將持續爭取工程施作、物資支援，請市府單位應積極改善地方水患俾利地區發展。	遵照辦理。
蔡秋蘭議員	里民若有需要請聯繫服務處，本席比照過去經驗為北門地區盡一份心力。	遵照辦理。

陳述單位	建議內容	市府水利局回應
蔡蘇秋金 議員服務處 周助理	請水利局儘速發包並依民眾意見檢討採納。	遵照辦理。
謝財旺 議員服務處 謝秘書	本次討論兩件工程都尚未發包，請水利局發包後與里長、里民協調及確認用地及圍堤路線，地方建議事項請水利局研議妥處。	遵照辦理，本局將針對圍堤補強方案現場再與相關地主及里民協調。
玉港里里長 陳來盛	本期防護工程圍堤補強部分涉及用地及地上物同意部分，請水利再提供地號及地主資料，將儘量來協助溝通。	感謝里長協助，會後將備妥書面資料另與里長討論研商。
里民	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 永隆溝排水需全線改善方可發揮治理成效，請市府持續爭取經費往上游整治。</li> <li>2. 0822 豪雨水門、抽水機人為操作不當應確實檢討。</li> <li>3. 西埔中排部分缺口請儘速改善，避免外水灌入西埔內聚落。</li> <li>4. 社區鄰近排水路、社區排水等多有淤積已影響通洪，請辦理疏浚。</li> <li>5. 鄰近玉港橋旁有 1 部抽水機組，建議再調整位置以免噪音及廢氣干擾住家作息。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本局辦理「北門區永隆溝排水南 9 線上游左岸護岸治理工程」預計改善長度 500 公尺，上游尚有約 1 公里土坡改善尚需中央挹注經費，本局將持續爭取相關計畫核列。</li> <li>2. 針對水門及抽水機組操作，本局將協同公所加強人員教育訓練，以落實災中執行確實。</li> <li>3. 基於玉港里內農排及養殖溝渠為數眾多，本局將確實檢查可能缺口並請權責單位施加管理維護，必要時研議由本局先行防堵以防外水倒灌。</li> <li>4. 有關聚落排水疏浚工作，本局將補助公所經常性經費辦理改善，涉及工程工區部份將請施工廠商一併清疏，另屬農排維護管理將另通知水利會妥處。</li> <li>5. 本工程預計調整圍堤範圍並將社區排水部分劃分為內水，將再檢討適當地點重新配置。</li> </ol>

陳述單位	建議內容	市府水利局回應
	<p>6. 請評估在永隆溝與頭港排水交匯處，增加蓄洪池及抽水站直接抽入頭港排水入海。</p> <p>7. 社區南側玉港排水流向鹽原排水，尚有一段護岸未施作，有溢堤可能請一併改善。</p>	<p>6. 因集水區若未進行內外水區隔，將造成抽水機效率不彰，本局將再評估整體抽水效益及經費，並檢討相關可行方案。</p> <p>7. 本段排水改善涉及私有土地及風水問題，請地方協助取得土地同意書後，本局再視財源補助經費辦理。</p>

### 陸、會議結論：

感謝本次與會單位提供寶貴建議，水利局將研議參採各方意見錄案檢討，目前「北門區永隆溝排水南9線上游左岸護岸治理工程」預計108年2月開標及汛期前開工，施工前將再擇期現地會勘確認，另「北門區玉港里聚落防護治理工程」本局辦理測設及用地協調，預計於3月公開招標。

針對頭港排水及北門地區排水系統性整體檢討，本局已提報水利署前瞻基礎設計畫重新規劃檢討經費，目前由中央審核中，將密切追蹤後續經費核列情形。

