

「安平漁港周邊水環境改善計畫」基本資料

- (1)工程位置座標: 22.996205, 120.163256
- (2)主要工項: 安平漁人碼頭環境改善、新設浮動碼頭
- (3)核定金額:15,200,000 元
- (4)預算金額: 13,842,282 元(預算書發包工程費)
- (5)決標金額: 13,500,000 元
- (6)施工廠商:大柱營造事業有限公司
- (7)開工日期:108 年 1 月 15 日
- (8)完工日期:108 年 6 月 3 日
- (9)按月施工進度:
 - 108 年 1 月進度 10.3%
 - 108 年 2 月進度 27.6%
 - 108 年 3 月進度 53.2%
 - 108 年 4 月進度 70.3%
 - 108 年 5 月進度 98.5%
 - 108 年 6 月進度 100%
- (10)異常事件處置概況:無
- (11)生態保育措施執行情形:無
- (12)施工前中後照片:

施工前





施工中





施工後



