

「臺南市將軍漁港周邊水環境改善計畫」基本資料

- (1)工程位置座標: 23.211171, 120.087702
- (2)主要工項:漁港入口意象裝置、觀海休憩平台、遮陽棚
- (3)核定金額:12,626,000 元
- (4)預算金額: 11,432,312 元(預算書發包工程費)
- (5)決標金額: 11,089,000 元
- (6)施工廠商:嘉旺營造有限公司
- (7)開工日期:107 年 12 月 6 日
- (8)完工日期:108 年 4 月 26 日
- (9)按月施工進度:
 - 107 年 12 月進度 10.7%
 - 108 年 1 月進度 25.5%
 - 108 年 2 月進度 51.3%
 - 108 年 3 月進度 80.1%
 - 108 年 4 月進度 100%
- (10)異常事件處置概況:無
- (11)生態保育措施執行情形:無
- (12)施工前中後照片:


施工前





施工中





施工後



