

臺南市第 139 期六甲區甲南
自辦市地重劃區重劃會
第十二次理事會 會議紀錄

臺南市第 139 期六甲區甲南自辦市地重劃區重劃會
中 華 民 國 1 1 3 年 6 月

臺南市第 139 期六甲區甲南自辦市地重劃區重劃會 第十二次理事會 會議紀錄

- 一、時間：民國 113 年 6 月 12 日（星期三）上午 10：30
- 二、地點：甲南活動中心（臺南市六甲區珊瑚路 17 巷 2 號之 1）
- 三、出席人員：（詳如簽到簿）
- 四、主席：劉國賢
- 五、紀錄：丁慧華
- 六、主席報告：首先感謝各位理事於百忙之中撥空親自出席本次理事會。依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第十四條規定，召開理事會時，應有理事四分之三以上之出席，出席理事三分之二以上同意行之；本次有理事六位出席已達法定開會人數，本席宣佈會議開始。
- 七、討論事項：

★ 提案一：本重劃區工程進度達 30%，提送工程查核。

說明：

1、「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 32 條之規定辦理。

辦法：

1、工程施工期間，理事會應督促監造單位及施工廠商依有關施工規範辦理，並應分別於總工程進度達百分之三十及百分之七十五時，向直轄市或縣（市）主管機關申請查核。

2、本重劃區於 113 年 5 月 31 日止已達工程進度 30.24%，相關工程內容如下：

污水設施幹管埋設		
幹管設計總長度(m)	已完成長度(m)	完成率(%)
433	256	59%

污水設施人孔埋設		
設計數量(座)	已完數量(座)	完成率(%)
11	7	64%

工程項目	設計數量(m)	已完成量(m)
甲種阻隔式圍籬	704	550
工地出入口大門	2	2
洗車台及沖洗設備費	1	1

R1 道路	道路側溝			
	a11-1	a12-2	a4	a5
	未施作	未施作	已完成	已完成

R2 道路 (裕農街 22 巷 6 弄)	道路側溝		
	a8	a9	a2
	已完成	已完成	已完成

R3 道路 (裕農街 22 巷)	道路側溝				
	a7	a3	a10	a12-1	a6
	施作中	未施作	未施作	未施作	施作中

R4 道路	道路側溝	
	a5	a1
	已完成	已完成

3、提請理事會審議後將相關會議記錄送臺南市政府地政局申請備查，並申請總工程進度 30%查核。

決議：經討論，出席理事全數同意通過，並請監造單位及堆高營造盡快做好工程查核之相關備審資料。

臺南市第 139 期六甲區甲南自辦市地重劃區重劃會

第十二次理事會 簽到簿

職稱	姓名	簽章	備註
理事長	劉國賢	劉國賢	
理事	劉西川		
理事	高明仁	高明仁	
理事	陳秀真	陳秀真	
理事	陳庚金	陳庚金	
理事	梁豐裕	梁豐裕	
理事	陳松淵	陳松淵	
列席單位	臺南市政府	蔡亞庭 楊豐學	
列席單位			
列席單位			
列席單位			

台南市第 139 期六甲區甲南區甲南自辦市地
重劃區重劃會第十二次理事會會議佐證照片

