

## 臺南市政府水利局 會勘紀錄

壹、會勘名稱：「竹溪流域周邊景觀改善計畫—河岸周邊景觀改造工程」與瀛州寺出入動線施工界面會勘

貳、會勘時間：109年3月17日(二)下午2時30分

參、會勘地點：現地

肆、參加單位及人員：(詳簽到表)

伍、各單位及出席人員意見：(略)

陸、會勘決議：

1. 本案經會勘確認後，因竹溪河岸景觀改造工程施作木棧道、綠帶等設施，竹溪街至瀛州寺前形成一「囊底路」，若綠帶依設計圖施作至瀛州寺地界邊，現況木棧道緣石至另一側路邊之實際車行寬度僅剩約6.9~7.1M，將造成用路人汽車不易迴轉，為維護用路人行車便利性與安全性，避免用路人需以倒車方式駛離竹溪街，決議竹溪河岸景觀改造工程部分綠帶略為退縮，改由瀝青混凝土鋪面收築，以增加汽車於路底之迴轉空間。本項變更於竣工圖修正，並依契約規定以實作數量結算。
2. 承前項，雖已退縮部分綠帶作為汽車迴車空間，惟若汽車用路人至路底方發現無法繼續直行，仍會造成用路人不便，由水利局邀集相關單位會勘，增設「此路不通標誌」(指65)，以提醒用路人「前端道路無出口不能通行」。
3. 因有民眾騎乘機車上木棧道，易造成危險，由水利局邀集相關單位會勘，增設必要阻隔設施。

柒、散會 15:30