

「前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」

地方說明會-會議紀錄

北門區北馬社區部落防護治理工程

壹、時間：108年1月29日下午2時30分

貳、地點：北門區錦湖里北馬活動中心

參、主持人：楊科長津豪

記錄：李保憲

肆、主席致詞及業務單位報告：略

伍、討論事項：

陳述單位	建議內容	市府水利局回應
葉宜津立法委員服務處 林秘書	請市府團隊參考地方民眾意見納入修正。	遵照辦理。
謝財旺議員服務處 謝秘書	有關南1線側溝改善，將請市府權責管理單位另案擇期現勘。	遵照辦理。
錦湖里里長 陳國庸	<ol style="list-style-type: none"> 南1線側溝部分已坍方破損，建議一併改善。 八掌溪防汛道路側溝蒐集養殖區魚塭排水，恐影響抽水站效益。 圍堤高程是否有外水溢堤風險。 	<ol style="list-style-type: none"> 依目前設計結果本工程經費已無法容納南1線道路側溝全段改善，將轉知道路管理單位北門公所及工務局錄案研議經費，針對局部阻塞段本工程案內將研議協助清疏。 本工程設置抽水機組 2cms 專為抽排社區內水使用，針對外水部分已採用路拱、防洪牆及矩形溝等阻隔，預計可有效提升北馬社區防洪保護。 本案圍堤高度符合規劃報告高程，且比對去年淹水高度亦較為高，應已將外水溢堤風險大幅降低。
里民	<ol style="list-style-type: none"> 路堤加高請注意行車安全，坡度請調整緩坡並銜接平順。 	<ol style="list-style-type: none"> 遵照辦理，目前設計坡度約 5% 符合且緩於道路坡度規範。

陳述單位	建議內容	市府水利局回應
	2. 南 1 線側溝部分已坍方破損，恐影響社區排水導排至抽水站，抽水機組可能抽不到水。 3. 建議南 1 線道路加高。 4. 社區排水請市府協助定期疏通。	2. 本案將轉知道路管理單位北門公所及工務局錄案研議經費，針對局部阻塞段本工程案內將研議協助疏通。 3. 社區南 1 線道路加高所需經費龐大，且沿線零星住戶可能因加高而造成進出不便，宜再審慎評估，另本工程預計於聚落前後路口設置路拱阻隔外水灌入，可望改善已往大水漫淹之情形。 4. 有關聚落排水疏浚工作，本局將補助公所經常性經費辦理改善，涉及工程工區部份將請施工廠商一併疏通，

陸、會議結論：

感謝本次與會單位提供寶貴建議，水利局將研議參採各方意見錄案檢討，目前「北門區北馬社區部落防護治理工程」預計 108 年 2 月開標及汛期前開工，施工前將再擇期現地會勘確認，針對南 1 線道路側溝改善及加高，另將轉知本府道路管理單位評估及研議經費。

