

臺南市第 139 期六甲區甲南自辦市地重劃區重劃會



地 址：406 臺中市北屯區同榮路 31 號

電 話：04-24264118 0978030138

聯絡人：丁 慧 華

電 郵：qaz0978030138@gmail.com

受文者：臺南市政府地政局

速別：

密等及解密條件：普通

發文日期：中華民國 112 年 3 月 21 日

發文字號：六甲甲南自劃字第 112032157 號

附件：第九次理事會會議紀錄乙份及附件 1-2

主旨：檢送「臺南市第 139 期六甲區甲南自辦市地重劃區」第九次
理事會會議紀錄，敬請 貴府准予備查，請 查照。

說明：依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 17 條規定
辦理。

正本：臺南市政府

副本：本會理事會



臺南市第 139 期六甲區甲南
自辦市地重劃區重劃會
第九次理事會 會議紀錄

臺南市第 139 期六甲區甲南自辦市地重劃區重劃會
中 華 民 國 1 1 2 年 3 月

臺南市第 139 期六甲區甲南自辦市地重劃區重劃會 第九次理事會 會議紀錄

一、時 間：民國 112 年 3 月 17 日（星期五）上午 10：00

二、地 點：甲南活動中心（臺南市六甲區珊瑚路 17 巷 2 號之 1）

三、出席人員：（詳如簽到簿）

四、主 席：劉國賢

五、紀 錄：丁慧華

六、主席報告：首先感謝各位理事於百忙之中撥空親自出席本次理事會。依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第十四條規定，召開理事會時，應有理事四分之三以上之出席，出席理事三分之二以上同意行之；本次理事有六位出席已達法定開會人數，本席宣佈會議開始。

七、討論事項：

討論事項(一)：重劃區工程設計變更—新增污水管線設計案。

辦 法：依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 14 條第 7 項規定。

說 明：

- 1、依據臺南市政府地政局 110 年 12 月 23 日南市地開字第 1101514828 號函，同意本重劃區報准開工後再納入污水下水道管線變更設計辦理。
- 2、本重劃區申報 112 年 1 月 31 日開工，業經臺南市政府地政局 112 年 2 月 6 日南市地開字第 1120174057 號函同意備查在案。
- 3、相關污水下水道管線設計書及工程預算，應於計算負擔總計表報核前，送請各該工程主管機關核定，始得發包施工。
- 4、設計完成之工程預算書圖如附件一，提請理事會審議後送臺南市政府地政局審查。

決 議：經討論，全體同意提送臺南市政府地政局審查。

討論事項(二)：申辦停工。

辦 法：依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第14條第7項規定。

說 明：

1、因臺南市政府審查污水管線設計書圖需一定時間流程，因此需先向臺南市政府申請停工，待相關書圖審查完畢核准，再申報開工。

2、提請理事會決議後提送臺南市政府地政局申報停工。

決 議：經討論，全體同意提送臺南市政府地政局申報停工。

八、臨時動議：第九次理事會議中，二個討論事項均經過本次六名出席理事討論後，決議全數通過，相關提案之決議單為附件二，一併檢附提送臺南市政府地政局申請備查。

九、散 會。

臺南市第 139 期六甲區甲南自辦市地重劃區重劃會

第九次理事會 簽到簿

職稱	姓名	簽章	備註
理事長	劉國賢	劉國賢	
理事	劉西川	劉西川	
理事	高明仁	高明仁	
理事	陳秀真	陳秀真	
理事	陳庚金	陳庚金	
理事	梁豐裕	梁豐裕	
理事	陳松淵		請假
列席單位	臺南市政府	蔡亞庭、蔡佩珊、蘇好恩	
列席單位			
列席單位			
列席單位			

台南市第 139 期六甲區甲南區甲南自辦市地
重劃區重劃會第九次理事會會議佐證照片



附件一

臺南市第 139 期六甲區甲南自辦市地
重劃區重劃會污水管線設計圖說

臺南市第 139 期六甲區甲南自辦市地重劃區重劃會

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月

臺南市第139期六甲區甲南自辦市地重劃區重劃會第一次變更設計明細表

填表日期：中華民國112年2月 日

第1頁共2頁

工程名稱：臺南市第139期六甲區甲南自辦市地重劃區工程					工程案號						
項次	工 程 項 目	說 明	單 位	單 價	預算或合約估列		變更結果		增減金額		備 註
					數量	金 額	數量	金 額	增加金額	減少金額	
壹.一.王	污水工程										
壹.一.王.1	明挖埋設，標稱管徑300mm，計畫道路，2.5m≤H<3.0m		M	5,400.00	0.00	0.00	50.00	270,000.00	270,000.00	0.00	
壹.一.王.2	明挖埋設，標稱管徑300mm，計畫道路，3.0m≤H<3.5m		M	6,000.00	0.00	0.00	189.00	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00	
壹.一.王.3	明挖埋設，標稱管徑300mm，計畫道路，3.5m≤H<4.0m		M	6,600.00	0.00	0.00	194.00	1,280,400.00	1,280,400.00	0.00	
壹.一.王.4	控制性低強度回填材料		M3	1,200.00	0.00	0.00	1,479.00	1,774,800.00	1,774,800.00	0.00	
壹.一.王.5	平面式塑膠警示帶		M	20.00	0.00	0.00	433.00	8,660.00	8,660.00	0.00	
壹.一.王.6	臨時擋土樁設施，鋼軌樁37kg/m，H<5.0M(L=7m)，雙側		M	2,000.00	0.00	0.00	433.00	866,000.00	866,000.00	0.00	
壹.一.王.7	φ750mm人孔框蓋及安裝費		座	19,000.00	0.00	0.00	11.00	209,000.00	209,000.00	0.00	
壹.一.王.8	(預鑄人孔，明挖，道路)，內徑120cm，3.0m≤H<4.0m		座	45,000.00	0.00	0.00	11.00	495,000.00	495,000.00	0.00	
壹.一.王.9	沉水式不阻塞型抽水機(1HP,附著脫)		組	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
壹.一.王.10	φ80mm閘閥		只	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
壹.一.王.11	φ80mm逆止閥		只	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
壹.一.王.12	戶外型電表箱		組	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
壹.一.王.13	操作箱盤		組	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
總 計 或 接 次 頁											

計算人員


臺南市第139期六甲區甲南自辦市地重劃區重劃會第一次變更設計明細表

工程名稱：臺南市第139期六甲區甲南自辦市地重劃區工程					工程案號						
項次	工 程 項 目	說 明	單 位	單 價	預算或合約估列		變更結果		增減金額		備 註
					數量	金 額	數量	金 額	增加金額	減少金額	
壹.一.王.14	抽水井配管		式	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
壹.一.王.15	抽水井抽水管銜接費		式	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
壹.一.王.16	φ 200mm溢流管埋設		式	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
壹.一.王.17	自主檢查，TV檢視費		M	370.00	0.00	0.00	433.00	160,210.00	160,210.00	0.00	
壹.一.王.18	保固期，TV檢視費		M	370.00	0.00	0.00	433.00	160,210.00	160,210.00	0.00	
壹.一.王.19	工程驗收，TV檢視費		M	370.00	0.00	0.00	433.00	160,210.00	160,210.00	0.00	
壹.一.王.20	完成後試驗，漏水試驗		式	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
壹.一.王.21	施工照相及攝(錄)影		式	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
壹.一.王.22	施工測量		式	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
壹.一.王.23	污水管線系統GIS(含竣工資料)資料建置費		式	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
壹.一.王.24	交通維持費(含路證申請)		式	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
壹.一.王.25	鄰近建築物及構造物之保護		式	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
壹.一.王.26	地下管線試挖		式	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
壹.一.王.27	施工中抽排水費		式	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
	小計					0.00		6,599,490.00	6,599,490.00	0.00	
總 計 或 接 次 頁											

計算人員

污水工程一般說明：

1. 承包商於投標前應自行勘查工地，對工地位置、路線及工地環境等應充分了解，且對於施工中可能遭遇之困難及安全問題均應自行採取因應措施，所需相關費用已列入施工費中，不另計價。
2. 圖示之檔土設施及支撐系統僅供參考，施正廠商須依現地環境及施工安全需求，於施工計畫中另提檔土及支撐計畫送審，並視工作性、安全性及自行調整及變更支撐材料，不另計價。
3. 有關本工程沿線及鄰近之地上物、地下埋設物，施工前承包商應自行調查、探勘，試挖其確實位置以免施工時挖損，其所需保護、探勘、試挖，所需相關費用已列入施工費中，承包商不得以任何理由要求加價。
4. 本工程除圖上註明者外，係依投標須知補充說明及施工規範內有關規定辦理，如有未盡事宜依工程司指示辦理。
5. 承包商應於施工前校核設計圖中所有尺寸、高程、構造、材料與位置，如發現有矛盾或不符合之處，應報請工程司解釋處理，污水管線佈設位置、高程與各部尺寸、交角以及其銜接各部，承包商亦應校核實地情況，若與現場實地情況不符或無法配合之處，亦應報請工程司指示調整，其所需費用已包含於施工費內不另計價，另人孔及陰井位置原則以圖示為主，如現場實地情況不符或無法配合之處，亦應報請工程司指示調整。
6. 人孔設施位置可由工程司依管實長度及施工現場實際需要在不影響接入管接入情況下儘量調整取整支管長施作。
7. 本工程係屬連工帶料方式發包，所提供工程圖說內之地質資料、測量結果、人孔、工作井擋土結構及措施等均僅供參考，投標廠商對於本工程設計內容與契約條款均應充分了解，並於得標後施工前自行辦理調查探勘、地質調查、試鑽及試挖，充分調查工地現況以明瞭地下埋設物之確實位置，以免施工時挖損，其所需保護及探勘試挖費用已列入施工費內，得標後應負責完成本工程完整之功能，不得因地質條件與業主提供有差異而要求調整合約金額。
8. 本設計圖所定之管線及人孔等相關設施位置，如因現場地下管線或其他障礙物阻礙時，得經工程司確認同意後做適當之移動，並於完工後將實際施工位置標示於竣工圖上。
9. 本設計圖所定之管線及人孔設施高程原則依據設計圖高程施作，惟實際施作時，人孔需與現地路面高度齊平，陰井需與鄰近道路路面齊平，人孔與陰井以實際埋深對應計價級距計價。
10. 本工程於汛期期間應配合相關工地防災減災之作業規定辦理。
11. 人孔分段查驗項目除甲方及工程司另有要求外，至少應包括漏水試驗、小管徑管線管道閉路電阻檢視、人孔及管渠深度等項目。
12. 本案道路段分支管線 $\phi 300\text{mm}$ 採用聚氣乙烯塑膠硬質管(PVCP)，相關規格依CNS1298規定，採B級管、管材為橘紅色。





污水系統分支管平面圖

 $S=1/1000 \quad U=n1$

<業主>
臺南市六甲區申南自辦
市地重劃區重劃會

<工程名稱>
臺南市六甲區申南自辦
市地重劃區重劃工程

<圖名>
污水工程-概說明、
污水管線開挖示意圖、
號膠管示帶示意圖

<設計單位>
吳冠霖土木水利測量
技師事務所

<簽章>

核准

日期

校核

審定

會核

繪圖

設計

工程圖號

單位

圖號 S-3

管段入口編號	住宅區面積 (ha)	本管段生活污水量 (CMD)			入流量 (CMD)		總污水量 (CMD)			管線		地面高程 (m)		管底高程 (m)		覆土深 (m)		平均			尖峰			設計水深			滿管		
		平均污水量	尖峰係數	尖峰污水量	本管	累計	累計平均量	累計尖峰量	管徑 (mm)	管長 (m)	坡度 (%)	上游	下游	上游	下游	上游	下游	流量 (CMD)	流速 (m/s)	水深比	流量 (CMD)	流速 (m/s)	水深比	流量 (CMD)	流速 (m/s)	水深比	流量 (CMD)	流速 (m/s)	
A01	A02	0.0425	1.90	3.02	5.73	0.28	0.28	2.18	6.02	300	46.6	0.50	26.31	26.16	22.58	22.35	3.73	3.81	2.18	0.11	0.02	6.02	0.14	0.03	2560.06	0.84	0.50	5120.13	0.84
A02	A03	0.2105	9.39	2.33	21.92	1.41	1.69	13.26	29.63	300	45	0.50	26.16	25.49	22.35	22.12	3.81	3.37	13.26	0.18	0.04	29.63	0.23	0.06	2560.06	0.84	0.50	5120.13	0.84
A04	A03	0.3080	13.74	2.18	29.97	2.06	3.04	24.32	50.29	300	50	0.50	25.40	25.49	22.37	22.12	3.03	3.37	24.32	0.22	0.05	50.29	0.27	0.07	2560.06	0.84	0.50	5120.13	0.84
A05	A04	0.1470	6.56	2.49	16.30	0.98	0.98	7.54	17.28	300	50	0.50	25.12	25.40	22.62	22.37	2.50	3.03	7.54	0.15	0.03	17.28	0.20	0.04	2560.06	0.84	0.50	5120.13	0.84
A03	A06	0.0629	2.81	2.86	8.01	0.42	5.16	45.54	93.09	300	35	0.50	25.49	25.37	22.12	21.95	3.37	3.43	45.54	0.26	0.07	93.09	0.33	0.10	2560.06	0.84	0.50	5120.13	0.84
A06	A09	0.2267	10.11	2.30	23.30	1.52	6.67	62.33	123.06	300	32.7	0.50	25.37	25.25	21.95	21.78	3.43	3.47	62.33	0.29	0.08	123.06	0.35	0.11	2560.06	0.84	0.50	5120.13	0.84
A07	A08	0.1161	5.18	2.59	13.40	0.78	0.78	5.95	14.18	300	52.2	0.50	26.04	25.86	22.29	22.03	3.75	3.83	5.95	0.14	0.03	14.18	0.19	0.04	2560.06	0.84	0.50	5120.13	0.84
A08	A09	0.1351	6.03	2.52	15.20	0.90	1.68	13.66	31.05	300	50	0.50	25.86	25.25	22.03	21.78	3.83	3.47	13.66	0.19	0.04	31.05	0.23	0.06	2560.06	0.84	0.50	5120.13	0.84
A10	A09	0.4014	17.90	2.08	37.24	2.69	2.69	20.59	39.93	300	44	0.50	24.90	25.25	22.00	21.78	2.90	3.47	20.59	0.21	0.05	39.93	0.25	0.06	2560.06	0.84	0.50	5120.13	0.84
A09	A11	0.0323	1.44	3.14	4.52	0.22	11.26	109.27	209.82	300	27.6	0.50	25.25	25.05	21.78	21.64	3.47	3.41	109.27	0.34	0.10	209.82	0.42	0.14	2560.06	0.84	0.50	5120.13	0.84

φ 300mm分支管水力計算表

<業主> 臺南市六甲區中南自辦 市地重劃區重劃會		<設計單位> 吳育霖土木水利測量 技師事務所	
<工程名稱> 臺南市六甲區中南自辦 市地重劃區重劃工程		<圖名> 污水人孔內部跌落設施、 污水人孔導水槽示意圖	
核准	日期	校核	審定
繪圖	日期	繪圖	日期
工程圖號	圖號 S-5		

銑孔線
填1:3水泥石砂漿
新設支管
水膨脹橡膠止水封

新設支管切洞及人孔(或陰井)復原示意圖

N.T.S. U=cm

採用電鍍鍍鋅開口
塑膠類三通接頭
進流管線
水膨脹橡膠止水封及1:3水泥石砂漿填縫
塑膠類直管
固定架見詳圖

依人孔內徑三等分
A-A斷面圖
B-B斷面圖
210kg/cu PC導水槽

導水槽示意圖(適用於20<L<△h)

N.T.S. U=cm

SUS 304不銹鋼
PL 100x3mm
內襯3mm厚橡皮墊
不銹鋼膨脹螺栓，共2組

固定架示意圖

N.T.S. U=cm

15
(依現場空間調整)
210kg/cu PC固定座

固定座示意圖

N.T.S. U=cm

塑膠類直管
固定架見詳圖
切管導水槽邊緣，不足的應加設直管
塑膠類90彎管

內部跌落設施示意圖

S=1/40 U=cm


備註：

- 落差(△h)係指"入流管管底"與"底座導流槽槽頂"落差。
- 常上列管徑管線接入人孔其落差大(等)於表上所列△h值，則必須設置跌落設施。
- 本圖示內跌落設施，乙方可自行開闢，並對使用材料、結構及水流影響詳加核算，提送甲方及工程司審查，經同意後據以施工。惟其構造標準不得低於本設計圖標準，本工作項目為責任施工，乙方案因工程不良或強度不足而發生任何事故概由其負責，與甲方無關。
- 重劃區內跌落設施前後，重劃區外接入既有入孔採外跌落設施銜接。

進流管線 d1(標準管徑) (mm)	跌落管板 d2 (mm)	擴口 d3 (mm)	固定座最小安裝落差 h (cm)	外跌落設施內跌落設施 △h (cm)	材質	材料	膨脹螺栓 尺寸	長度	
200	200	100	60	75	塑膠類管	塑膠類管	SUS 304	M10	≥人孔壁厚1/2, ≤2/3

註：擴口(d3)適用於跌落板。

<簽章>



<業主>

臺南市六甲區中南自辦
市地重劃區重劃會

<工程名稱>

臺南市六甲區中南自辦
市地重劃區重劃工程

<圖名>

污水幫溢流管示意圖、
污水幫單線圖、
污水幫機電開關箱示意圖

<設計單位>

吳宜霖土木水利測量
技師事務所

<簽章>

核准

日期

審核

審定

繪圖

設計

工程圖號

單位

圖號 S-7

<業主>

臺南市六甲區中南自辦
市地重劃區規劃會

<工程名稱>

臺南市六甲區中南自辦
市地重劃區規劃工程

<圖名>

污水泵浦剖面圖


比例尺	圖名	圖號

<設計單位>

吳自謙土木水利測量
技師事務所

<簽章>



核准	日期
校核	備定
會核	
繪圖	設計
工程圖號	
單位	圖號 S-8



序號	名稱	規格	數量	備註
01	電機	2PNC1	1	
02	電機基座	FC-200	1	
03	上蓋	FC-200	1	
04	底蓋	FC-200	1	
07	定子線圈	FC-200	1	
09	軸心(附轉子)	FC-200	1	
10	電動機保護裝置	FC-200	1	
11	軸承固定蓋	FC-200	1	
16	馬達機座	FC-200	1	
17	馬達機座油封	FC-200	1	
18	馬達機座外蓋	FC-200	1	
19A	軸承	FC-200	1	
19B	軸承	FC-200	1	
20A	軸承	FC-200	1	
20B	軸承	FC-200	1	
21	軸承	FC-200	1	
23A	軸封	FC-200	1	
23B	軸封	FC-200	1	
24C	油封	FC-200	1	
24	油封套	FC-200	1	
25A	油封(S.C.型)	NBR	1	
25B	油封(TCNAP3932B)	NBR	2	
26	單葉	FC-200	1	
27	葉輪	FC-200	1	
28A	單葉	FC-200	1	
28B	單葉	FC-200	1	
29	葉輪	FC-200	2	
31	葉輪	FC-200	1	
46	半葉	FC-200	1	
47	通氣(一合份)	FC-200	1	
55	注油孔螺絲	SUS304	1	
61	螺絲(附O型圈)	SUS304	3	
63	浸水檢更器	FC-200	2	

污水泵浦構造材質圖

N.T.S. U=mm



口徑	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	W1	W2	H1	H2	H3
50	418	334	45	154	190	155	60	50	70	3/4"	201	391	128	445	19	165	

污水泵浦尺寸圖

N.T.S. U=mm

備註：
1. 污水泵浦型式僅供參考，承包商須先提送送審資料，並經監造單位及業主審核後方可進場施作。
2. 污水泵浦須滿足馬力1HP及揚程5m之需求。

附件二

臺南市第 139 期六甲區甲南自辦市地
重劃區重劃會第九次理事會會議提案表決單

臺南市第 139 期六甲區甲南自辦市地重劃區重劃會

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月

臺南市第 139 期六甲區甲南自辦市地重劃區重劃會

第九次理事會 決議單

★決議事項一：重劃區工程設計變更—新增污水管線設計案。

決 議：（請於同意或不同意欄位簽名）

同意提案追認	劉國榮
不同意提案追認	

★決議事項二：申辦停工。

決 議：（請於同意或不同意欄位簽名）

同意提案追認	劉國榮
不同意提案追認	

臺南市第 139 期六甲區甲南自辦市地重劃區重劃會

第九次理事會 決議單

★決議事項一：重劃區工程設計變更—新增污水管線設計案。

決 議：（請於同意或不同意欄位簽名）

同意提案追認	劉 雨 丹
不同意提案追認	

★決議事項二：申辦停工。

決 議：（請於同意或不同意欄位簽名）

同意提案追認	劉 雨 丹
不同意提案追認	

臺南市第 139 期六甲區甲南自辦市地重劃區重劃會

第九次理事會 決議單

★決議事項一：重劃區工程設計變更—新增污水管線設計案。

決 議：（請於同意或不同意欄位簽名）

同意提案追認	高明仁
不同意提案追認	

★決議事項二：申辦停工。

決 議：（請於同意或不同意欄位簽名）

同意提案追認	高明仁
不同意提案追認	

臺南市第 139 期六甲區甲南自辦市地重劃區重劃會

第九次理事會 決議單

★決議事項一：重劃區工程設計變更—新增污水管線設計案。

決 議：（請於同意或不同意欄位簽名）

同意提案追認	陳杏真
不同意提案追認	

★決議事項二：申辦停工。

決 議：（請於同意或不同意欄位簽名）

同意提案追認	陳杏真
不同意提案追認	

臺南市第 139 期六甲區甲南自辦市地重劃區重劃會
第九次理事會 決議單

★決議事項一：重劃區工程設計變更—新增污水管線設計案。

決 議：（請於同意或不同意欄位簽名）

同意提案追認	同意提案追認陳庚金
不同意提案追認	

★決議事項二：申辦停工。

決 議：（請於同意或不同意欄位簽名）


同意提案追認	陳庚金
不同意提案追認	

臺南市第 139 期六甲區甲南自辦市地重劃區重劃會

第九次理事會 決議單

★決議事項一：重劃區工程設計變更—新增污水管線設計案。

決 議：（請於同意或不同意欄位簽名）

同意提案追認	
不同意提案追認	

★決議事項二：申辦停工。

決 議：（請於同意或不同意欄位簽名）

同意提案追認	
不同意提案追認	

