臺南市龍崎區公所113年度災後復建工程整體進度報告

災害名稱	核定經費（仟元）	核定件數	註銷	已設計	設計完成率（%）	已發包	發包率(%)	已完工	完工率(%)	結案件數
113年5月豪雨	1,344	1	0	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1
113年7月凱米颱風	56,787	23	0	22	96.00%	13	56.52%	2	9.00%	
113年9月豪雨及10月山陀兒颱風	20,123	11	0	11	100.00%	5	45.45%	0	0.00%	
113年1027震災及康芮颱風	2,450	2	0	2	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0
合　　計	80,704	37	0	36	97.30%	19	51.35%	3	16.00%	1

備註：統計資料截至113年03月06日止。
113年5月豪雨核定1件，已完工1件，已結案1件。
113年7月凱米颱風核定23件，已完工2件、施工中11件、發包中9件、設計中1件。
113年9月豪雨及10月山陀兒颱風核定11件，已發包5件、發包中6件。
113年1027震災及康芮颱風核定2件，發包中2件。