

臺南市麻豆戶政事務所辦理「臺南市麻豆工業區市地重劃工程」新闢道路 暨既有道路門牌整編實施計畫

一、法令依據：

- (一)臺南市道路命名暨門牌編釘自治條例。
- (二)臺南市各區戶政事務所辦理道路命名及門牌整編作業要點。

二、整編之地區及理由：

- (一)整編之地區：「臺南市麻豆工業區市地重劃工程」新闢道路暨週邊既有道路麻佳路、麻學路、麻興路兩旁設籍住戶。
- (二)整編之理由：本轄「臺南市麻豆工業區市地重劃工程」及工業區對外銜接等14條道路命名案，業經臺南市政府109年12月03日府民戶字第1091376291號函核定在案，並命名為「麻佳路」、「麻學路」、「麻苓路」、「苓子林一、二街」、「麻柚一、二、三、五、六路」、「麻工一、二、三路」、「麻興路」，本案已完成公告程序，遂依規定辦理門牌整編。

三、整編生效日期：民國111年2月25日(星期五)。

四、整編戶數：333戶，換證數：866人，門牌數:509面。

五、相關預算經費：國民身分證及戶口名簿換發等作業之經費由本所年度預算內支應。

六、整編實施期程與工作分配表：

日期	工作項目	辦理事項	辦理人員
110年12月6日至 111年1月4日	實地勘查、繪製 新舊號碼對照地 圖及製作整編 前、後新舊門牌 對照表	1、實地勘查核對建築物門 號碼、建築物間距及座 落方向，並繪製新舊號 碼對照地圖。 2、製作整編前、後新舊門 牌對照表。	埤頭里、麻口里、海埔 里、港尾里責任里
111年1月5日	電腦清檔	執行門牌整編前清檔作業	門牌主辦
111年1月5日至 111年1月12日	登錄新舊門牌轉 錄資料	1、登錄新舊門牌整編資料 (RL04211)，列印新舊 門牌對照表並核校。 2、列印新舊門牌對照表並 核校。	埤頭里、麻口里、海埔 里、港尾里責任里
111年1月13日至 111年1月25日	張貼粉紅色紙質 門牌	門牌整編生效前，製作及 張貼粉紅色紙質臨時門 牌，標明新舊門牌號碼。	埤頭里、麻口里、海埔 里、港尾里責任里

111年2月24日	門牌整編轉錄作業	執行門牌整編轉錄作業(RL04240)及通報列印。	麻豆辦公處門牌主辦
111年2月25日	門牌整編生效		
111年2月25日至 111年3月18日	新舊門牌對照表 函送市府備查	列印新舊門牌對照表函送 市府備查。	麻豆辦公處門牌主辦
	通報相關單位	列印新舊門牌對照表，通 報有關單位及機關，辦理 相關資料改註。	
	製作門牌整編戶 口名簿改註及換 證通知資料	維護門牌整編戶口名簿改 註及換證通知資料 (RL02C20)及製作門牌整編 戶口名簿改註及換證通知 資料(RL02C30)。	
	製掛道路巷弄指 示牌	函請麻豆區公所製作豎立 道路巷弄指示牌。	
111年3月18日至 111年5月31日	戶口名簿及國民 身分證換發	1、送發戶口名簿及國民身 分證換發通知書（換發 簿證五日前通知）。 2、4月5日起派員至整編之 里鄰辦理換發戶口名簿 及國民身分證。	麻豆辦公處門牌主辦
111年3月7日至 111年4月21日	張貼鋁質門牌	1、於3月7日製作新門牌清 冊並填寫「派工單」交 廠商製作鋁質門牌並張 貼。 2、俟廠商張貼後，於5日 內逐一確認完竣。	埤頭里、麻口里、海埔 里、港尾里責任里

七、本門牌整編計畫由主任、秘書全程督導。

八、整編期間如遇其他重要因素致無法如期實施則順延之，本門牌整編工作完成後，依臺南市各區戶政事務所辦理道路命名及門牌整編作業要點第七點辦理相關人員獎懲。

九、本計畫未規定事項仍依門牌整編有關法令規定辦理，如有未盡事宜得隨時補充之。

十、本計畫報請臺南市政府核定後實施。